

Informe Trimestral de conclusión de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para el ejercicio fiscal 2018

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
FORTAFIN - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 11 de abril de 2018														
Ejecutora: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo (DIF)														
Construcción de Centro Integral de la Primera Infancia (CIPI) 2da etapa (trabajos adicionales)	B. J.	Cancún	DIF	\$2,634,219.52	\$2,634,219.52	\$2,630,235.82	\$2,630,235.82	\$2,630,235.82	\$2,630,235.82	1.00	PZA (Rampa de banquetta)	EDIFICACIONES PRESIDENTE, S.A. DE C.V.	100%	100%
										2.78	M2 (Protectores de herrería común con marco de ángulo de ¾ en ventanas, Edificio H (Sanitarios))			
										3.00	PZA (Puertas de lámina galvanizada y herrería)			
										8.00	PZA (Luminarias y postes)			
										19.33	M2 (Protector de herrería (1 pieza), Edificio F (taller artístico))			
										40.30	M2 (Protectores de herrería (2 piezas), Edificio D (soñadores y caminadores))			
										48.26	M2 (Construcción de guarnición y banquetta)			
										64.00	ML (Pozos de absorción)			
										67.09	M2 (Protectores de herrería (5 piezas), Edificio B (comedor y cocina))			
										76.95	M2 (Protectores de herrería (4 piezas), Edificio E (Exploradores))			
										78.66	M2 (Protectores de herrería (6 piezas), Edificio A (acceso))			
										80.96	M2 (Protectores de herrería (4 piezas), Edificio G (investigadores y navegantes))			
										152.40	ML (Construcción de barda perimetral de 3 metros de altitud)			
										152.40	ML (Cimentación para barda perimetral)			
1.047.00	M2 (Albañilería)													