

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso del Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) del ejercicio fiscal 2019

Periodo:ENERO-MARZO 2020

| Descripción de las obras   | Municipio       | Localidad                      | Montos           |                  |                 |                 |                 |                 |                 | Metas           |   | Información del contrato   |                         |             | Avance trimestral (%)                           |            |     |
|--|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|-------------------------|-------------|---|------------|-----|
|  |                 |                                | Autorizado       | Transferido      | Comprometido    | Contratado      | Ejercido        | Devengado       | Pagado          | Cantidad        | Unidad de Medida  | Número   | Fecha                   | Proveedores | Físico  | Financiero |     |
| <b>Zona Metropolitana de Cancún</b>  |                 |                                |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |  |                         |             |   |            |     |
| ZM - Cancún. Autorización mediante oficio No. 307-A.-2532 de fecha 16 de octubre de 2019 y convenio de fecha 18 de octubre de 2019   |                 |                                |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |  |                         |             |   |            |     |
| <b>Ejecutora: Municipio Isla Mujeres</b>   |                 |                                |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |  |                         |             |   |            |     |
| SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRADICIONAL POR SOLAR DE LA AV. GASTÓN ALEGRE EN ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES   | ISLA MUJERES    | ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES | \$27,863,391.17  | \$27,863,391.17  | \$27,853,623.04 | \$27,853,623.04 | \$27,853,623.04 | \$27,853,623.04 | \$27,853,623.04 | \$24,696,837.09 | 152.00  | ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR (POSTE 6M, DOBLE BRAZO Y LÁMPARA LED 120 W, BASE CONCRETO) 152 PIEZAS  | DGOP/FIFONMETRO/01/2019 | 24/11/2019  | CONSTRUCCIÓN ALCAVA, S.A. DE C.V.               | 100%       | 90% |
| ZM - Cancún. Autorización mediante oficio No. 307-A.-2690 de fecha 28 de octubre de 2019 y convenio de fecha 31 de octubre de 2019   |                 |                                |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |  |                         |             |   |            |     |
| <b>Ejecutora: Municipio Isla Mujeres</b>   |                 |                                |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |  |                         |             |   |            |     |
| SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRADICIONAL POR SOLAR DE LA AV. QUÍMICO PASTRANA EN ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES  | ISLA MUJERES    | ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES | \$24,878,343.98  | \$24,878,343.98  | \$24,863,401.62 | \$24,863,401.62 | \$24,863,401.62 | \$24,863,401.62 | \$24,863,401.62 | \$22,084,278.35 | 246.00  | ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR (LÁMPARA LED 120W, POSTE 6M Y BASE DE CONCRETO) 246 PIEZAS   | DGOP/FIFONMETRO/02/2019 | 18/12/2019  | PYD CONSTRUCCAN DEL CARIBE, S.A. DE C.V.        | 100%       | 90% |
| SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRADICIONAL POR SOLAR EN RAMAL A PUNTA SAM  | ISLA MUJERES    | PUNTA SAM                      | \$11,833,695.46  | \$11,833,695.46  | \$11,830,555.10 | \$11,830,555.10 | \$11,830,555.10 | \$11,830,555.10 | \$11,830,555.10 | \$9,257,997.12  | 120.00  | ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR (LÁMPARA LED 120W, POSTE 6M Y BASE DE CONCRETO) 120 PIEZAS   | DGOP/FIFONMETRO/03/2019 | 20/12/2019  | ADMINISTRADORA DE TERRENOS IBARRA, S.A. DE C.V. | 100%       | 80% |
| <b>Zona Metropolitana de Chetumal</b>  |                 |                                |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |  |                         |             |   |            |     |
| ZM - Chetumal. Autorización mediante oficio No. 307-A.-0009 de fecha 6 de enero de 2020 y convenio de fecha 8 de enero de 2020   |                 |                                |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |  |                         |             |   |            |     |
| <b>Ejecutora: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)</b>   |                 |                                |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |  |                         |             |   |            |     |
| DRENAJE PLUVIAL DE CHETUMAL DEL TRAMO COMPRENDIDO DE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. ERICK PAOLO MARTÍNEZ CON LA AV. CONSTITUYENTES A LA INTERSECCIÓN DE LA C. IGNACIO MANUEL IGNACIO ALTAMIRANO CON SALVADOR ALVARADO | OTHON P. BLANCO | CHETUMAL                       | \$137,651,064.45 | \$137,651,064.45 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | 6,212.52<br>1,929.66<br>14.00<br>35.00<br>12,820.79<br>22.00<br>5,285.70<br>1,553.13<br>10.00     | M2 (CANAL DE DESAGÜE PLUVIAL DE CONCRETO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 8 M2)<br>ML (COLECTOR PLUVIAL SECUNDARIO DE PVC DE 8, 12 Y 16 PULGADAS)<br>PZA (CHIMENEA DE INSPECCIÓN DE 1.22 M DE DIÁMETRO)<br>PZA (BOCA DE TORMENTA (CAPTADORES) DE MURO DE BLOCK Y REJILLA)<br>M2 (REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 10 CM)<br>PZA (POZO DE INSPECCIÓN DE 1.2M DE DIÁMETRO)<br>M2 (BANQUETA DE CONCRETO DE HASTA 8 CM DE ESPESOR)<br>ML (GUARNICIÓN DE CONCRETO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 30X15X35 CM)<br>PZA (MÓDULO DE ALUMBRADO PÚBLICO (LUMINARIA LED 120W, 220V, 60HZ))                     | N/A                     | N/A         | N/A   | 0%         | 0%  |
| SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN DEL SECTOR INSURGENTES NORTE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL   | OTHON P. BLANCO | CHETUMAL                       | \$97,500,000.00  | \$97,500,000.00  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | 5,130.61<br>61,386.07<br>3,910.00<br>13.00<br>13.00<br>42,054.82<br>8.25<br>16.00<br>3.00<br>1.00 | ML (LÍNEAS PRIMARIAS DE AGUA POTABLE DE PAD DE 8, 10Y12" DE DIÁMETRO)<br>ML (RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE PAD DE 3, 4 Y 6" DE DIÁMETRO)<br>PZA (TOMAS DOMICILIARIAS EQUIPADAS CON MEDIDORES DE FLUJO)<br>PZA (VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO)<br>PZA (MEDIDOR DE GASTO CON TRANSMISOR REMOTO)<br>M2 (REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA)<br>ML (TREN DE DESCARGA A RED DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO)<br>ML (MÚLTIPLE DE DESCARGA A RED DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO)<br>PZA (EQUIPO DE BOMBEO FIJO (MOTOR Y BOMBA DE 15 HP))<br>PZA (EQUIPO FIJO DE CONTROL DE MOTORES) | N/A                     | N/A         | N/A   | 0%         | 0%  |

**NOTAS:**

Las diferencias entre los montos autorizados (y transferidos) con respecto a los montos comprometidos (y contratados) corresponden a ahorros derivados del proceso de licitación.

Los ahorros derivados del proceso de licitación se reintegran a la Federación en los términos establecidos en la normatividad aplicable, en los tiempos señalados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (a más tardar el 15 de enero, con corte al 31 de diciembre del año en que se ministran los recursos).

Si bien el proceso de licitación de los proyectos autorizados en enero 2020 concluyó a finales de marzo de 2020, los contratos fueron firmados a principios de abril 2020, por lo cual la información de los contratos se reportará a partir del trimestre abril - junio 2020