

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso del Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) del ejercicio fiscal 2020

Periodo: ENERO - MARZO 2021

Descripción de las obras	Municipio	Localidad	Montos							Cantidad	Metas Unidad de Medida	Información del contrato			Avance trimestral (%)		
			Autorizado	Transferido	Comprometido	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado			Número	Fecha	Proveedores	Físico	Financiero	
Zona Metropolitana de Cancún																	
ZM - Cancún. Autorización mediante oficio No. 307-A.-1265 de fecha 20 de julio de 2020 y convenio de fecha 21 de julio de 2020																	
Ejecutora: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo (SEDETUS)																	
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CANCÚN	ISLA MUJERES; BENITO JUÁREZ	ISLA MUJERES; CANCÚN	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00	\$6,435,000.00	\$6,435,000.00	\$6,435,000.00	\$6,435,000.00	\$6,435,000.00	\$6,435,000.00	1.00	ESTUDIO(PROGRAMA DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CANCÚN)	SEDETUS-PSRO-001/2020	01/10/2020	CONSULTORIA EN PLANEACIÓN, DESARROLLO Y TERRITORIO, S.C.	100%	100%
ZM - Cancún. Autorización mediante oficio No. 307-A.-1831 de fecha 18 de septiembre de 2020 y convenio de fecha 21 de septiembre de 2020																	
Ejecutora: Municipio de Benito Juárez																	
IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍAS CANCÚN ZONA CENTRO FASE 2	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	\$28,906,565.39	\$28,906,565.39	\$27,081,794.80	\$27,081,794.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8,424.96 1,490.40 6,097.79 9,220.22 5,015.20 152.00 40.00 20.00 40.00 199.00 4,294.03 360.00	M2(CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 12 CM) M2(CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE 12 CM) M2(CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM) ML(CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO) ML(SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (RAYA DE 10 CM)) PZA(BOLARDOS DE CONCRETO MOD PUSH FIJOS) PZA(BANCAS FIJAS DE CONCRETO UHPC) PZA(PORTABICICLETAS FIJOS DE CONCRETO UHPC) PZA(CONTENEDORES DE BASURA FIJOS DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN) PZA(INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PUNTA DE POSTE) M2(PASTO EN ROLLO) PZA(ÁRBOL REGIONAL)	MBJ-DGOP-RF-(F.M.)-11-2020	18/12/2020	LAX CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	75%	61%	
Ejecutora: Municipio de Isla Mujeres																	
ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN RAMAL NORTE	ISLA MUJERES	JOSÉ CANCHÉ	\$27,000,000.00	\$27,000,000.00	\$26,987,686.33	\$26,987,686.33	\$26,987,686.33	\$26,987,686.33	\$26,987,686.33	\$26,987,686.33	21,515.76 5,853.36 8,194.70 3,073.68 3,073.68 311.00 20.00 40.00	M2(PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 6CM) ML(GUARNICIONES DE CONCRETO) M2(BANQUETAS DE CONCRETO) ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) ML(REDE DE AGUA POTABLE) PZA(TOMAS DOMICILIARIAS) PZA(TOPE DE CONCRETO) (PZA(SEÑALAMIENTO VERTICAL)	LP/DGOP/FIFONMETRO/01/2020	04/12/2020	E Y G ATLAS CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A DE C.V	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN ZONA CONTINENTAL DE ISLA MUJERES (3ERA. ETAPA)	ISLA MUJERES	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES; LA VICTORIA	\$28,298,951.83	\$28,298,951.83	\$28,298,951.83	\$28,293,042.94	\$28,293,042.94	\$28,293,042.94	\$28,293,042.94	\$28,293,042.94	21,515.76 5,853.36 8,194.70 3,073.68 3,073.68 311.00 20.00 40.00	M2(PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 6CM) ML(GUARNICIONES DE CONCRETO) M2(BANQUETAS DE CONCRETO) ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) ML(REDE DE AGUA POTABLE) PZA(TOMAS DOMICILIARIAS) PZA (TOPE DE CONCRETO) PZA(SEÑALAMIENTO VERTICAL)	LP/DGOP/FIFONMETRO/02/2020	07/12/2020	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE EQUIPO DEL CARIBE, S.A DE C.V	100%	100%

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso del Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) del ejercicio fiscal 2020

Periodo: ENERO - MARZO 2021

Descripción de las obras	Municipio	Localidad	Montos							Metas		Información del contrato			Avance trimestral (%)	
			Autorizado	Transferido	Comprometido	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Número	Fecha	Proveedores	Físico	Financiero
ZM - Cancún. Autorización mediante oficio No. 307-A.-1831 de fecha 18 de septiembre de 2020 y convenio de fecha 21 de septiembre de 2020																
Ejecutora: Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo (SEOP)																
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: CICLOVÍA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	\$203,105,427.52	\$203,105,427.52	\$203,094,876.17	\$200,595,006.16	\$60,167,950.50	\$60,167,950.50	\$60,167,950.50	63,000.00 30,000.00 49,584.00 30,990.00 1,093.00 10,671.03	M2(CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA. PAVIMENTO CONCRETO PERMEABLE DE 6 CM DE ESPESOR) ML(CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA. DENTELLÓN DE CONCRETO.INCLUYE PINTURA.) M2(CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL. PAVIMENTO CONCRETO PERMEABLE DE 7 CM DE ESPESOR) ML(CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL. DENTELLÓN DE CONCRETO. INCLUYE PINTURA) PZA(ALUMBRADO SOLAR CON LAMPARA LEDS DE 100 W BASE PZA PIRAMIDAL Y POSTE METÁLICO DE 7M) ML(GUARNICIONES CAMELONES CONCRETO PERIMETRALES, INCLUYE PINTURA COLOR AMARILLO)	FFM-OP-031/2020	22/12/2020	OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	24%	30%

NOTAS:

1) A la fecha de corte del presente reporte se han realizado reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por recursos no comprometidos y rendimientos financieros en cumplimiento con las disposiciones jurídicas aplicables, los cuales se desglosan a continuación:

Del proyecto PROGRAMA DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CANCÚN: \$ 65,000.00 por saldos no contratados

Del proyecto ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN RAMAL NORTE: \$ 12,314.00 por saldos no contratados

Del proyecto CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA ZONA CONTINENTAL DE ISLA MUJERES (3ERA. ETAPA): \$ 5,909.00 por saldos no contratados

Del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍAS CANCÚN ZONA CENTRO FASE 2: \$ 52,260.00 por saldos no contratados y \$ 1,772,511.00 por reducción de metas

Del proyecto MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: CICLOVÍA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD: \$ 10,551.00 por saldos no contratados

Rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria estatal: \$ 156,460.00 (con corte al 31 de diciembre de 2020)

Rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la ejecutora (M-BJ): \$ 125,587.00 (con corte al 31 de diciembre de 2020)

Rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la ejecutora (M-IM): \$ 12,603.00 (con corte al 31 de diciembre de 2020)

2) Pueden existir diferencias por cuestiones de redondeo entre los saldos no contratados y los reintegros realizados a la TESOFE

3) La diferencia entre el monto autorizado (y transferido) con respecto al monto comprometido (y contratado) del proyecto denominado IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍAS CANCÚN ZONA CENTRO FASE 2, corresponden a metas que no pudieron realizarse con recursos FIFONMETRO por requerirse cambiar sus características para la mejor operatividad del proyecto. Las metas reportadas ya reflejan la reducción. El recurso no ejercido se reintegró a la Federación en los términos establecidos en la normatividad aplicable. Las metas que no se realizaron con recursos FIFONMETRO se atienden con recursos del Municipio de Benito Juárez.

4) La diferencia entre el monto comprometido y el monto contratado del proyecto MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: CICLOVÍA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD corresponden a los gastos indirectos por un monto de \$ 2,499,870.01, siendo este el único proyecto para el cual se dieron indirectos.

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso del Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) del ejercicio fiscal 2020

Periodo: ENERO - MARZO 2021

Descripción de las obras	Municipio	Localidad	Montos							Cantidad	Metas Unidad de Medida	Información del contrato			Avance trimestral (%)	
			Autorizado	Transferido	Comprometido	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado			Número	Fecha	Proveedores	Físico	Financiero
Zona Metropolitana de Chetumal																
ZM - Chetumal. Autorización mediante oficio No. 307-A.-1264 de fecha 20 de julio de 2020 y convenio de fecha 21 de julio de 2020																
Ejecutora: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo (SEDETUS)																
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL, CALDERITAS, NICOLÁS BRAVO, JAVIER ROJO GÓMEZ, ÁLVARO OBREGÓN, SERGIO BUTRÓN CASAS	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,220,000.00	\$3,220,000.00	\$3,220,000.00	\$3,220,000.00	\$3,220,000.00	1.00	ESTUDIO(PROGRAMA DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CHETUMAL)	No. SEDETUS-PSRO-002/2020	01/10/2020	CONSULTORIA EN PLANEACIÓN, DESARROLLO Y TERRITORIO, S.C.	100%	100%
Ejecutora: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)																
SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN EN LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN CALDERITAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CALDERITAS	\$54,573,678.11	\$54,573,678.11	\$54,512,062.07	\$54,512,062.07	\$28,928,768.39	\$28,928,768.39	\$28,928,768.39	37,788.50 3,208.50 1,985.00 7.00 7.00 13,730.04 8.25 16.00 3.00 1.00 47.12	ML(REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE PEAD DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO) ML(LÍNEAS PRIMARIAS DE AGUA POTABLE DE PEAD DE 8" Y 12" DE DIÁMETRO) PZA(TOMAS DOMICILIARIAS EQUIPADAS CON MEDIDORES DE FLUJO) PZA(VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" DE DIÁMETRO) PZA(MEDIDOR DE GASTO CON TRANSMISOR REMOTO DE 6" DE DIÁMETRO) M2(REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA) ML(TREN DE DESCARGA A RED DE 8" DE DIÁMETRO) ML(MÚLTIPLE DE DESCARGA A RED DE 12" DE DIÁMETRO) PZA(EQUIPO DE BOMBEO FIJO (MOTOR Y BOMBA DE 30 HP)) PZA(EQUIPO DE CONTROL Y ARRANQUE FIJO (CCM) EN TANQUE DE AGUA POTABLE) M2(CASETA DE OPERACIÓN)	CAPA-FIFONMETRO-12-OP-20-LP	25/09/2020	CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	89%	81%
ZM - Chetumal. Autorización mediante oficio No. 307-A.-1832 de fecha 18 de septiembre de 2020 y convenio de fecha 21 de septiembre de 2020																
Ejecutora: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)																
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN Y TELEMANDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL, JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, XUL-HA	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	\$1,488,175.16	\$1,488,175.16	\$1,488,175.16	\$1,488,175.16	\$1,488,175.16	1.00	ESTUDIO(ANÁLISIS COSTO-EFICIENCIA INTEGRACIÓN DEL SIST TELEGESTIÓN Y TELEMANDO SIST. CTM)	CAPA-FIFONMETRO-13-OP-20-LP	18/11/2020	GRUPO CONSTRUCTOR Y DESARROLLOS AMBIENTALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	100%	100%
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES TAMPICO, CENTRO, FLAMBOYANES, SABANA Y AMÉRICAS DE CHETUMAL Y CALDERITAS	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL, CALDERITAS	\$2,999,928.20	\$2,999,928.20	\$2,999,842.58	\$2,999,842.58	\$2,999,842.58	\$2,999,842.58	\$2,999,842.58	1.00	ESTUDIO(ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO AMPLIACIÓN DE COBERTURA DS Y S EN CHETUMAL Y CALDERITAS)	CAPA-FIFONMETRO-14-OP-20-LP	25/11/2020	AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERIA, S. C.	100%	100%
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES BACHILLERES, SOLIDARIDAD Y ARBOLEDAS DEL SISTEMA CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL, CALDERITAS, LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	\$2,290,141.60	\$2,290,141.60	\$2,223,431.33	\$2,223,431.33	\$2,223,431.33	\$2,223,431.33	\$2,223,431.33	1.00	ESTUDIO(ACB MEJORAMIENTO DIST. AP(BACHILLERES, SOLIDARIDAD Y ARBOLEDAS DEL SIST.CTM)	CAPA-FIFONMETRO-15-OP-20-IR	21/12/2020	AQUA INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.	100%	100%

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso del Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) del ejercicio fiscal 2020

Periodo: ENERO - MARZO 2021

Descripción de las obras	Municipio	Localidad	Montos								Metas		Información del contrato			Avance trimestral (%)	
			Autorizado	Transferido	Comprometido	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Número	Fecha	Proveedores	Físico	Financiero	
ZM - Chetumal. Autorización mediante oficio No. 307-A.-1832 de fecha 18 de septiembre de 2020 y convenio de fecha 21 de septiembre de 2020																	
Ejecutora: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)																	
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PERIFÉRICA (ACUAFÉRICO) Y SUSTITUCIÓN DEL TANQUE DE CAMBIO DE REGIMEN DE 12,000 M3 PARA EL SISTEMA CHETUMAL	OTHON P. BLANCO	CHETUMAL, XUL-HA	\$1,039,708.00	\$1,039,708.00	\$987,323.80	\$987,323.80	\$987,323.80	\$987,323.80	\$987,323.80	\$987,323.80	1.00	ESTUDIO(ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PROYECTO LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TCR PARA SIST CHETUMAL)	CAPA-FIFONMETRO-16-OP-20-LP	18/11/2020	LIC. GUSTAVO CHRISTOPHER MALDONADO ALEJO	100%	100%
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA CHETUMAL	OTHON P. BLANCO	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, XUL-HA	\$968,901.60	\$968,901.60	\$965,095.59	\$965,095.59	\$965,095.59	\$965,095.59	\$965,095.59	\$965,095.59	1.00	ESTUDIO(ANÁLISIS COSTO-EFICIENCIA DEL SISTEMA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN AP SIST. CHETUMAL)	CAPA-FIFONMETRO-17-OP-20-LP	18/11/2020	LIC. GUSTAVO CHRISTOPHER MALDONADO ALEJO	100%	100%
ZM - Chetumal. Autorización mediante oficio No. 307-A.-2079 de fecha 2 de octubre de 2020 y convenio de fecha 5 de octubre de 2020																	
Ejecutora: Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo (SEOP)																	
AMPLIACIÓN DE LA AV. ISLA CANCÚN ENTRE CALZADA VERACRUZ Y AV. ANDRÉS Q. ROO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	\$44,446,457.47	\$44,446,457.47	\$44,419,738.54	\$44,419,738.54	\$13,299,202.63	\$13,299,202.63	\$13,299,202.63	\$13,299,202.63	23,255.40 7,472.50 3,018.58 18.00 2,989.00 15.00 113.00 44.00 2.00 6,420.00 15.00 1,605.00 3,210.00	M2(PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CMS) M2(BANQUETA DE CONCRETO 8 CM ESPESOR) ML(GUARNICIÓN TIPO TRAPEZOIDAL PARA CAMELLÓN CENTRAL PZA(SEMÁFORO VEHICULAR DE 3 LUCES) ML(GUARNICIÓN TIPO PECHO DE PALOMA) PZA(POZO DRENAJE PLUVIAL DE 30M DE PROFUNDIDAD Y 12 M DE DIÁMETRO) PZA(ALUMBRADO CON LUMINARIA G7 DE 100 W) PZA(SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA) PZA(CONTROLADOR DE TRÁNSITO CENTRALIZABLE) ML(SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL) PZA(ARENEROS CON REJILLA CAPTADORA) ML(LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN) ML(LÍNEA DE BAJA TENSIÓN)	FFM-OP-030/220	18/12/2020	EDIFICTUN, S.A. DE C.V.	30%	30%

NOTAS:

- 1) A la fecha de corte del presente reporte se han realizado reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por recursos no comprometidos y rendimientos financieros en cumplimiento con las disposiciones jurídicas aplicables, los cuales se desglosan a continuación:
 Del proyecto PROGRAMA DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CHETUMAL: \$ 280,000.00 de saldos no contratados
 Del proyecto SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN EN LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN CALDERITAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHETUMAL: \$ 61,616.00 de saldos no contratados
 Del proyecto EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN Y TELEMANDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL: \$ 77,825.00 por saldos no contratados
 Del proyecto EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES TAMPICO, CENTRO, FLAMBOYANES, SABANA Y AMÉRICAS DE CHETUMAL Y CALDERITAS: \$ 86.00 por saldos no contratados
 Del proyecto EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES BACHILLERES, SOLIDARIDAD Y ARBOLEDAS DEL SISTEMA CHETUMAL: \$ 66,710.00 por saldos no contratados
 Del proyecto EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PERIFÉRICA (ACUAFÉRICO) Y SUSTITUCIÓN DEL TANQUE DE CAMBIO DE REGIMEN DE 12,000 M3 PARA EL SISTEMA CHETUMAL: \$ 52,384.00 por saldos no contratados
 Del proyecto EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA CHETUMAL: \$ 3,806.00 por saldos no contratados
 Del proyecto AMPLIACIÓN DE LA AV. ISLA CANCÚN ENTRE CALZADA VERACRUZ Y AV. ANDRÉS Q. ROO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL: \$ 26,719.00 por saldos no contratados
 Rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria estatal: \$ 76,368.00 (con corte al 31 de diciembre de 2020)
 Rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la ejecutora (CAPA): \$ 14,804.00 (con corte al 31 de diciembre de 2020)

- 2) Pueden existir diferencias por cuestiones de redondeo entre los saldos no contratados y los reintegros realizados a la TESOFE