

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: ENERO - MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y municipal - Convenio firmado el 23 de Agosto de 2016														
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA)														
Construcción de tres domos en la localidad de Cancún	BJ	Cancún	SINTRA	\$10,000,000.00	\$9,890,000.00	\$9,890,000.00	\$7,057,235.09	\$7,057,235.09	\$7,057,235.09	1920 3,156.96 30.00 6.00 6.00	M2 (CANCHA DE PISO DE CONCRETO) M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO) PZA (LUMINARIA INDUSTRIAL DE 400 WATTS) PZA (PORTERÍA FIJA DE FUTBOL) PZA (TABLEROS FIJOS DE BASQUETBOL)	GUILLERMO PEDRO RODRIGUEZ ORTIZ	80%	71%
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y municipal - Convenio firmado el 24 de noviembre de 2016														
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA)														
Construcción de tres domos en la localidad de Cancún	BJ	Cancún	SINTRA	\$10,000,000.00	\$9,890,000.00	\$9,890,000.00	\$6,041,592.65	\$6,041,592.65	\$6,041,592.65	494.37 2,913.12 30.00 6.00 6.00 27.00	M2 (REHABILITACIÓN DE 3 CANCHAS DE CONCRETO) M2 (CONSTRUCCIÓN DE 3 DOMOS) PZA (LUMINARIA INDUSTRIAL DE 400 WATTS) PZA (TABLERO Y PORTERÍAS FIJOS) PZA (CONSTRUCCIÓN DE GRADAS) PZA (EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE)	EDUARDO ELIGIO MAGAÑA CÁRDENAS	50%	61%
Ejecutora: Municipio de Bacalar														
Construcción y reconstrucción de calle y avenidas en el sector 1 de Bacalar	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$14,800,000.00	\$14,637,200.00	\$14,572,070.81	\$11,102,634.55	\$11,102,634.55	\$11,102,634.55	29,752.00 13,832.00 5,454.00	M2 (PAVIMENTACIÓN) M2 (REPAVIMENTACIÓN) ML (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)	ARQUITECTURA Y EDIFICACIONES GOLDEN, S.A. DE C.V.	75%	76%