

Sto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) para el ejercicio fiscal 2018

Periodo: ENERO-MARZO 2019

| Descripción de las obras | Mun | Loc | Ejecutora | Montos | | | | | | Cantidad | Metas | | Avance trimestral (%) | |
|---|-----|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|----------|-----------|--------|------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|
| | | | | Autorizado | Aprobado | Contratado | Ejercido | Devengado | Pagado | | Unidad de Medida | Proveedores | Físico | Financiero |
| Rehabilitación de Camino Laguna Om - Tomás Garrido (km 47+360.00 al 54+096.36) del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo | OPB | Tomás Garrido Canabal | SEOP | \$26,234,720.00 | \$26,234,720.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 47,154.52 18,514.38 | M2(Pavimento con carpeta asfáltica de 5cm de espesor ML(Señalización horizontal (Aplicación de pintura raya continua/discontinua)) | N/A | 0% | 0% |