

**6to Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) para el ejercicio fiscal 2018**

Período: ABRIL-JUNIO 2019

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Cantidad	Metas	Proveedores	Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado		Unidad de Medida		Físico	Financiero
Rehabilitación de Camino Laguna Om - Tomás Garrido (km 474-360.00 al 544-096.36) del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	OPB	Tomás Garrido Canabal	SEOP	\$26,234,720.00	\$26,234,720.00	\$23,990,074.49	\$7,300,179.67	\$7,300,179.67	\$7,300,179.67	47,154.52 18,514.38	M2(Pavimento con carpeta asfáltica de 5cm de espesor ML(Señalización horizontal (Aplicación de pintura raya continua/discontinua))	Constructora Rival, SA de CV	3.14%	30.00%
Rehabilitación de vialidades en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	OPB	Chetumal	SEOP	\$16,423,783.00	\$16,423,783.00	\$15,979,666.85	\$4,793,900.05	\$4,793,900.05	\$4,793,900.05	20,295.40 5,895.00 5,204.37	M2(Repavimentación carpeta de concreto asfáltico de 3 cms de espesor) ML(Aplicación de señalamiento horizontal ambos lados (pintura raya continua blanca)) M2(Estabilización de áreas susceptibles de socavón (piedraplen 30 a 80 cm diam))	Eli Esau Ramos Euan	43.00%	29.00%