

Tercer Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: Julio-Septiembre 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017														
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS BOSQUE, MONTE OLIVO, RANCHERITA, TRIUNFO Y PARAISO, EN LA ZONA CONTINENTAL DE ISLA MUJERES	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$14,835,000.00	\$14,835,000.00	\$14,731,824.42	\$4,419,547.33	\$4,419,547.33	\$4,419,547.33	13,090.00 3,200.00 4,500.00 2,650.00 1,870.00 380.00	M2 (Pavimentación) ML (Construcción de Guarniciones) M2 (Construcción de banquetas) ML (Señalamiento horizontal) ML (Red de Agua Potable) PZA (Tomas domiciliarias agua potable)	MD CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA DEL CARIBE S. DE R.L. DE C.V.	0%	0%