

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: ABRIL - JUNIO 2017

| Descripción de las obras | Mun | Loc | Ejecutora | Montos | | | | | | Metas | | | Avance trimestral (%) | |
|--|-----|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|--|--|-----------------------|------------|
| | | | | Autorizado | Aprobado | Contratado | Ejercido | Devengado | Pagado | Cantidad | Unidad de Medida | Proveedores | Físico | Financiero |
| Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión - Convenio firmado el 01 de diciembre de 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco | | | | | | | | | | | | | | |
| Pavimentación de las calles Gonzalo López, Jorge Obispo, Mario Sosa, Benito Quezada y Bernardino Cuevas | OPB | Chetumal | Municipio de Othón P. Blanco | \$3,200,000.00 | \$3,200,000.00 | \$3,200,000.00 | \$3,200,000.00 | \$3,200,000.00 | \$3,200,000.00 | 6788.00 | M2 (Pavimentación con carpeta asfáltica de 3 cm) | Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V. | 100% | 100% |
| Pavimentación de las calles Igualdad, Lucha, Fraternidad y La Unión de la colonia Fraternidad, las calles Humberto Vidal Mendoza, Víctor Puebla, Jorge Obispo Hernández, Humberto Gutiérrez Corona, Vitálico Silva López, Miguel Cruz José y Margarita Moran Veliz de la colonia Mártires Antorchistas | OPB | Chetumal | Municipio de Othón P. Blanco | \$4,800,000.00 | \$4,800,000.00 | \$4,800,000.00 | \$4,800,000.00 | \$4,800,000.00 | \$4,800,000.00 | 11497.00 | M2 (Pavimentación con carpeta asfáltica de 3 cm) | Pavimentos y Terracerías TURQUESA, S.A . de C.V. | 100% | 100% |
| Construcción de albergue Cultural (1a Etapa) en la colonia Maya Real, de la localidad de Chetumal | OPB | Chetumal | Municipio de Othón P. Blanco | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$7,368,952.08 | \$7,368,952.08 | 1468.00 | M2 (Construcción de albergue cultural (primera etapa)) | Grupo NASH Ideas. S de R.L. de C.V. | 75% | 74% |

La información presentada en el cuadro fue proporcionada por la Instancia Ejecutora de las obras.