

## Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2018

Periodo:ENERO-MARZO 2019

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
<b>Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 22 de marzo de 2018</b>														
<b>Ejecutora: MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO</b>														
REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO Y ANDADORES DE CONCRETO EN COLONIA AARÓN MERINO EN CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	6,000,000.00	5,934,000.00	5,925,319.45	5,925,319.45	5,925,319.45	5,925,319.45	6,152.75	M2 (REHAB. DE CARPETA ASFALTICA DE PAVIM. FLEX. EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESP.)	CONSTRUCCIONES MAROME S.A. DE C.V.	100.00	100.00
										2,060.53	ML (CONSTRUCCION DE SARDINELA A BASE DE 1 FILA DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS)			
										5,944.38	M2 (REHAB. DE ANDADORES CON PISO DE CONC. FC=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESP. CON MALLA ELECT)			
REHABILITACIÓN DE CALLES COLONIA PACTO OBRERO EN CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO	2,500,000.00	\$2,472,500.00	\$2,471,621.35	\$2,471,621.35	\$2,471,621.35	\$2,471,621.35	5,254.69	M2 (REHAB. DE CARPETA ASFAL. DE PAV. FLEXIBLE EN CALIENTE CON UNA GRANUL.-3/8 ESP. 3CMS)	CODEMAZATL S.A. DE C.V.	100.00	100.00
										31.00	PZA (RENOVELACION DE TAPAS DE ALCANTARILLA A BASE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 10CM)			
<b>Ejecutora: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CAPA)</b>														
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH DERREPENTE, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH DERREPENTE	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CAPA)	5,000,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4,945,000.00	4427.00	ML (AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN (TUBERÍA PVC 3"))	CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	100.00	100.00
										121.00	PZA (INSTALACIÓN TOMA DOMICILIARIA (0.5" FO.GA.))			
										7.84	M2 (CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN)			
SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 3 Y MODERNIZACIÓN DE TANQUES DE REGULACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HOLBOX	LÁZARO CÁRDENAS	HOLBOX	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CAPA)	6,179,171.24	6,111,200.37	6,111,200.37	6,111,200.37	6,111,200.37	6,111,200.37	2.00	PZA (EQUIPAMIENTO FLO EN TANQUE DE 150 M3 (MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR DE)	GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100.00	100.00
										2.00	PZA (EQUIPAMIENTO FLO EN TANQUE DE 250 M3 (MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR DE)			
										1.00	PZA (EQUIPAMIENTO FLO (PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA DE 40 KW DE CAPACIDAD, 440-22)			
										2,401.81	ML (RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA TERMOFUSIONABLE DE PEAD PE100 RD-17 DE 3", 4" Y 6")			
										83.00	PZA (TOMA DOMICILIARIA DE MEDIA PULGADA)			
SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 4)	LÁZARO CÁRDENAS	HOLBOX	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CAPA)	9,916,855.92	9,807,770.50	9,807,770.50	9,807,770.50	9,807,770.50	9,807,770.50	7,122.02	ML (RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA TERMOFUSIONABLE PEAD PE100 RD-17 DE 3", 4" Y 6")	EXINSA S.A DE C.V.	100.00	100.00
										386.00	PZA (TOMA DOMICILIARIA)			
SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 2)	LÁZARO CÁRDENAS	HOLBOX	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CAPA)	9,568,130.53	9,462,881.09	9,462,881.09	9,462,881.09	9,462,881.09	9,462,881.09	7,047.59	ML (RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA TERMOFUSIONABLE DE PEAD PE100 RD-17)	GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100.00	100.00
										287.00	PZA (TOMA DOMICILIARIA)			
SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 5)	LÁZARO CÁRDENAS	HOLBOX	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CAPA)	7,563,541.64	7,480,342.68	7,480,342.68	7,480,342.68	7,480,342.68	7,480,342.68	2,264.22	ML (LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CON TUBERÍA TERMOFUSIONABLE PEAD PE100 RD-17)	EXINSA S.A DE C.V.	100.00	100.00
										1,525.32	ML (RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA TERMOFUSIONABLE PEAD PE100 RD-17)			
										45.00	PZA (TOMA DOMICILIARIA)			
SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOLBOX (SECTOR 1)	LÁZARO CÁRDENAS	HOLBOX	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CAPA)	9,966,982.79	9,857,345.98	9,857,345.98	9,857,345.98	9,857,345.98	9,857,345.98	748.14	ML (LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA TERMOFUSIONABLE DE PEAD)	MARMOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100.00	100.00
										4,681.50	ML (RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA TERMOFUSIONABLE PEAD PE100 RD-17)			
										93.00	PZA (TOMA DOMICILIARIA)			

## Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2018

Periodo:ENERO-MARZO 2019

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)			
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero	
<b>Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 22 de marzo de 2018</b>															
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OTHÓN P. BLANCO, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, QUINTANA ROO	JOSÉ MARÍA MORELOS	OTHÓN P. BLANCO	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CAPA)	6,000,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,225.00	ML (AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN (TUBERÍA PVC 3"))	IDECAN, S.A. DE C.V.	100.00	100.00	
										201.00	PZA (INSTALACIÓN TOMA DOMICILIARIA (0.5" FO.GA.))				
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHIQUILÁ, MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO	LÁZARO CÁRDENAS	CHIQUILÁ	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CAPA)	9,000,000.00	8,901,000.00	8,901,000.00	8,901,000.00	8,901,000.00	8,901,000.00	1,632.00	ML (SUSTITUCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN (TUBERÍA PAD 6"))	INGENIEROS ASOCIADOS DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	100.00	100.00	
										677.03	ML (SUSTITUCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN (TUBERÍA PAD 3"))				
										5,185.73	ML (AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN (TUBERÍA PAD 3", 4" Y 6"))				
										260.00	PZA (INSTALACIÓN TOMA DOMICILIARIA (0.5" FO.GA.))				
<b>Ejecutora: MUNICIPIO DE BACALAR QUINTANA ROO</b>															
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y DOMO DEPORTIVO LOCALIDAD MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, BACALAR, QUINTANA ROO	BACALAR	MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	MUNICIPIO DE BACALAR QUINTANA ROO	2,300,000.00	2,274,700.00	\$2,274,700.00	\$2,270,194.14	\$2,270,194.14	\$2,270,194.14	\$2,270,194.14	\$2,270,194.14	M2 (CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.( PISO DE CONCRETO))	RIFLO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	100.00	100.00
												M2 (CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON LÁMINA GALVANIZADA.)			
											\$2,253,742.61	M2 (GRADAS DE CONCRETO (DOS MODULOS DE 2.155 X 7.45).)			
						\$9,890,000.00	\$9,841,659.61	\$8,491,297.11	\$8,491,297.11	\$8,491,297.11	\$8,491,297.11	PZA (ALUMBRADO CON REFLECTOR CON CAPACIDAD DE 50 W.)			
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y DOMO DEPORTIVO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO TERCERO, BACALAR, QUINTANA ROO	BACALAR	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO TERCERO	MUNICIPIO DE BACALAR QUINTANA ROO	2,300,000.00	2,274,700.00	2,274,700.00	2,268,353.75	2,268,353.75	2,268,353.75	640.00	M2 (CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. (PISO DE CONCRETO))	ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE S.A. DE C.V.	100.00	100.00	
										704.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON LÁMINA GALVANIZADA)				
										32.11	M2 (GRADAS DE CONCRETO (DOS MODULOS DE 2.155 X 7.45))				
										10.00	PZA (ALUMBRADO CON REFLECTOR CON CAPACIDAD DE 50 W.)				
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y DOMO DEPORTIVO LOCALIDAD TIERRA NEGRA, BACALAR, QUINTANA ROO	BACALAR	TIERRA NEGRA	MUNICIPIO DE BACALAR QUINTANA ROO	2,300,000.00	2,274,700.00	2,274,700.00	2,253,742.61	2,253,742.61	2,253,742.61	640.00	M2 (CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.(PISO DE CONCRETO))	SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V.	100.00	100.00	
										704.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON LÁMINA GALVANIZADA)				
										32.11	M2 (GRADAS DE CONCRETO (DOS MODULOS DE 2.155 X 7.45).)				
										10.00	PZA (ALUMBRADO CON REFLECTOR CON CAPACIDAD DE 50 W.)				
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL MUNICIPIO, BACALAR, QUINTANA ROO	BACALAR	BLANCA FLOR; BUENA ESPERANZA; BUENAVISTA; CHACHOBEN; LÁZARO CÁRDENAS; LIMONES; LOS DIVORCIADOS; MIGUEL ALEMÁN;	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR	10,000,000.00	9,890,000.00	9,890,001.00	9,841,659.61	8,491,297.11	8,491,297.11	21,600.00	M2 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 3 CM DE ESPESOR)	TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES CRISOL S.A. DE C.V.	100.00	100.00	
										3,600.00	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO EN RAYA CONTINUA)				
<b>Ejecutora: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO</b>															
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCION DE UNIDAD MEDICA DE PRIMER NIVEL UCUM, EN OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO	OTHÓN P. BLANCO	UCUM	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO	7,000,000.00	6,923,000.00	6,923,000.00	6,923,000.00	6,923,000.00	6,923,000.00	6,918,117.59	325.48	M2 (CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA DE PRIMER NIVEL)	"MEDPRO CONSTRUCCIÓN", S.A. DE C.V.	100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCION DE UNIDAD MEDICA DE PRIMER NIVEL CAOABAS, EN OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO	OTHÓN P. BLANCO	CAOABAS	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO	6,000,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,904,279.57	237.36	M2 (CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA DE PRIMER NIVEL)	"JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRÍGUEZ"	100.00	100.00
CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE UNIDAD MEDICA DE PRIMER NIVEL DE DZIUCHÉ, EN JOSÉ MARÍA MORELOS, QUINTANA ROO	JOSÉ MARÍA MORELOS	DZIUCHÉ	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO	7,000,000.00	6,923,000.00	6,923,000.00	6,923,000.00	6,923,000.00	6,923,000.00	6,918,695.17	325.48	M2 (CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA DE PRIMER NIVEL)	"JOSÉ JUAN MIGUEL CHI CHIQL"	100.00	100.00
<b>Ejecutora: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS</b>															

## Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2018

Periodo:ENERO-MARZO 2019

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero	
<b>Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 22 de marzo de 2018</b>															
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN KANTUNILKIN, LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO	LÁZARO CÁRDENAS	KANTUNILKÍN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	2,500,000.00	2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	\$2,472,500.00	M2 (REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CON PISO DE CONCRETO))	SIGMA CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES SA DE CV	100.00	100.00
												M2 (CONSTRUCCIÓN DE DOMO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA)			
REHABILITACIÓN DE CALLES EN KANTUNILKIN, LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO	LÁZARO CÁRDENAS	KANTUNILKÍN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS	4,000,000.00	3,956,000.00	3,952,291.81	3,952,291.81	3,952,291.81	3,952,291.81	3,952,291.81	3,952,291.81	M2 (REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR)	CONMAN DEL SURESTE 5 DE RL DE CV	100.00	100.00
<b>Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD</b>															
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	7,613,806.81	7,530,054.93	7,519,255.74	4,540,450.51	4,540,450.51	4,540,450.51	113.00	PZA (ALUMBRADO PUBLICO (INCLUYE: BASE, LUMINARIA Y POSTE))	Suministros y Mantenimientos Integrales S.A. de C.V.	100.00	100.00	
											2.00				PZA (TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL (RED ELECTRICA SUBTERR.) CAP: 25 KVA)
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA EJIDAL	SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	7,386,193.19	7,304,945.07	7,296,748.73	4,157,524.50	4,157,524.50	4,157,524.50	108.00	PZA (ALUMBRADO PUBLICO (INCLUYE: BASE, LUMINARIA Y POSTE))	Construcciones Lope S.A. de C.V.	100.00	100.00	
											2.00				PZA (TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PEDESTAL (RED ELECTRICA SUBTERR.) CAP: 25 KVA)