

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso del Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) del ejercicio fiscal 2019

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

Descripción de las obras	Municipio	Localidad	Montos							Metas		Información del contrato			Avance trimestral (%)	
			Autorizado	Transferido	Comprometido (a)	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Número	Fecha	Proveedores	Físico	Financiero
<b>Zona Metropolitana de Cancún</b>																
ZM - Cancún. Autorización mediante oficio No. 307-A.-2532 de fecha 16 de octubre de 2019 y convenio de fecha 18 de octubre de 2019																
<b>Ejecutora: Municipio Isla Mujeres</b>																
SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRADICIONAL POR SOLAR DE LA AV. GASTÓN ALEGRE EN ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	\$27,863,391.17	\$27,863,391.17	\$27,853,623.04	\$27,853,623.04	\$8,356,086.91	\$8,356,086.91	\$8,356,086.91	152.00	ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR (POSTE 6M, DOBLE BRAZO Y LÁMPARA LED 120 W, BASE CONCRETO) 152 PIEZAS	DGOP/FIFONMETRO/01/2019	24/11/2019	CONSTRUCCIÓN ALCAVA, S.A. DE C.V.	0%	30%
ZM - Cancún. Autorización mediante oficio No. 307-A.-2690 de fecha 28 de octubre de 2019 y convenio de fecha 31 de octubre de 2019																
<b>Ejecutora: Municipio Isla Mujeres</b>																
SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRADICIONAL POR SOLAR DE LA AV. QUÍMICO PASTRANA EN ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	\$24,878,343.98	\$24,878,343.98	\$24,863,401.62	\$24,863,401.62	\$7,459,020.49	\$7,459,020.49	\$7,459,020.49	246.00	ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR (LÁMPARA LED 120W, POSTE 6M Y BASE DE CONCRETO) 246 PIEZAS	DGOP/FIFONMETRO/02/2019	18/12/2019	PYD CONSTRUCCAN DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	0%	30%
SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRADICIONAL POR SOLAR EN RAMAL A PUNTA SAM	ISLA MUJERES	PUNTA SAM	\$11,833,695.46	\$11,833,695.46	\$11,830,555.10	\$11,830,555.10	\$3,549,166.53	\$3,549,166.53	\$3,549,166.53	120.00	ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR (LÁMPARA LED 120W, POSTE 6M Y BASE DE CONCRETO) 120 PIEZAS	DGOP/FIFONMETRO/03/2019	20/12/2019	ADMINISTRADORA DE TERRENOS IBARRA, S.A. DE C.V.	0%	30%
<b>Zona Metropolitana de Chetumal</b>																

NOTAS:

(a) La diferencia entre los montos transferidos y comprometidos corresponden a ahorros derivados del proceso de licitación, los cuales se reintegran a la Federación en los términos establecidos en la normatividad aplicable (a más tardar el 15 de enero, con corte al 31 de diciembre del año en que se ministran los recursos)