

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso del Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) del ejercicio fiscal 2020

Periodo: JULIO-SEPTIEMBRE 2020

Descripción de las obras	Municipio	Localidad	Montos						Metas		Información del contrato			Avance trimestral (%)		
			Autorizado	Transferido	Comprometido	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Número	Fecha	Proveedores	Físico	Financiero
<b>Zona Metropolitana de Cancún</b>																
ZM - Cancún. Autorización mediante oficio No. 307-A.-1265 de fecha 20 de julio de 2020 y convenio de fecha 21 de julio de 2020																
<b>Ejecutora: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo (SEDETUS)</b>																
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CANCÚN	ISLA MUJERES; BENITO JUÁREZ	ISLA MUJERES; CANCÚN	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	ESTUDIO/PROGRAMA DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CANCÚN	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
<b>ZM - Cancún. Autorización mediante oficio No. 307-A.-1831 de fecha 18 de septiembre de 2020 y convenio de fecha 21 de septiembre de 2020</b>																
<b>Ejecutora: Municipio de Benito Juárez</b>																
IMPLEMENTACIÓN DE CICLO VÍAS CANCÚN ZONA CENTRO FASE 2	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	\$28,906,565.39	\$28,906,565.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8,424.96 1,490.40 6,097.79 9,220.22 5,015.20 152.00 40.00 20.00 40.00 4.00 199.00 8,517.61 360.00	M2(CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 12 CM) M2(CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE 12 CM) M2(CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM) ML(CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO) ML(SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (RAYA DE 10 CM)) PZA(BOLARDOS DE CONCRETO MOD PUSH FIJOS) PZA(BANCAS FIJAS DE CONCRETO UHPC) PZA(PORTABICICLETAS FIJOS DE CONCRETO UHPC) PZA(CONTENEDORES DE BASURA FIJOS DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN) PZA(TRANSFORMADOR DE 15KVAS) PZA(INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PUNTA DE POSTE) M2(PASTO EN ROLLO) PZA(ÁRBOL REGIONAL)	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
<b>Ejecutora: Municipio de Isla Mujeres</b>																
ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN RAMAL NORTE	ISLA MUJERES	JOSÉ CANCHÉ	\$27,000,000.00	\$27,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21,515.76 5,853.36 8,194.70 3,073.68 3,073.68 311.00 20.00 40.00	M2(PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 6 CM) ML(GUARNICIONES DE CONCRETO) M2(BANQUETAS DE CONCRETO) ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) ML(REDE DE AGUA POTABLE) PZA(TOMAS DOMICILIARIAS) PZA(TOPE DE CONCRETO) (PZA(SEÑALAMIENTO VERTICAL)	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN ZONA CONTINENTAL DE ISLA MUJERES (3ERA. ETAPA)	ISLA MUJERES	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES, LA VICTORIA	\$28,298,951.83	\$28,298,951.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	21,515.76 5,853.36 8,194.70 3,073.68 3,073.68 311.00 20.00 40.00	M2(PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 6 CM) ML(GUARNICIONES DE CONCRETO) M2(BANQUETAS DE CONCRETO) ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) ML(REDE DE AGUA POTABLE) PZA(TOMAS DOMICILIARIAS) PZA(TOPE DE CONCRETO) PZA(SEÑALAMIENTO VERTICAL)	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
<b>Ejecutora: Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO)</b>																
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: CICLOVÍA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD	BENITO JUÁREZ	CANCÚN	\$203,105,427.52	\$203,105,427.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	63,000.00 30,000.00 49,584.00 30,990.00 1,093.00 10,671.03	M2(CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA. PAVIMENTO CONCRETO PERMEABLE DE 6 CM DE ESPESOR) ML(CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA. DENTELLÓN DE CONCRETO INCLUYE PINTURA.) M2(CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL. PAVIMENTO CONCRETO PERMEABLE DE 7 CM DE ESPESOR) ML(CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL. DENTELLÓN DE CONCRETO. INCLUYE PINTURA) PZA(ALUMBRADO SOLAR CON LAMPARA LEDS DE 100 W BASE PZA PIRAMIDAL Y POSTE METÁLICO DE 7 M) ML(GUARNICIONES CAMELLONES CONCRETO PERIMETRALES, INCLUYE PINTURA COLOR AMARILLO)	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%

**NOTAS:**

Todos los proyectos, incluyendo los que iniciaron su proceso de licitación en el trimestre correspondiente al presente reporte, se contratarán en el periodo octubre-diciembre 2020, por lo cual la información de los contratos se reportará a partir del 4to trimestre del 2020. A la fecha de corte del presente reporte no se habían realizado reintegros por recursos no comprometidos ni por rendimientos. Esto es en cumplimiento con las disposiciones jurídicas aplicables, las que señalan como fechas límite el 15 de enero (para los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del año en el que se ministran los recursos) y a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del calendario de Con fecha de corte al 30 de septiembre de 2020 no se habían destinado recursos para gastos indirectos en ninguno de los proyectos. En el caso de presentarse gastos indirectos en fecha posterior a la ya señalada, serán informados a partir del reporte correspondiente al 4to. Trimestre de 2020.

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso del Fondo Metropolitano (FIFONMETRO) del ejercicio fiscal 2020

Periodo: JULIO-SEPTIEMBRE 2020

Descripción de las obras	Municipio	Localidad	Montos							Cantidad	Metas Unidad de Medida	Información del contrato			Avance trimestral (%)		
			Autorizado	Transferido	Comprometido	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado			Número	Fecha	Proveedores	Físico	Financiero	
<b>Zona Metropolitana de Chetumal</b>																	
ZM - Chetumal. Autorización mediante oficio No. 307-A.-1264 de fecha 20 de julio de 2020 y convenio de fecha 21 de julio de 2020																	
<b>Ejecutora: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo (SEDETUS)</b>																	
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL, CALDERITAS, NICOLÁS BRAVO, JAVIER ROJO GÓMEZ, ÁLVARO OBREGÓN, SERGIO BUTRÓN CASAS	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	ESTUDIO/PROGRAMA DE ORDENAMIENTO METROPOLITANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CHETUMAL	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
<b>Ejecutora: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)</b>																	
SECTORIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MICROMEDICIÓN EN LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN CALDERITAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CALDERITAS	\$54,573,678.11	\$54,573,678.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	37,788.50 3,208.50 1,985.00 7.00 7.00 13,730.04 8.25 16.00 3.00 1.00 47.12	ML(REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE PEAD DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO) ML(LÍNEAS PRIMARIAS DE AGUA POTABLE DE PEAD DE 8" Y 12" DE DIÁMETRO) PZA(TOMAS DOMICILIARIAS EQUIPADAS CON MEDIDORES DE FLUJO) PZA(VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" DE DIÁMETRO) PZA(MEDIDOR DE GASTO CON TRANSMISOR REMOTO DE 6" DE DIÁMETRO) M2(REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA) ML(TREN DE DESCARGA A RED DE 8" DE DIÁMETRO) ML(MÚLTIPLE DE DESCARGA A RED DE 12" DE DIÁMETRO) PZA(EQUIPO DE BOMBEO FIJO (MOTOR Y BOMBA DE 30 HP)) PZA(EQUIPO DE CONTROL Y ARRANQUE FIJO (CCM) EN TANQUE DE AGUA POTABLE) M2(CASETA DE OPERACIÓN)	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
ZM - Chetumal. Autorización mediante oficio No. 307-A.-1832 de fecha 18 de septiembre de 2020 y convenio de fecha 21 de septiembre de 2020																	
<b>Ejecutora: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)</b>																	
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN Y TELEMANDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL, JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, XUL-HA	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	ESTUDIO(ANÁLISIS COSTO-EFICIENCIA INTEGRACIÓN DEL SIST TELEGESTIÓN Y TELEMANDO SIST. CTM)	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES TAMPICO, CENTRO, FLAMBOYANES, SABANA Y AMÉRICAS DE CHETUMAL Y CALDERITAS	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL, CALDERITAS	\$2,999,928.20	\$2,999,928.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	ESTUDIO(ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO AMPLIACIÓN DE COBERTURA DS Y S EN CHETUMAL Y CALDERITAS)	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES BACHILLERES, SOLIDARIDAD Y ARBOLEDAS DEL SISTEMA CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL, CALDERITAS, LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	\$2,290,141.60	\$2,290,141.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	ESTUDIO(ACB MEJORAMIENTO DIST. AP(BACHILLERES, SOLIDARIDAD Y ARBOLEDAS DEL SIST.CTM)	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PERIFÉRICA (ACUAFÉRICO) Y SUSTITUCIÓN DEL TANQUE DE CAMBIO DE REGIMEN DE 12,000 M3 PARA EL SISTEMA CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL, XUL-HA	\$1,039,708.00	\$1,039,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	ESTUDIO(ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PROYECTO LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TCR PARA SIST CHETUMAL)	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%
EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA CHETUMAL	OTHÓN P. BLANCO	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, XUL-HA	\$968,901.60	\$968,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	ESTUDIO(ANÁLISIS COSTO-EFICIENCIA DEL SISTEMA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN AP SIST. CHETUMAL)	N/A	N/A	N/A	0.00%	0.00%

**NOTAS:**

Todos los proyectos, incluyendo los que iniciaron su proceso de licitación en el trimestre correspondiente al presente reporte, se contratarán en el periodo octubre-diciembre 2020, por lo cual la información de los contratos se reportará a partir del 4to trimestre del 2020. A la fecha de corte del presente reporte no se habían realizado reintegros por recursos no comprometidos ni por rendimientos. Esto es en cumplimiento con las disposiciones jurídicas aplicables, las que señalan como fechas límite el 15 de enero (para los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del año en el que se ministran los recursos) y a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del calendario de Con fecha de corte al 30 de septiembre de 2020 no se habían destinado recursos para gastos indirectos en ninguno de los proyectos. En el caso de presentarse gastos indirectos en fecha posterior a la ya señalada, serán informados a partir del reporte correspondiente al 4to. Trimestre de 2020.