

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para Fronteras en el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fondo para Fronteras - Oficio 307-A-2334 del 27 de julio de 2017														
Ejecutora: Municipio de Isla Mujeres														
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SALINA GRANDE DE ISLA MUJERES	Isla Mujeres	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$2,696,316.00	\$2,696,316.00	\$2,596,495.28	\$2,596,495.28	\$2,596,495.28	\$2,596,495.28	50.00	PZA. (LÁMPARA SOLAR)	CONSTRUCCIÓN ALCAVA, S.A. DE C.V.	100%	100%
										50.00	PZA. (POSTE)			
Ejecutora: Municipio de Lázaro Cárdenas														
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Lázaro Cárdenas	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	1,230.00	M2(REHAB. DE C. JOSÉ MA. MORELOS ENTRE 27 DE SEPT. Y 24 DE NOVIEMBRE)	CONMAN DEL SURESTE S DE RL DE CV	100%	100%
										618.00	M2(REHAB. DE C. REFORMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y BENITO JUÁREZ)			
										627.00	M2(REHAB. DE C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE MIGUEL HIDGO. Y REFORMA AGRARIA)			
										627.00	M2(REHAB. DE C. MIGUEL HIDALGO ENTRE RAFAEL E. MELGAR Y EMILIANO ZAPATA)			
										628.00	M2(REHAB. DE C. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAZ. CÁRDENAS Y 5 DE FEBRERO)			
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Lázaro Cárdenas	Tintal	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$1,142,514.00	\$1,142,514.00	\$1,142,514.00	\$1,142,514.00	\$1,142,514.00	\$1,142,514.00	432.00	M2(REHAB. DE CALLE 1 ÁLVARO OBREGÓN ENTRE ANDRÉS Q.ROO Y ESQUINA LAGUNA)	MAQAR MACHINERY SA DE CV	100%	100%
										464.00	M2(RAEHAB. DE CALLE 2 ÁLVARO OBREGÓN ENTRE ANDRÉS Q. ROO Y ENFRENTA PRIMARIA)			
										460.00	M2(REHAB. DE CALLE 3 ESQUINA LAGUNA POR ÁLVARO OBREGÓN Y HÉROES CHAPULTEPEC)			
										349.00	M2(REHAB. DE CALLES 4 ANDRÉS Q. ROO POR HÉROES CHAPULTEPEC Y ÁLVARO OBREGÓN)			
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES	Lázaro Cárdenas	Solferino	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	690.00	M2(REHAB. DE CALLE 1 AGUNSTÍN ITURBIDE POR EMILIANO ZAPATA Y MARGARITA MAZA)	MAQAR MACHINERY SA DE CV	100%	100%
										564.00	M2(REHAB. DE CALLE 2 FRANCISCO I MADERO POR MARGARITA MAZA Y AGUSTÍN MELGAR)			
										466.00	M2(REHAB. DE CALLE 3 AGUSTÍN ITURBIDE POR MARGARITA MAZA Y AGUSTÍN MELGAR)			
										518.00	M2(REHAB. DE CALLE 4 EMILIANO ZAPATA POR AGUSTÍN ITURBIDE Y FRANCISCO MADERO)			
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco														
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MEDIA TENSIÓN) Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL	Othón P. Blanco	Mahahual	Municipio de Othón P. Blanco	\$8,850,508.00	\$8,850,508.00	\$8,676,995.96	\$8,676,995.96	\$8,676,995.96	\$8,676,995.96	95.00	PZA(LUMINARIA SOLAR)	EQUIPOS Y CONTROLES ELECTRICOS S.A DE C.V	100%	100%
										95.00	PZA(POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 6M)			
										3,074.00	ML(CABLE DE POTENCIA 15 KV DE ALUMINIO, CALIBRE 500 KCM)			
										35,041.00	ML(CABLE DE POTENCIA 15 KV DE ALUMINIO, CALIBRE 3/O AWG)			
										2,953.00	ML(CABLE DE COBRE)			

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para Fronteras en el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Proveedores	Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida		Físico	Financiero
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PEDRO JOAQUÍN COLDWELL	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	Municipio de Othón P. Blanco	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,901,231.73	\$2,901,231.73	\$2,901,231.73	\$2,901,231.73	800.08	M2(C. REVOLUCIÓN ENTRE VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO)	CONSTRUCTORA ELEGUA S.A. DE C.V.	100%	100%
										704.51	M2(C. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FINAL LÁZARO CÁRDENAS)			
										3,200.16	M2(C. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE REVOLUCIÓN E INDEPENDENCIA)			
										1,600.00	M2(C.VICENTE GUERRERO A ENTRE REVOLUCIÓN Y LÁZARO CÁRDENAS)			
REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COLONIA ARBOLEDAS II EN LA CIUDAD DE CHETUMAL	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	Municipio de Othón P. Blanco	\$1,880,000.00	\$1,880,000.00	\$1,833,870.94	\$1,833,870.94	\$1,833,870.94	\$1,833,870.94	100.00	M2(ANDADOR)	GRUPO RICAMAR ARQUITECTURA Y CONSULTORIA S DE RL DE CV	100%	100%
										159.85	M2(BARDA PERIMETRAL)			
										8.00	PZA(BOTES DE BASURA FUJOS)			
										7.00	PZA(BANCAS DE ACERO FIJAS)			
										6.40	M2(RAMPA PARA MINUSVÁLIDOS 1.5 MTS DE ANCHO)			
										510.67	M2(PASTO SINTÉTICO)			
										7.00	PZA(LUMINARIA SOLAR 60 W EN LEDS)			
										2.00	PZA(JUEGO INFANTIL FUJO)			
REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA JARDINES DE PAYO OBISPO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL	Othón P. Blanco	Pedro Joaquín Coldwell	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$2,294,029.43	\$2,294,029.43	\$2,294,029.43	\$2,294,029.43	792.00	M2(CARPETA ASFÁLTICA TRAMO 1:CHMUL ENTRE LAS CALLES COCHUAN Y ECAB)	COPITRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	100%	100%
										792.00	M2(CARPETA ASFÁLTICA TRAMO 2: CHIKINDZONOD ENTRE LAS CALLES COCHUAN Y ECAB)			
										1,110.80	M2(CARPETA ASFÁLTICA TRAMO 3:COCHUAN ENTRE LAS CALLES AARÓN MERINO Y EKPEOZ)			
										1,784.00	M2(CARPETA ASFÁLTICA TRAMO 4:ECAB ENTRE LAS CALLES AARÓN MERINO Y TINUM)			
										520.00	M2(CARPETA ASFÁLTICA TRAMO 5:COCHUAN ENTRE LAS CALLES CONIL Y DZIBANCHE)			
										496.00	M2(CARPETA ASFÁLTICA 6: MUYIL ENTRE LAS CALLES CONIL Y DZIBANCHE)			
										480.00	M2(CARPETA ASFÁLTICA TRAMO 7:ECAB ENTRE LAS CALLES CONIL Y DZIBANCHE)			

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para Fronteras en el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)				
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero		
											445.20	M2(CARPETA ASFÁLTICA TRAMO 8:MÉRIDA ENTRE LAS CALLES CONIL Y DZIBANCHE)				
Ejecutora: Municipio de Tulum																
ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE PANELES SOLARES EN LA CALLE PALENQUE Y CALLE MERCURIO PTE. DE LA COLONIA VELETA LOCALIDAD DE TULUM	Tulum	Tulum	Municipio de Tulum	\$3,647,128.00	\$3,647,128.00	\$3,647,117.78	\$3,647,117.78	-	\$3,590,952.17		32.00	PZA(POSTE METÁLICO RECTO DE 4" DE DIÁM. POR 6 MT DE ALTO EN LA VIALIDAD PALENQUE)				
											32.00	PZA(LÁMPARA MULTILED 80 WATTS 7700 LUM EN LA VIALIDAD PALENQUE)				
											64.00	PZA(PANEL SOLAR DE 150 WATTS EN LA VIALIDAD PALENQUE)				
											20.00	PZA(POSTE METÁLICO RECTO DE 4" DE DIÁM. POR 6 MT DE ALTO EN LA VIALIDAD MERCURIO)			100%	100%
											20.00	PZA(LÁMPARA MULTILED 80 WATTS 7700 LUM EN LA VIALIDAD MERCURIO)				
											40.00	PZA(PANEL SOLAR DE 150 WATTS EN LA VIALIDAD MERCURIO)				
Fondo para Fronteras - Oficio 307-A-3278 del 08 de septiembre de 2017																
Ejecutora: Municipio de Bacalar																
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE APOYO A MIGRANTES EN LA LOC. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO TERCERO SINAI, MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO	Bacalar	Lázaro Cárdenas del Río Tercero	Municipio de Bacalar	\$800,000.00	\$800,000.00	\$793,377.97	\$793,377.97	\$793,377.97	\$793,377.97		97.40	M2(CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO DE APOYO A MIGRANTES)	PATISA S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	
											10.00	ML(REDES SANITARIA)				
											15.00	ML(REDES ELÉCTRICA)				
											20.00	ML(REDES HIDRÁULICA)				
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACALAR	Bacalar	Altos de Sevilla Reforma Río Verde	Municipio de Bacalar	\$2,900,000.00	\$2,900,000.00	\$2,892,069.64	\$2,892,069.64	\$2,892,069.64	\$2,892,069.64		3,000.00	M2(PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LOC RIO VERDE 500 ML)	EDWIS MARTIN ACOSTA HUCHIN	100%	100%	
											1,020.00	M2(PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LOC REFORMA 170ML)				
											2,400.00	M2(PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLES DE LOC ALTOS DE				
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE LA CEIBA, MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO	Bacalar	La Ceiba	Municipio de Bacalar	\$818,062.00	\$818,062.00	\$809,424.92	\$809,424.92	\$809,424.92	\$809,424.92		652.00	M2(ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO)	CONSTRUCCIONES ELECTRODOMESTICAS P C S S.A. DE C.V.	100%	100%	
											1.00	PZA(KIOSCO (HEXAGONAL A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA 6M X 6M))				
											3.00	PZA(LUMINARIAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, CON POSTE Y DOS REFLECTORES CIRCULARES))				
											4.00	PZA(JUEGOS INFANTILES(FUJOS) PREFABRICADOS DE ACERO)				
											6.75	M2(RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS (1.5 X 1.5 MTS))				
											70.00	ML(GUARNICIÓN DE CONCRETO)				
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TABASCO, MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO	Bacalar	Nuevo Tabasco	Municipio de Bacalar	\$818,062.00	\$818,062.00	\$806,260.16	\$806,260.16	\$806,260.16	\$806,260.16		652.00	M2(ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO)	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CARIBE S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	
											1.00	PZA(KIOSCO (HEXAGONAL A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA 6M X 6M))				
											3.00	PZA(LUMINARIAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, CON POSTE Y DOS REFLECTORES CIRCULARES))				
											4.00	PZA(JUEGOS INFANTILES(FUJOS) PREFABRICADA DE ACERO)				
											6.75	M2(RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADO. (1.5 X 1.5 MTS))				
											70.00	ML(GUARNICIÓN DE CONCRETO)				
											652.00	M2(ANDADORES DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO)				
											1.00	PZA(KIOSCO (HEXAGONAL A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA 6M X 6M))				

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para Fronteras en el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CAANAN, MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO	Bacalar	Caanán	Municipio de Bacalar	\$818,062.00	\$818,062.00	\$805,493.53	\$805,493.53	\$805,493.53	\$805,493.53	3.00	PZA(LUMINARIAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, CON POSTE Y DOS REFLECTORES CIRCULARES))	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CARIBE S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
										4.00	PZA(JUEGOS INFANTILES(FUJOS) PREFABRICADOS DE ACERO)			
										6.75	M2(RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS (1.5 X 1.5 MTS))			
										70.00	ML(GUARNICIÓN DE CONCRETO)			
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE APOYO A MIGRANTES EN LA LOC. DE PANTERA, MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO	Bacalar	La Pantera	Municipio de Bacalar	\$800,000.00	\$800,000.00	\$784,612.96	\$784,612.96	\$784,612.96	\$784,612.96	97.20	M2(CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE APOYO A MIGRANTES	BRAULIO ALEJANDRO FLOTA SELEM	100%	100%
										10.00	ML(RED SANITARIA)			
										15.00	ML(RED ELÉCTRICA)			
										20.00	ML(RED HIDRÁULICA)			
Ejecutora: Municipio de Felipe Carrillo Puerto														
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE APOYO A MIGRANTES	Felipe C. Puerto	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe C. Puerto	\$6,271,103.23	\$6,271,103.23	\$6,265,906.34	\$6,265,906.34	\$6,265,906.34	\$6,265,906.34	1,885.83	M2(APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX)	SAK S.A. DE C.V.	100%	100.00%
										7.20	M2(CONSTRUCCIÓN DE RAMPA)			
										38.32	M2(COLOCACIÓ DE PISO DE DUELA DE MADERA)			
										53.00	PZA(LAMPS)			
										1.00	PZA(INSTALACIÓ DE UN BIODIGESTOR (600 LTS DE CAPACIDAD))			
										362.86	M2(ANDADORES PISOS Y GUARNICIONES DE CONCRETO)			
										226.23	M2(ÁREA VERDE JARDINERÍA Y REFORESTACIÓ)			
										148.96	M2(BARDA PERIMETRAL)			
										10.00	PZA(BANCA DE CONCRETO DE 1.20 X .40 MTS DE MANERA FIJA)			
										8.00	PZA(BOTES DE BASURA DE POLIETILENO DE MANERA FIJA)			
709.35	M2(CONSTRUCCIÓ DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE APOYO A MIGRANTES)													
AMPLIACIÓ DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	Felipe C. Puerto	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe C. Puerto	\$2,063,027.23	\$2,063,027.23	\$2,046,125.60	\$2,046,125.60	\$2,046,125.60	\$2,046,125.60	62.00	PZA(POSTES DE CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE 21 POSTES EN 3 PUNTOS))	SAK S.A. DE C.V.	100%	100.00%
										66.00	PZA(ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE 22 LUMINARIAS EN 3 PUNTOS))			
										1.00	PZA(TRANSFORMADOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE TRANSFORMADOR DE 2 BOQUILLAS)			
REHABILITACIÓ DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA CHANCAH VERACRUZ	Felipe C. Puerto	Chancah Derrepente, Chancah Veracruz, Kopchen, Naranjal Poniente, Noh-Bec, Noh-Cah, Petcacab, Polinkin, San Andrés, Santa María Poniente, Uh May, X-hazil Sur,	Municipio de Felipe C. Puerto	\$ 1,828,220.40	\$ 1,710,111.72	\$ 1,710,111.72	\$ 1,710,111.72	\$ 1,710,111.72	\$ 1,710,111.72	35.00	PZA(CHANCAH VERACRUZ (8 CALLES) ACCES LED CORN 60W (25 PZA), LAMP. ELECTROMAG (10))	SAK S.A. DE C.V.	100%	100.00%
										40.00	PZA(UH MAY (9 CALLES) ACCES LED CORN 60W (30 PZA), LAMP ELECTROMAG (10))			
										33.00	PZA(REFORMA AGRARIA (6 CALLES) ACCES LED CORN 60W (23 PZA), LAMP. ELECTROMAG (10))			
										34.00	PZA(ANDRÉS OROO (11 CALLES) ACCES LED CORN 60W (25 PZA), LAMP. ELECTROMAG (9))			
										90.00	PZA(NOH BEC) (46 CALLES) ACCES LED CORN 60W(70 PZA), LAMP. ELECTROMAG (20 PZA))			
										16.00	PZA(POLINKIN (11 CALLES) ACCES LED CORN 60W (16 PZA))			
										45.00	PZA(PETCACAB (28 CALLES) ACCES LED CORN 60 W (35 PZA), LAMP. ELECTROMAG (10 PZA))			
										57.00	PZA(X HAZIL SUR (28 CALLES) ACCES LED CORN 60 W (45 PZA), LAMP. ELECTROMAG(12P))			
										17.00	PZA(X CONHA (7 CALLES) ACCES LED CORN 60W (17 PZA))			
										13.00	PZA(NOH CAH (6 CALLES) ACCES LED CORN 60 W(13 PZA))			
22.00	PZA(SAN ANDRÉS (15 CALLES) ACCES LED CORN 60W (22 PZA))													

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para Fronteras en el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Proveedores	Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida		Físico	Financiero	
		Andrés Quintana Roo, Chan Santa Cruz, Mixtequilla, X-Konha, Reforma Agraria									35.00	PZA(KOPCHEN (11 CALLES) ACCES LED CORN 60W (25 PZA), LAMP. ELECTROMAG (10))			
											21.00	PZA(CHANCAH DERREPENTE (10 CALLES) ACCES LED CORN 60W (21 PZA))			
											40.00	PZA(CHAN SANTA CRUZ (12 CALLES) ACCES LED CORN 60W (30 PZA), LAMP. ELECTROMAG(10P))			
											45.00	PZA (SANTA MARÍA PONIENTE (14 CALLES) ACCES LED CORN 60W(35), LAMP. ELECTROMAG(10))			
											44.00	PZA(NARANJAL PONIENTE (19 CALLES) ACCES LED CORN 60W(34 PZA), LAMP. ELECTROMAG (10))			
											10.00	PZA(MIXTEQUILLA (7 CALLES) ACCES LED CORN 60W (10 PZA))			
											75.00	PZA(SEÑOR(35 C) ACCES LED CORN 60W (53 PZA), LAMP ELECTROMAG (22 PZA))			
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA SEÑOR	Felipe C. Puerto	Chanchén Comandante, Chun On, Chumpon, Melchor Ocampo, San Felipe Berriozabal, San José Segundo, San Ramón, Santa Rosa Segundo, Señor, Tacchivo, Tepich, Tixcacal Guardia, Trapich, Tuzik, Yaxley, Yodzonot Chico, Canzephén, Francisco I Madero, Francisco May, San Bartolo, San Hipólito, Chun-Yah, Chunyaxché, KanKabdzonot, San Antonio Nuevo	Municipio de Felipe C. Puerto	\$ 1,870,142.99	\$ 1,843,348.34	\$ 1,843,348.34	\$ 1,843,348.34	\$ 1,843,348.34	\$ 1,843,348.34		9.00	PZA(PINO SUAREZ(7 CALLES) ACCES LED CORN 60W (9PZA))	SAK S.A. DE C.V.	100%	100.00%
											23.00	PZA(TUXCACAL GUARDIA(16 C) ACCES LED CORN 60 W (13 PZA), LAMP ELECTROMAG (10 PZA))			
											18.00	PZA(YAXLEY (10 CALLES) ACCES LED CORN 60W (18 PZA))			
											28.00	PZA(TUZI(14 CALLES) ACCES LED CORN 60W (18 PZA), LAMP ELECTROMAG (10 PZA))			
											19.00	PZA(SAN JOSE II (12 CALLE) ACCES LED CORN 60W (19 PZA.))			
											40.00	PZA (SANTA ROSA 2 (15 C) ACCES LED CORN 60W(30 PZA), LAMP ELECTROMAG(10 PZA))			
											20.00	PZA(FRAN MAY, CANCEPCHEN (C5 Y 9);ACCES LUM LED 60W(12 Y 8))			
											29.00	PZA(SAN FELIPE BERRIOZABAL (C.13) ACCES LUM LED 60W (19), LAMP ELECTRO(10))			
											35.00	PZA(TRAPICH, TACCHIVO, HAZIL NORTE (C 8,8,8); ACCE LUM LED 60W(15,12,8))			
											32.00	PZA(CHUNYAXCHE, KANCABDZONOT, CHANCHEN COMANDANTE (C 10,7,7); ACCE LUM LED 60W(12,12,8))			
											8.00	PZA(MELCHOR OCAMPO(7 CALLES) ACCES PARA LUMINARIA LED CORN 60W (8PZAS))			
											26.00	PZA(SAN HIPOLITO, YODZONOT CHICO, SAN BARTOLO(C 5,7,4); ACCE LUM LED 60W(10,12,4))			
											22.00	PZA(SAN ANTONIO, SAN ANTONIO NUEVO, X HAZIL 1 (C 4,5,5); ACCE LUM LED 60W (6,9,7))			
											70.00	PZA(THIOSUCO (43 C) ACCE PARA LUMINARIA LED CORN 60W (58 PZA LAMP. ELECTROMAG (12 PZA))			

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para Fronteras en el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO RUTA CHUNHUAS	Felipe C. Puerto	Nuevo, X-hazil Norte, San Antonio, X-Hazil Primero, Tihosuco, José María Pino Suárez	Municipio de Felipe C. Puerto	\$ 1,930,711.34	\$ 1,923,912.56	\$ 1,923,912.56	\$ 1,923,912.56	\$ 1,923,912.56	\$ 1,923,912.56	81.00	PZA(TEPICH (28 C) ACCES PARA LUMINARIA LED CORD 60W (65PZA)LAMP.ELECTROMAG(16))	SAK S.A. DE C.V.	100%	100.00%
										62.00	PZA(CHUMPON, FRANCISCO I MADERO, SAN RAMÓN(C 13, 12, 12) ACCE LUM LED 60W (22,20,20)			
										25.00	PZA(CHUN ON (13 C) ACCES PARA LUMINARIA LED 60W (20 PZAS) LAMP. ELECTROMAG (5PZA))			
										35.00	PZA(CHUN YAH(17 C)ACCES PARA LUMINARIA LED 60W(25 PZA) LAMP. ELECTROMAG(10 PZA))			
										33.00	PZA(CHUNHUAS(17C) ACCESOR PARA LUMINARIA LED CORN 60W (20PZA) LAMP. ELECTRO M (13))			
										28.00	PZA(BETANIA(11C) ACCESOR PARA LUMINARIA LED CORN 60W (20 PZA) LAMP. ELECTRO M (8))			
										17.00	PZA(HOBOMPICH(9 CALLES) ACCES PARA LUMINARIA LED TIPO CORN 60 W (17 PZA))			
										13.00	PZA(KAMPOCOLCHE(12 CALLES) ACCES PARA LUMINARIA TIPO CORN 60 W (13 PZA))			
										17.00	PZA(DZOYOLA(16 CALLES) ACCES PARA LUMINARIA TIPO CORN 60W (17 PZA))			
										28.00	PZA(S FRANCIS AKE(13C) ACCESOR PARA LUMINARIA LED CORN 60W(20PZA) LAMP. M(8PZA))			
										45.00	PZA(DZULA(22C)ACCES PARA LUMINARIA LED CORN 60W (40 PZA) LAMP. ELECTO M (5PZA))			
										45.00	PZA(LAGUN KANA(22C) ACCES PARA LUMINARIA LED CORN 60W (36PZA) LAMP.ELECTRO M(9))			
										24.00	PZA(YOACTUN(12C) ACCES PARA LUMINARIA LED TIPO CORN 60W (24 PZA))			
										45.00	PZA(X YATIL(15C) ACCESOR PARA LUMINARIA LED CORN 60W (36 PZA)LAMP. ELECTRO M (9))			
										13.00	PZA(SAN LUIS(8C) ACCESOR PARA LUMINARIA LED CORN 60W (10PZA) LAMP ELECTRO M (3))			
										47.00	PZA(POLYUC (18C) ACCESOR PARA LUMINARIA LED CORN 60W(36PZA) LAMP. ELECTRO M (11))			
										98.00	PZA(CHUNHUHUB (17C) ACCESOR PARA LUMINAR LED CORN 60W (80PZA) LAMPARAELECTRO M(18))			
										22.00	PZA(RAMONAL (12C) ACCES PARA LUMINARIA LED TIPO CORN 60W (22 PZA))			
										20.00	PZA(PRES JUAREZ(12C) ACCESOR PARA LUMINARIA LED CORN 60W (15PZA) LAMP ELECTRO M (5))			
20.00	PZA(SANTA LUCIA(6C) ACCES PARA LUMINARIA LED TIPO CORN 60 W (20 PZA))													
17.00	PZA(IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO(15C) ACCES PARA LUMINARIA LED CORN 60W (17 PZAS))													
23.00	PZA(NUEVA LORIA(11C) ACCESOR PARA LUMINARIA LED CORN 60W (15 PZAS) LAMP ELECTRO M(8))													
15.00	PZA(NUEVO ISRAEL (17 CALLES) ACCES PARA LUMINARIA LED TIPO CORN 60W (15 PZA))													
102.00	PZA(EMILIANO ZAPATA(17C)-(39PZA),XPICHIL(17C)-(43PZA), FILOMENO MATA(16C)-(20PZA))													
Ejecutora: Municipio de Puerto Morelos														
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CARRETERA PUERTO MORELOS-LEONA VICARIO, EN LA DELEGACIÓN DE LEONA VICARIO	Leona Vicario		Municipio de Puerto Morelos	\$ 1,857,179.32	\$ 1,857,179.32	1,842,666.95	1,842,666.95	1,842,666.95	1,842,666.95	371.98	M1(GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO)		100%	100.00%
										1,735.00	M2(BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO)			

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para Fronteras en el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Ejecutora: Municipio de Solidaridad														
CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE AUTOBUSES EN LA AVENIDA 11.5 ENTRE CALLE 26 NORTE Y CALLE 28 NORTE COLONIA EJIDO	Solidaridad	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$393,038.48	\$393,038.48	\$390,084.16	\$390,084.16	\$390,084.16	\$390,084.16	38.40	M2(CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE AUTOBUSES)	C. Miguel Rodolfo Escalona Kassab	100%	99.25%
MOBILIARIO URBANO EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	Solidaridad	Playa del Carmen, Puerto Aventuras	Municipio de Solidaridad	\$3,259,212.00	\$3,259,212.00	\$3,193,367.68	\$3,193,367.68	\$3,193,367.68	\$3,193,367.68	95.00	PZA(BOTES DE BASURA FUJOS (PARQUES))	Edificaciones Carpent, S.A. de C.V.	100%	99.83%
										108.00	PZA(BANCAS FUJAS (PARQUES))			
										162.00	PZA(SEÑALIZACIONES (PARQUES))			
SEÑALAMIENTOS VIALES EN CALLES DE LA COLONIA CENTRO DE PLAYA DEL CARMEN	Solidaridad	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$3,031,395.33	\$3,031,395.33	\$3,031,020.74	\$3,031,020.74	\$3,031,020.74	\$3,031,020.74	32,306.49	ML(PINTURA TERMOPLÁSTICA AMARILLA O BLANCA DE 15 CM (47 CALLES))	Semex, S.A. de C.V.	100%	99.99%
Fondo para Fronteras - Oficio 307-A-3547 del 13 de octubre de 2017														
Ejecutora: Municipio de Cozumel														
ALUMBRADO 11 AV. SUR COL. NUEVA GENERACIÓN	Cozumel	Cozumel	Municipio de Cozumel	\$2,527,743.31	\$2,527,743.31	\$2,527,743.31	\$2,527,743.31	\$2,527,743.31	\$2,527,743.31	34.00	PZA(COLOCACIÓ DE POSTE CÓNICO DE 9.00 MTS DE ALTURA)	EJECUCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES D.A. DE C.V.	100%	100%
										68.00	PZA(COLOCACIÓ DE LUMINARIO DE LEDS COLOR)			
										600.00	ML(COLOCACIÓ DE DUCTOS Y CABLERÍA)			
										1.00	PZA(COLOCACIÓ DE TRANSFORMADOR)			
										1.500.00	M2(REHABILITACIÓ DE CAMELLÓN (GUARNICIONES Y JARDINERÍA))			
										20.00	PZA(REGISTRO ELÉCTRICO DE 40X40 CMS)			
										1.00	PZA(INSTALACIÓ DE REGISTRO PREFABRICADO SEGÚN NORMA CFE)			
										3.00	PZA(INSTALACIÓ DE SISTEMA DE TIERRA FÍSICA CON UNA VARILLA COPERWELD)			
										1.00	PZA(INSTALACIÓ DE TRANSICIÓ AÉREO-SUBTERRÁNEO)			
										1.00	PZA(INSTALACIÓ DE BASE DE MEDICIÓ 5-200A. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO)			

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para Fronteras en el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Proveedores	Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida		Físico	Financiero
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE COZUMEL	Cozumel	Cozumel	Municipio de Cozumel	\$2,666,503.76	\$2,666,503.76	\$2,666,503.76	\$2,666,503.76	\$2,666,503.76	\$2,666,503.76	62.40	M2(REHABILITACIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA)	CONSTRUCTORA ADITIMPER S.A. DE C.V.	100%	100%
										155.40	M2(MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA)			
										166.86	M2(MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE LOSA DE CONCRETO ZONA CENTRAL)			
										30.00	ML(COLOCACI3N DE REJA PERIMETRAL DE HERRERÍA)			
										8.00	PZA(INSTALACI3N DE TRAMPAS DE GRASA)			
										24.00	ML(MEJORAMIENTO DE INSTALACI3N SANITARIA)			
										252.00	M2(MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE LOSA DE CONCRETO ZONA ESTE)			
										4.50	M3(POZO DE ABS. D.30 CON CAP. DE ABS. DE 1.32M3/MIN 30 ML)			
										116.50	M2(INSTALACI3N DE ESTRUCTURAS ENROLLABLE DE MALLA SOMBRA PARA PROTECCI3N SOLAR)			
										115.00	ML(INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREA GENERAL A DOBLE ALTURA)			
										25.00	M2(REPARACI3N DE ESTRUCTURAS DE COLUMNA DE CONCRETO)			
AMPLIACI3N, REMODELACI3N Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA FILTRO DIF COZUMEL	Cozumel	Cozumel	Municipio de Cozumel	\$807,479.93	\$807,479.93	\$807,479.93	\$807,479.93	\$807,479.93	\$807,479.93	30.42	M2(REMODELACI3N DE FACHADAS)	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES DE COZUMEL S.A. DE C.V.	100%	100%
										16.00	M2(ÁREA CON PASTO SINTÉTICO, SUMINISTRO E INSTALACI3N DE JUEGO INFANTIL FIJO)			
										17.00	M2(CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL)			
										8.05	M2(REMODELACI3N DE BAÑO)			
										23.63	M2(REMODELACI3N DE DORMITORIOS)			
Ejecutora: Municipio de Solidaridad														
NOMENCLATURA (CRUZAMIENTOS DE CALLES) EN CALLES DE LA COLONIA CENTRO DE PLAYA DEL CARMEN	Solidaridad	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$2,145,930.19	\$2,145,930.19	\$2,145,928.08	\$2,145,928.08	\$2,145,928.08	\$2,145,928.08	325.00	PZA(NOMENCLATURA TIPO B EN LAMINA GALVANIZADA CON POSTE GALVANIZADO (15 CALLES)	Semex, S.A. de C.V.	100%	99.99%
CONSTRUCCI3N DE PARADERO DE AUTOBUSES EN LA CARRTERA FEDERAL ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 1 BIS SUR	Solidaridad	Playa del Carmen, Puerto Aventuras	Municipio de Solidaridad	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	994,448.21	994,448.21	994,448.21	994,448.21	205.44	M2(CONSTRUCCI3N DE PARADERO DE AUTOBUSES)	Maharba Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.	100%	99.44%

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para Fronteras en el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Ejecutora: Municipio de José María Morelos														
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE DZIUCHÉ	José María Morelos	Dziuché	Municipio de José María Morelos	\$3,427,894.00	\$3,425,092.05	\$3,425,092.05	\$1,812,592.58	\$1,812,592.58	\$1,812,592.58	987.55	M2(PISOS DE CONCRETO)	-	52.92%	52.92%
										5.00	PZA(POSTE METÁLICO CIRCULAR DE 9 M DE ALTURA CON 2 REFLECTORES LED MOD. TANGO G2 D)			
										9.00	PZA(POSTE METÁLICO CIRCULAR DE 7 M DE ALTURA CON LUMINARIO LED MOD. SOLALED URBAN PL)			
										4.00	PZA(BANCA FUJA PLÁSTICA)			
										3.00	PZA(MÓDULO DE JUEGO INFANTIL FIJO)			
										6.00	PZA(EQUIPO FIJO PARA EJERCICIO)			
										450.00	PZA(MAGUEY MORADO)			
										72.00	PZA(CROTÓN MAMEY)			
Fondo para Fronteras - Oficio 307-A-3598 del 17 de octubre de 2017														
Ejecutora: Municipio de José María Morelos														
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SABÁN	José María Morelos	Sabán	Municipio de José María Morelos	\$3,427,894.00	\$3,422,331.39	\$3,422,331.39	\$1,830,392.36	\$1,830,392.36	\$1,830,392.36	2,515.05	M2(PISOS DE CONCRETO)	-	53.48%	53.48%
										2.00	PZA(POSTE METÁLICO CIRCULAR DE 9 M DE ALTURA CON DOS REFLECTORES LED MOD. TANGO G2 D)			
										10.00	PZA(POSTE METÁLICO CIRCULAR DE 7 M DE ALTURA CON LUMINARIO LED)			
										14.00	PZA(BANCA DE CONCRETO CON JARDINERA)			
										1.00	PZA(MÓDULO DE JUEGO INFANTIL FIJO)			
										900.00	PZA(MAGUEY MORADO EN JARDINERÍA)			
										16.00	PZA(ARECAS EN JARDINERÍA)			
										134.10	M2(KIOSCO)			
Fondo para Fronteras - Oficio 307-A-3944 del 31 de octubre de 2017														
Ejecutora: Municipio de Benito Juárez														
REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 2DA ETAPA	Benito Juárez	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$33,321,104.00	\$33,321,104.00	\$32,949,498.17	\$9,884,849.45	\$9,884,849.45	\$9,884,849.45	3,700.70	ML(GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE)	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	29.67%	30.00%
										8,548.62	M2(BANQUETAS DE CONCRETO REFORZADO)			
										8,881.69	M2(CICLOVÍA DE CARPETA ASFÁLTICA)			
										1,563.42	M2(PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA)			
										1.00	PZA(SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL MUNICIPAL)			
										336.00	PZA(LUMINARIAS PEATONALES)			
										3,290.83	M2(REFORESTACIÓN)			
										5.00	PZA(PARADERO DE AUTOBUSES (EQUIPAMIENTO FIJO))			