

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: ENERO - MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) - Anexo de fecha 03 de octubre de 2016														
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA)														
Rehabilitación de vialidades en la ciudad de Cozumel	Cozumel	Cozumel	SINTRA	\$5,410,989.00	\$5,410,989.00	\$5,406,876.34	\$3,973,993.05	\$3,973,993.05	\$3,973,993.05	13,787.00	m2 (Pavimentación con concreto asfáltico)	CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS VIALES S.A. DE C.V.	100%	73%
Construcción de albergue estudiantil en la ciudad de Chetumal	Othón Blanco	P. Chetumal	SINTRA	\$5,799,683.00	\$5,799,683.00	\$5,790,476.25	\$3,267,789.86	\$3,267,789.86	\$3,267,789.86	265.69	m2 (edificio principal planta baja (losa de vigueta y bovedilla)) m2 (edificio principal primer nivel (losa de vigueta y bovedilla)) m2 (edificio principal segundo nivel (losa de vigueta y bovedilla)) pza. (obra exterior (instalaciones hidrosanitarias))	SERVICIOS Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	70%	56%
										185.00				
										185.00				
										13.00				
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) - Anexo de fecha 10 de febrero de 2017														
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA)														
Pavimentación de calles en el Municipio de Benito Juárez (Modificado)	Benito Juárez	Cancún	SINTRA	\$6,308,752.00	\$6,308,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	32,161.19	m2 (pavimentación de concreto asfáltico de 3cm de espesor)	SIN CONTRATO	0%	0%
Rehabilitación de cancha de futbol 7 y cancha de futbol infantil en Unidad Deportiva Bicentenario (Modificado)	Othón Blanco	P. Chetumal	SINTRA	\$2,929,949.00	\$2,929,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,125.00	m2 (rehabilitación de cancha de futbol 7)	SIN CONTRATO	0%	0%
										3,496.00				
Reconstrucción del Acceso a Sergio Butrón Casas (Modificado)	Othón Blanco	P. Sergio Butrón Casas	SINTRA	\$3,182,570.00	\$3,182,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25.00	pza. (rehabilitación de luminarias)	SIN CONTRATO	0%	0%
										140.00	m (tubocreto (drenaje transversal) de 2.5x2x10m)			
										2,000.00	m2 (carpeta de concreto asfáltico de 5cm)	SIN CONTRATO	0%	0%
										200.00	m (señalamiento horizontal (raya separadora de carriles))			
										400.00	m (señalamiento horizontal (rayas en orilla exterior de calzada))			

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: ENERO - MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)				
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero		
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) - Anexo de fecha 10 de febrero de 2017																
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (SESA)																
Rehabilitación de Hospital Materno Infantil Morelos (Modificado)	Othón Blanco	P. Chetumal	SESA	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	595.50 2.00	m2 (rehabilitación de hospital materno infantil Morelos) pza. (equipamiento fijo (suministro e instalación de equipo tipo de 10 t.r.)	SIN CONTRATO	0%	0%		
Rehabilitación de Centro de Salud Rural Sergio Butrón Casas (Modificado)	Othón Blanco	P. Sergio Butrón Casas	SESA	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99.00	m2 (rehabilitación del centro de salud rural Sergio Butrón Casas)	SIN CONTRATO	0%	0%		
Rehabilitación de Centro de Salud Rural Allende (Modificado)	Othón Blanco	P. Allende	SESA	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	104.00	m2 (rehabilitación del centro de salud rural Allende)	SIN CONTRATO	0%	0%		
Rehabilitación de Centro de Salud Rural Pucté (Modificado)	Othón Blanco	P. Pucté	SESA	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	320.00	m2 (rehabilitación del centro de salud rural Pucté)	SIN CONTRATO	0%	0%		
Rehabilitación de Centro de Salud Rural Morocoy (Modificado)	Othón Blanco	P. Morocoy	SESA	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	76.00	m2 (rehabilitación del centro rural Morocoy)	SIN CONTRATO	0%	0%		
Rehabilitación de Centro de Salud Rural de Calderitas (Modificado)	Othón Blanco	P. Calderitas	SESA	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	105.00	m2 (rehabilitación del centro de salud rural de Calderitas)	SIN CONTRATO	0%	0%		
Rehabilitación de Centro de Salud Urbano No. 3 Cancún (Modificado)	Benito Juárez	Cancún	SESA	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	167.00	m2 (rehabilitación del centro de salud urbano no. 3 Cancún)	SIN CONTRATO	0%	0%		
Rehabilitación de Centro de Salud Urbano No. 6 Cancún (Modificado)	Benito Juárez	Cancún	SESA	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	87.00	m2 (rehabilitación del centro de salud de Cancún # 6)	SIN CONTRATO	0%	0%		
Rehabilitación de Centro de Salud Urbano No.16 Cancún (Modificado)	Benito Juárez	Cancún	SESA	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	215.00	m2 (rehabilitación de centro urbano no.16 Cancún)	SIN CONTRATO	0%	0%		
Rehabilitación de Centro de Salud Rural Tepich (Modificado)	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	SESA	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	14.00	m2 (rehabilitación de centro de salud rural de Tepich)	SIN CONTRATO	0%	0%		

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: ENERO - MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) - Anexo de fecha 10 de febrero de 2017														
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (SESA)														
Rehabilitación de Centro de Salud Urbano No. 1 Tulum (Modificado)	Tulum	Tulum	SESA	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	248.00	m2 (rehabilitación del centro de salud urbano no. 1 Tulum)	SIN CONTRATO	0%	0%
Rehabilitación de Centro de Salud Rural de Xul-Ha (Modificado)	Othón Blanco	P. Xul-Ha	SESA	\$260,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	162.00	m2 (rehabilitación del centro de salud rural Xulha)	SIN CONTRATO	0%	0%
Rehabilitación de Centro de Salud Urbano No. 10 Cancún (Modificado)	Benito Juárez	Cancún	SESA	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	248.00	m2 (rehabilitación centro de salud urbano no. 10 Cancún)	SIN CONTRATO	0%	0%
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (DIF)														
Modernización del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo (Modificado)	Othón Blanco	P. Chetumal	DIF	\$1,062,989.00	\$1,062,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	48.00 1.00 1.00 1.00 2.00 35.00	m2 (Blindaje Plomado cuarto rayos X) pza. (Soplador de aire fijo del tipo regenerativo) pza. (Bomba sumergible fija para agua residual con paso de 2" para sólidos) pza. (Trampa de sólidos de 60 cm largo x 40 cm ancho y 50 cm alto) pza. (Rehabilitación de tanque biodigestor) m2 (Techumbre de lámina de zinc y PTR 2")	SIN CONTRATO	0%	0%