

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo del Sur-Sureste (FONSUR) para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
			Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fondo del Sur-Sureste (FONSUR) - Convenio firmado el 24 de noviembre de 2016													
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA)													
Estudio de preinversión del sistema de abastecimiento de agua potable Caobas	Caobas	CAPA	\$ 2,270,518.34	\$ 2,268,247.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	ESTUDIO (ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE) ESTUDIO DE MERCADO PROYECTO EJECUTIVO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL	SIN CONTRATO	0%	0%
Rehabilitación de la red de distribución de agua potable de la Colonia Centro, de la localidad de Tulum	Tulum	CAPA	\$ 6,892,193.68	\$ 6,885,301.49	\$ 6,885,301.49	\$6,885,301.49	\$6,885,301.49	\$6,885,301.49	591.00 6,574.76 4,604.37	PZA (INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS) ML (RED DE DISTRIBUCIÓN DE 3 Y 4 PULGADAS) M2 (PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA)	GUIAR TRITURADOS S.C. DE R.L.	100%	100%
Sustitución de la zona de captación de la ciudad de Tulum	Tulum	CAPA	\$ 14,128,827.34	\$ 14,114,698.51	\$ 14,100,583.81	\$14,094,640.62	\$14,094,640.62	\$14,094,640.62	2,111.00 9.00 9.00 6.25 9.00 90.00	ML (INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8 Y 12 PULGADAS) PZA (CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE CAPTACIÓN) PZA (INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE (FIJA)) M2 (CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE MEDICIÓN PARA ACOMETIDA) PZA (INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) M2 (CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE CONTROL)	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100%	99%

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo del Sur-Sureste (FONSUR) para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
			Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fondo del Sur-Sureste (FONSUR) - Convenio firmado el 24 de noviembre de 2016													
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS)													
Estudio de Preinversión para la rehabilitación del Boulevard Costero Bacalar	Bacalar	SEDETUS	\$ 2,500,000.00	\$ 2,497,500.00	\$ 2,485,585.36	\$2,485,585.36	\$2,485,585.36	\$2,485,585.36	1	ESTUDIO (ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN) ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO FINANCIERO ESTUDIO LEGAL ESTUDIO AMBIENTAL	FRANCISCO JAVIER DIAZ REYNOSO	100%	100%
Estudio de Preinversión para la Construcción de la Av. Territorio Federal (Periférico interior en su tramo Oeste) en la ciudad de Chetumal	Chetumal	SEDETUS	\$ 2,500,000.00	\$ 2,497,500.00	\$ 2,486,388.08	\$2,486,388.08	\$2,486,388.08	\$2,486,388.08	1	ESTUDIO (ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCIÓN AV. TERRITORIO) ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO TÉCNICO ESTUDIO FINANCIERO ESTUDIO LEGAL ESTUDIO AMBIENTAL	CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS VIALES S.A. DE C.V.	100%	100%
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA)													
Modernización del camino rural Chun Yah - Yodzonot del kilómetro 0+000 al km 6+300, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	Chun Yah, Yodzonot Chico	SINTRA	\$ 24,889,889.89	\$ 24,865,000.00	\$24,865,000.00	\$13,899,510.77	\$13,899,510.77	\$13,899,510.77	44,100.00 18,900.00	M2 (PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	100%	56%
Estudios de factibilidad ambiental, técnica y legal para los proyectos "Entronque Lázaro Cárdenas" y "Entronque Mahahual"	Mahahual Lázaro Cárdenas	SINTRA	\$ 2,374,126.30	\$ 2,371,752.17	\$2,371,752.17	\$2,371,585.90	\$2,371,585.90	\$2,371,585.90	1	ESTUDIO (EST.FACTIBILIDAD AMBIENTAL, TÉCNICA, LEGAL) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL	ASESORES INMOBILIARIOS GEA, S.C.	100%	99%