

Tercer Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017														
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco														
Repavimentación en diferentes puntos de la Ciudad de Chetumal	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,087,540.14	\$326,262.04	\$326,262.04	\$326,262.04	3,014.55	m2 (Repavimentación con carpeta asfáltica de 3 cm)	PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL, S.A DE C.V.	0%	30%
Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la Colonia Fraternidad Antorchistas	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,090,508.08	\$2,090,508.08	\$2,062,903.19	\$618,870.96	\$618,870.96	\$618,870.96	901.49	m2 (Domo de lámina zintro cal. 26)	EMPRESA QUITO, S.A DE C.V.	0%	30%
										633.08	m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor)			
										2.00	Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto)			
										1.00	Pza. (Murete de acometida de 1.7X0.6X2.2 m)			
										6.00	Pza. (Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds)			
12.00	m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto)													
Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la Colonia Unidad Antorchista	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,147,789.16	\$2,147,789.16	\$2,147,372.27	\$644,211.68	\$644,211.68	\$644,211.68	901.49	m2 (Domo de lámina zintro cal. 26)	PELISIER CORP, S.A DE C.V.	0%	30%
										633.08	m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor)			
										2.00	Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto)			
										1.00	Pza. (Murete de acometida de 1.7X0.6X2.2 m)			
										6.00	Pza. (Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds)			
12.00	m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto)													
Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la Colonia Mártires de Antorchistas	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,147,789.16	\$2,147,789.16	\$2,141,762.89	\$642,528.88	\$642,528.88	\$642,528.88	901.49	m2 (Domo de lámina zintro cal. 26)	MAHARBA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	0%	30%
										633.08	m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor)			
										2.00	Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto)			
										1.00	Pza. (Murete de acometida de 1.7X0.6X2.2 m)			
										6.00	Pza. (Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds)			
12.00	m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto)													

Tercer Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Ejecutora: Municipio de Solidaridad														
Construcción de biblioteca municipal Puerto Aventuras	Sol	Puerto Aventuras	Municipio de Solidaridad	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,994,368.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	253.57 4.00 439.09	m2 (Construcción de biblioteca municipal) m2 (Cisterna) m2 (Estacionamiento interno (terracería))	YOLKO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0%	0%
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 11 de julio de 2017														
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco														
Construcción de parque y domo de usos múltiples en Américas III	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	901.49 184.00 2.00 2.00 12.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 6.00 12.00 16.00 260.40	m2 (Domo de lámina ZINTRO cal. 26) m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor) Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto)) Pza. (Gradas (Módulo de 10.00 x 2.90 m)) m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto) Pza. (Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds en domo) Pza. (Bebedero torre triple de acero inoxidable) Pza. (Bomba centrífuga de 1/2 HP de caracol metálico) Pza. (Tinaco vertical de 750 l de capacidad) Pza. (Biodigestor vertical de autolimpiable de 1300 l de capacidad) Pza. (Juegos infantiles fijos) Pza. (Ejercitadores fijos) Pza. (Bote fijo separador de basura con leyenda (Orgánico e inorgánico)) Pza. (Banca fija capacidad 3 a 4 adultos anclada al piso) ML (Barda perimetral)	En proceso de contratación	0%	0%

Tercer Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Proveedores	Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida		Físico	Financiero
Ejecutora: Municipio de Puerto Morelos														
Rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alumbrado público en la delegación Leona Vicario del municipio de Puerto Morelos	PM	Leona Vicario	Municipio de Puerto Morelos	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00 115.00	Pza. (Subestación) Pza. (Luminarias)	En proceso de contratación	0%	0%