

Cuarto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017														
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco														
Repavimentación en diferentes puntos de la Ciudad de Chetumal	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,087,540.14	\$1,087,540.14	\$1,087,540.14	\$1,087,540.14	3,014.55	m2 (Repavimentación con carpeta asfáltica de 3 cm)	PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL, S.A DE C.V.	100%	100%
Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la Colonia Fraternidad Antorchistas	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,090,508.08	\$2,090,508.08	\$2,062,903.19	\$2,062,903.19	\$2,062,903.19	\$2,062,903.19	901.49 633.08 2.00 1.00 6.00 12.00	m2 (Domo de lámina zintro cal. 26) m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor) Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto) Pza. (Murete de acometida de 1.7X0.6X2.2 m) Pza. (Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds) m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto)	EMPRESA QUITO, S.A DE C.V.	100%	100%
Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la Colonia Unidad Antorchista	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,147,789.16	\$2,147,789.16	\$2,147,372.27	\$2,147,372.27	\$2,147,372.27	\$2,147,372.27	901.49 633.08 2.00 1.00 6.00 12.00	m2 (Domo de lámina zintro cal. 26) m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor) Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto) Pza. (Murete de acometida de 1.7X0.6X2.2 m) Pza. (Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds) m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto)	PELISIER CORP, S.A DE C.V.	100%	100%
Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la Colonia Mártires de Antorchistas	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,147,789.16	\$2,147,789.16	\$2,141,762.89	\$2,141,762.89	\$2,141,762.89	\$2,141,762.89	901.49 633.08 2.00 1.00 6.00 12.00	m2 (Domo de lámina zintro cal. 26) m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor) Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto) Pza. (Murete de acometida de 1.7X0.6X2.2 m) Pza. (Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds) m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto)	MAHARBA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	100%	100%

Cuarto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Ejecutora: Municipio de Solidaridad														
Construcción de biblioteca municipal Puerto Aventuras	Sol	Puerto Aventuras	Municipio de Solidaridad	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,994,368.52	\$2,976,815.32	\$2,976,815.32	\$2,976,815.32	4.00 253.57 439.09	m2 (Construcción de biblioteca municipal) m2 (Cisterna) m2 (Estacionamiento interno (terracería))	YOLKO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	95%	99%
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 11 de julio de 2017														
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco														
Construcción de parque y domo de usos múltiples en Américas III	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,932,392.29	\$4,932,392.29	\$4,932,392.29	\$4,932,392.29	901.49 184.00 2.00 2.00 12.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 6.00 12.00 16.00 260.40	m2 (Domo de lámina ZINTRO cal. 26) m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor) Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto)) Pza. (Gradas (Módulo de 10.00 x 2.90 m)) m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto) Pza. (Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds en domo) Pza. (Bebedero torre triple de acero inoxidable) Pza. (Bomba centrífuga de 1/2 HP de caracol metálico) Pza. (Tinaco vertical de 750 l de capacidad) Pza. (Biodigestor vertical de autolimpiable de 1300 l de capacidad) Pza. (Juegos infantiles fijos) Pza. (Ejercitadores fijos) Pza. (Bote fijo separador de basura con leyenda (Orgánico e inorgánico)) Pza. (Banca fija capacidad 3 a 4 adultos anclada al piso) ML (Barda perimetral)	REINT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
Ejecutora: Municipio de Puerto Morelos														
Rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alumbrado público en la delegación Leona Vicario del municipio de Puerto Morelos	PM	Leona Vicario	Municipio de Puerto Morelos	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,970,525.11	\$4,970,525.11	\$4,809,512.38	\$4,809,512.38	1.00 115.00	Pza. (Subestación) Pza. (Luminarias)	GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERIA Y CONSULTORES DE EMPRESA EN CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A. de C.V.	95%	95%

Cuarto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 06 de octubre de 2017														
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco														
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Tamalcab, en la Ciudad de Chetumal Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$9,910,100.00	\$9,910,100.00	\$9,910,100.00	\$9,910,100.00	\$9,910,100.00	\$9,910,100.00	10,953.87	m2 (Pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm de espesor)	INMOBILIARIA CUMBRES DE YUCATAN S.A. DE C.V.	100%	100%
										200.00	ML (Construcción de dentellón de concreto hidráulico)			
										200.00	ML (Construcción de dentellón de mezcla asfáltica)			
										4.00	Pza. (Renivelación de brocales de pozos de visita existentes)			
										44.42	m2 (Renivelación de captador pluvial de concreto)			
12.00	m2 (Renivelación de registros de TELMEX de concreto)													
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Nuevo Progreso, en la Ciudad de Chetumal Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	5,384.54	m2 (Pavimentación de concreto hidráulico de 15 cm de espesor)	CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE S.A DE C.V	100%	100%
										120.00	ML (Construcción de dentellón de concreto hidráulico)			
										58.77	ML (Construcción de dentellón de mezcla asfáltica)			
										4.00	Pza. (Renivelación de brocales de pozos de visita existentes)			
										44.42	m2 (Renivelación de captador pluvial de concreto)			
12.00	m2 (Renivelación de registros de TELMEX de concreto)													
Ejecutora: Municipio de Puerto Morelos														
Construcción de pavimentos con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las diferentes calles de la Delegación Leona Vicario, en el Municipio de Puerto Morelos en el Estado de Quintana Roo	PM	Leona Vicario	Municipio de Puerto Morelos	\$16,145,390.00	\$16,145,390.00	\$16,145,390.00	\$16,145,390.00	\$16,145,390.00	\$16,145,390.00	12,940.00	m2 (Pavimento de concreto hidráulico de 10 cm de espesor)	CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alumbrado en la súper manzana 01 y 02 del Municipio de Puerto Morelos	PM	Puerto Morelos	Municipio de Puerto Morelos	\$6,428,500.00	\$6,428,500.00	\$6,268,777.49	\$4,064,734.36	\$4,064,734.36	\$4,064,734.36	6.00 80.00 30.00	Pza. (Subestación) Pza. (Luminarias) Pza. (Luminaria con panel solar)	HIDROFUSION S.A. de C.V.	65%	65%
Rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alumbrado público en las colonias 23 de Enero y Joaquín Zetina Gasca del municipio de Puerto Morelos	PM	Puerto Morelos	Municipio de Puerto Morelos	\$8,406,500.00	\$8,406,500.00	\$8,229,963.50	\$7,500,092.15	\$7,500,092.15	\$7,500,092.15	3.00 60.00	Pza. (Subestación) Pza. (Luminarias)	GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERIA Y CONSULTORES DE EMPRESA EN CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS S.A. de C.V.	95%	95%

Cuarto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: **OCTUBRE - DICIEMBRE 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 06 de noviembre de 2017														
Ejecutora: Municipio de Puerto Morelos														
Modernización de vialidades mediante la construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación en diversas calles de Puerto Morelos	PM	Puerto Morelos	Municipio de Puerto Morelos	\$5,098,938.46	\$5,098,938.46	\$5,080,840.23	\$2,540,420.11	\$2,540,420.11	\$2,540,420.11	3,418.00 1,580.00 1,359.00 1,223.95	m2 (Pavimentación con concreto asfáltico de 5 cm de espesor) m2 (Banqueta de concreto) ml (Guarniciones de concreto) ml (Señalización horizontal)	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC S.A. de C.V	50%	50%
Habilitación y construcción de vialidades de el municipio de Puerto Morelos	PM	Puerto Morelos	Municipio de Puerto Morelos	\$8,032,377.55	\$8,032,377.55	\$8,012,681.82	\$5,223,097.39	\$5,223,097.39	\$5,223,097.39	5,108.05 1,364.63 1,010.84 578.26	m2 (Pavimentación con concreto asfáltico de 5 cm de espesor) m2 (Banqueta de concreto) ml (Guarniciones de concreto) ml (Señalización horizontal)	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL CARIBE S. de R.L. de C.V.	65%	65%
Modernización y construcción de vialidades secundarias en el Municipio de Puerto Morelos	PM	Puerto Morelos	Municipio de Puerto Morelos	\$6,868,683.99	\$6,868,683.99	\$6,844,314.44	\$4,464,092.52	\$4,464,092.52	\$4,464,092.52	3,381.30 1,044.00 696.00 375.70	m2 (Pavimentación con concreto asfáltico de 5 cm de espesor) m2 (Banqueta de concreto) ml (Guarniciones de concreto) ml (Señalización horizontal)	AR CONSTRUCTIVO S.A. de C.V.	65%	65%
Ejecutora: Municipio de Benito Juárez														
Repavimentación con concreto hidráulico de la SMZA 15	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$20,811,028.09	\$20,811,028.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	39,661.54 1.00	m2 (Pavimentación de concreto hidráulico) Pza. (Pozo de absorción pluvial)	Cancelado	0%	0%
Pavimentación de la Av. 135 y Av. Durango	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$14,188,971.71	\$14,188,971.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30,789.50 9,755.70 14.00 2.00	m2 (Pavimentación con carpeta asfáltica de 5 cm de espesor) ml (Señalamiento horizontal) Pza. (Señalamiento vertical) Pza. (Pozos de absorción pluvial)	Cancelado	0%	0%
Construcción de domo y rehabilitación de parque en la región 84	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,000.66 53.60 37.32	m2 (Domo deportivo) m2 (Grada) m2 (Banqueta)	Cancelado	0%	0%
Adecuación de vialidades en el km 0.00 Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	754.13 3,950.27 244.50 685.44 43.00 1,618.46	m2 (Pavimentación asfáltica de 7 cms) m2 (Pavimentación asfáltica de 10 cms) ml (Guarniciones) m2 (Banquetas) Pza. (Luminarias solares) m2 (Pista de trote)	Cancelado	0%	0%
Readecuación del cruce de la Av. Chac Mool y la Av. Chichen Itzá	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	292.59 200.00 405.00 1,983.61 20.00	ml (Guarnición) m2 (Banquetas) m2 (Pavimentación de 8.00 cm) m2 (Reconstrucción de carpeta asfáltica de 5.00 cm) Pza. (Luminarias)	Cancelado	0%	0%

Cuarto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: **OCTUBRE - DICIEMBRE 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Readecuación del cruce entre la Av. Kinic, Av. Mayapan y la Av. Andrés Quintana Roo y construcción de pozo de absorción pluvial en el Municipio de Benito Juárez, Cancún Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3,981.56 460.14 229.05 2.00	m2 (Pavimentación) ml (Guarnición) m2 (Banqueta) Pza. (Pozo)	Cancelado	0%	0%
Adecuación y semaforización del cruce de la Av. Andrés Quintana Roo y la Av. Chac Mool	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	898.11 170.40 8.00	m2 (Repavimentación con carpeta asfáltica) ml (Construcción de guarnición trapezoidal) Pza. (Semaforización)	Cancelado	0%	0%
Adecuación de cruces en la zona centro de la ciudad de Cancún	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6,961.77 1,542.97 974.24 534.00 497.72 12.00 1.00 1.00	m2 (Repavimentación asfáltica) m2 (Pavimentación con concreto hidráulico) ml (Guarniciones) m2 (Banquetas) ml (Señalización horizontal) Pza. (Señalización vertical) Pza. (Construcción de pozo de absorción) Pza. (Construcción de registro captador arenero)	Cancelado	0%	0%
Reconstrucción de carpeta asfáltica de las calles en la supermanzana 501, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28146.37	m2 (Carpeta asfáltica de 4 cms de espesor)	Cancelado	0%	0%
Rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2,180.00 6,094.72 941.99 5,832.00 218.00 3.00	ml (Guarniciones) m2 (Banquetas) m2 (Pavimentación con carpeta asfáltica) m2 (Ciclovía de carpeta asfáltica) Pza. (Luminarias para alumbrado público) Pza. (Paradero de autobuses equipamiento fijo)	Cancelado	0%	0%
Reconstrucción de carpeta asfáltica de las calles de la supermanzana 105, Balam, Thel, Naal, Keken, Buts, Sas. Hal. Kab, Pepem, Kusam, Tulix, Avispa (Xux) y avenida Venustiano Carranza de la Región 232 Etapa 2	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$10,318,618.69	\$10,318,618.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35,928.08 2.00 2.00	m2 (Reconstrucción de carpeta asfáltica) Pza. (Pozo de absorción) Pza. (Registro captador arenero y boca de pozo para drenaje pluvial)	Cancelado	0%	0%

Cuarto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: **OCTUBRE - DICIEMBRE 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 08 de diciembre de 2017														
Ejecutora: Municipio de José María Morelos														
Cancha de futbol en la cabecera municipal, en el municipio de José María Morelos, en el estado de Quintana Roo	JMM	José María Morelos	Municipio de José María Morelos	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,491,198.29	\$1,070,413.26	\$1,070,413.26	\$1,070,413.26	1,848.00	m2 (Cancha de futbol 7 de 56 x 33 m con pasto sintético)	ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH	20%	42%
										2.00				
										64.00				
									7.00	Pza. (Portería de 6 m x 2 m ancho con tubo metálico redondo de 4")				
											m2 (Módulo de gradas de concreto para aficionados de 16 m largo y 4 m ancho x 3 m a)			
											Pza. (Poste metálico circular de 7.5 m de altura con dos reflectores LED mod. Tango G2)			
Ejecutora: Municipio de Puerto Morelos														
Construcción y modernización de 5 calles en la súper manzana 01 del municipio de Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo	PM	Puerto Morelos	Municipio de Puerto Morelos	\$24,725,000.00	\$24,725,000.00	\$24,632,239.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7,351.01	m2 (Pavimentos)	CONSTRCTORA Y PROMOTORA GEMINIS S.A. de C.V.	0%	0%
										2,533.18	mI (Guarniciones)			
										8,290.17	m2 (Banquetas)			
Ejecutora: Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (SESA)														
Rehabilitación del área de tococirugía del Hospital General de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo	OPB	Chetumal	SESA	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,496,290.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.68	m2 (Quirófanos)	CIUDADES Y COMPLEJOS, S.A. DE C.V.	0%	0%
										44.85				
										46.87				
										26.06				
										31.04				
										26.06				
										41.59				
										17.72				
										31.18				
										61.02				
70.45														
										m2 (Área blanca)				
											m2 (Área gris)			
											m2 (Recuperación post parto)			
											m2 (Recuperación post cirugía)			
											m2 (Área de labor de parto)			
											m2 (Central de equipos y esterilización)			
											m2 (Sala de expulsión)			
											m2 (Sala de descanso médico)			
											m2 (Vestidores médicos)			
											m2 (Sanitarios)			