

Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión - Convenio firmado el 01 de diciembre de 2016														
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco														
Pavimentación de las calles Gonzalo López, Jorge Obispo, Mario Sosa, Benito Quezada y Bernardino Cuevas	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	6,788.00	M2 (Pavimentación con carpeta asfáltica de 3 cm)	Corporativo Real Cumbres, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Pavimentación de las calles Igualdad, Lucha, Fraternidad y La Unión de la colonia Fraternidad, las calles Humberto Vidal Mendoza, Víctor Puebla, Jorge Obispo Hernández, Humberto Gutiérrez Corona, Vitálico Silva López, Miguel Cruz José y Margarita Moran Veliz de la colonia Mártires Antorchistas	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	11,497.00	M2 (Pavimentación con carpeta asfáltica de 3 cm)	Pavimentos y Terracerías TURQUESA, S.A . de C.V.	100%	100%
Construcción de albergue Cultural (1a Etapa) en la colonia Maya Real, de la localidad de Chetumal	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	1,468.00	M2 (Construcción de albergue cultural (primera etapa))	Grupo NASH Ideas. S de R.L. de C.V.	100%	100%

La información presentada en el cuadro fue proporcionada por la Instancia Ejecutora de las obras.