

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados mediante Programas Regionales (PR) para el ejercicio fiscal 2016

Periodo: ENERO - MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Programas Regionales - Convenio firmado el 02 de diciembre de 2016														
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA)														
Construcción de red eléctrica en las colonias Fraternidad y col. Mártires Antorchistas de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco	Othón P. Blanco	Chetumal	SINTRA	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$2,188,061.49	\$2,188,061.49	\$2,188,061.49	1,400.00 1,400.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA V. FRATERNIDAD) ML (CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA V. MARTIRES)	EQUIPOS Y CONTROLES ELECTRICOS S.A DE C.V.	0%	27%