



**Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)**



ENTIDAD: QUINTANA ROO
EJERCICIO FISCAL: 2025
TRIMESTRE: SEGUNDO

FECHA DE REPORTE: 30/06/2025

NO.	FOLIO SIF AIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
						CON PLANEACIÓN VALIDADA	COMPROMETIDO	DEVENGADO						
TOTAL						\$114,962,344.20	\$7,870,083.80	\$7,870,083.80	\$0.00					
1	12112	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector del tramo comprendido de la Av. Isaac Medina entre C. Alcatraces y Av. Enrique Barocio Barros, de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	CAPA	\$4,474,558.36	4,473,088.18	4,473,088.18	0.00	CAPA-FISE-01-OP-25-IR	30 DE JUNIO DE 2025	PARALELO 83, S DE R.L. DE C.V.	05 DE DICIEMBRE DE 2025	0%
2	12135	Othón P. Blanco	Chetumal	Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada de 18 pulgadas de diámetro, hasta una profundidad de 50 metros, en el predio del tanque Aeropuerto, perteneciente al sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	CAPA	\$3,398,124.00	3,396,995.62	3,396,995.62	0.00	CAPA-FISE-02-OP-25-IR	30 DE JUNIO DE 2025	OBRAS Y MANTENIMIENTO SINTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	05 DE DICIEMBRE DE 2025	0%
3	36451	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos en las calles principales de José Siurob, And. Octaviano Solís, Pascual Coral Heredia y calle Gabriel R. Guevara Orihuela, de la colonia Santa María de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	CAPA	\$6,161,653.39	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
4	36534	Cozumel	Cozumel	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 sur (entre calle 20A Av. Sur y calle 25A Av. Sur), de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	CAPA	\$1,753,117.92	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
5	36563	Cozumel	Cozumel	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 Sur (Entre calle 10 Av. Sur y Calle 5A Av. Sur) y Calle 25A Av. Sur (Entre Av. Dr. Adolfo Rosado Salas y Calle 3 Sur) de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	CAPA	\$3,422,570.59	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
6	39452	Tulum	Tulum	Construcción de red de agua entubada de 14 pulgadas, del tanque de regulación de agua potable del polígono Aldea Tulum al Tanque Tumbenka, en la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo	CAPA	\$50,890,640.70	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
7	26994	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación y Construcción en Centro de Asistencia Social para las Infancias Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes, en Chetumal Quintana Roo (Segunda Etapa)	DIF	\$25,600,000.00	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
8	22955	Cozumel	Cozumel	Construcción de Barda perimetral en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 33, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel	IFEQROO	\$5,028,211.11	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
9	31694	Playa del Carmen	Playa del Carmen	Construcción de un aula en la Secundaria Técnica No. 41 María Luz Zapata Rejón, ubicada en la localidad de Playa del Carmen del municipio de Playa del Carmen	IFEQROO	\$1,855,642.35	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
10	37237	Playa del Carmen	Playa del Carmen	Construcción de un aula en la Primaria Gertrudis Bocanegra, ubicada en la localidad de Playa del Carmen del municipio de Playa del Carmen.	IFEQROO	\$1,678,293.51	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
11	37648	Cozumel	Cozumel	Construcción de un aula en la primaria Vello Vivas Valdez, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel	IFEQROO	\$3,243,592.46	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
12	38303	Cozumel	Cozumel	Construcción de un aula en la Secundaria Carlos Monsiváis, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel	IFEQROO	\$1,776,032.62	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
13	43660	Benito Juárez	Cancún	Construcción de un aula en la Primaria U. Nahil-Xooc, ubicada en la localidad de Cancún del municipio de Benito Juárez	IFEQROO	\$1,455,532.52	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
14	45566	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de Área administrativa y de uso común, Aulas y Sanitarios en la Primaria Belisario Domínguez, ubicada en la localidad de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco	IFEQROO	\$1,810,256.57	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	
15	12151	Othón P. Blanco	Raudales	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Raudales	SEBIEN	\$237,407.64	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO			0%	



Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

ENTIDAD: QUINTANA ROO
EJERCICIO FISCAL: 2025
TRIMESTRE: SEGUNDO

FECHA DE REPORTE: 30/06/2025

NO.	FOLIO SIF AIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
16	45689	Othón P. Blanco	Chetumal	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de pisos firmes, techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para baño en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco.	SEBIEN	\$2,176,710.46	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%