



Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

ENTIDAD: QUINTANA ROO

EJERCICIO FISCAL: 2025

TRIMESTRE: TERCERO

FECHA DE REPORTE: 30/09/2025

NO.	FOLIO SIF AIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	Monto Comprometido (Ahorros)	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
TOTAL					\$194,546,172.48	\$127,922,287.54	\$78,262,831.25	\$50,451,962.90	\$66,623,884.94					
Ejecutora: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado														
1	12112	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector del tramo comprendido de la Av. Isaac Medina entre C. Alcatraces y Av. Enrique Barocio Barros, de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	\$4,474,558.36	\$4,473,088.18	\$4,473,088.18	\$1,844,131.85	\$1,470.18	CAPA-FISE-01-OP-25-IR	30/06/2025	PARALELO 83, S DE R.L. DE C.V.	05/12/2025	63%
2	12135	Othón P. Blanco	Chetumal	Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada de 18 pulgadas de diámetro, hasta una profundidad de 50 metros, en el predio del tanque Aeropuerto, perteneciente al sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	\$3,398,124.00	\$3,396,995.62	\$3,396,995.62	\$1,019,098.69	\$1,128.38	CAPA-FISE-02-OP-25-IR	30/06/2025	OBRAS Y MANTENIMIENTO SINTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	05/12/2025	16%
3	36451	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos en las calles principales de José Siurob, And. Octaviano Solís, Pascual Coral Heredia y calle Gabriel R. Guevara Orihuela, de la colonia Santa María de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	\$6,161,653.39	\$6,099,999.00	\$6,099,999.00	\$1,829,999.70	\$61,654.39	CAPA-FISE-01-OP-24-LP	18/07/2025	A&S ARQUITECTONIC SOLUTIONS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	15/12/2025	47%
4	36534	Cozumel	Cozumel	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 sur (entre calle 20A Av. Sur y calle 25A Av. Sur), de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo	\$1,753,117.92	\$1,751,300.04	\$1,751,300.04	\$525,390.01	\$1,817.88	CAPA-FISE-03-OP-24-IR	31/07/2025	BOWERS & WILKS, S.A. DE C.V.	16/12/2025	12%
5	36563	Cozumel	Cozumel	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 Sur (Entre calle 10 Av. Sur y Calle 5A Av. Sur) y Calle 25A Av. Sur (Entre Av. Dr. Adolfo Rosado Salas y Calle 3 Sur) de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo	\$3,422,570.59	\$3,416,341.26	\$3,416,341.26	\$1,024,902.37	\$6,229.33	CAPA-FISE-04-OP-24-IR	31/07/2025	MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO , S.A. DE C.V.	16/12/2025	24%
6	39452	Tulum	Tulum	Construcción de red de agua entubada de 14 pulgadas, del tanque de regulación de agua potable del polígono Aldea Tulum al Tanque Tumbenka, en la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo	\$50,890,640.70	\$50,840,856.80	\$50,840,856.80	\$32,522,248.44	\$49,783.90	CAPA-FISE-02-OP-25-LP CAPA-FISE-03-OP-25-LP	31 /07 2025	INAPROPERTIES, S.A. DE C.V. INMOBICOMERCI AR, S.A. DE C.V.	11/12/2025	49%
7	88733	Othón P. Blanco	Chetumal	Construcción de cárcamo sanitario y rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector de los tramos comprendidos sobre andador oro y andador plata en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	\$8,601,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,601,163.00	FALLO 09 DE OCTUBRE DE 2025	NO HA SIDO CONTRATADO			0%
Ejecutora: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia														
1	26994	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación y Construcción en Centro de Asistencia Social para las Infancias Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes, en Chetumal Quintana Roo (Segunda Etapa)	\$25,600,000.00	\$25,595,348.73	\$7,678,604.62	\$7,678,604.62	\$4,651.27	FISE-DIF-OP-055/2025	24/07/2025	ONE CRL INOVEX S. DE R.L. DE C.V.	28/10/2025	15%
Ejecutora: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo														
1	70916	Playa del Carmen	Playa del Carmen	Construcción de un aula en la Secundaria Técnica No. 41 María Luz Zapata Rejón, ubicada en la localidad de Playa del Carmen del municipio de Playa del Carmen	\$1,855,642.35	\$1,854,934.59	\$0.00	\$556,480.37	\$707.76	ITE-IFEQROO-SIC-FISE-OB-063/2025	29/08/2025	SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS C&C S.A. DE C.V.	03/11/2025	30%
2	70933	Cozumel	Cozumel	Construcción de un aula en la Secundaria Carlos Monsiváis, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel	\$1,776,032.62	\$1,773,482.66	\$0.00	\$0.00	\$2,549.96	ITE-IFEQROO-RIPEI-FISE-OB-079/2025	24/09/2025	CONSTRUCCIONES RIPEI S. DE R.L DE C.V.	29/11/2025	0%
3	70961	Benito Juárez	Cancún	Construcción de un aula en la Primaria U, Nahil-Xooc, ubicada en la localidad de Cancún del municipio de Benito Juárez	\$1,455,532.52	\$1,454,243.30	\$0.00	\$436,272.99	\$1,289.22	LP-IFEQROO-CONCAL-FISE-OB-060/2025	25/08/2025	CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS VIALES S.A. DE C.V.	30/10/2025	30%
4	70982	Playa del Carmen	Playa del Carmen	Construcción de un aula en la Primaria Gertrudis Bocanegra, ubicada en la localidad de Playa del Carmen del municipio de Playa del Carmen.	\$1,678,293.51	\$1,678,014.05	\$0.00	\$0.00	\$279.46	ITE-IFEQROO-SAYKU-FISE-OB-080/2025	25/09/2025	SAYKU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30/11/2025	0%
5	80064	Cozumel	Cozumel	Construcción de un aula en la primaria Velio Vivas Valdez, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel	\$3,243,592.46	\$3,214,632.57	\$0.00	\$964,389.77	\$28,959.89	ITE-IFEQROO-CHEQROO-FISE-OB-062/2025	29/08/2025	CORPORATIVO EMPRESARIAL CHEQROO S. DE R.L. DE C.V.	03/11/2025	30%
6	80082	Cozumel	Cozumel	Construcción de Barda perimetral en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 33, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel	\$5,028,211.11	\$5,026,524.93	\$0.00	\$1,507,957.49	\$1,686.18	LP-IFEQROO-TYA-FISE-OB-059/2025	25/08/2025	T Y A DEL SURESTE S.A. DE C.V.	29/11/2025	30%
7	83214	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de Área administrativa y de uso común, Aulas y Sanitarios en la Primaria Belisario Domínguez, ubicada en la localidad de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco	\$1,810,256.57	\$1,808,288.67	\$605,645.73	\$542,486.60	\$1,967.90	LP-IFEQROO-RIOC-FISE-OB-061/2025	25/08/2025	RIOC S.A. DE C.V.	30/10/2025	48%
8	67748	Playa del Carmen	Puerto Aventuras	Construcción de Área administrativa y de uso común, un Aula, Barda Perimetral, Plaza cívica y Sanitarios en la Primaria de Nueva Creación en la localidad de Puerto Aventuras del municipio de Playa del Carmen	\$14,256,500.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,256,500.61	NO HA SIDO CONTRATADO				0%



Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

ENTIDAD: QUINTANA ROO

EJERCICIO FISCAL: 2025

TRIMESTRE: TERCERO

FECHA DE REPORTE: 30/09/2025

NO.	FOLIO SIF AIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACI3N VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	Monto Comprometido (Ahorros)	N3MERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSI3N	PORCENTAJE AVANCE F3SICO
9	67797	Playa del Carmen	Puerto Aventuras	Construcci3n de la Dotaci3n de servicios b3sicos en escuela: agua, electricidad y drenaje en la Primaria de Nueva Creaci3n en la localidad de Puerto Aventuras del municipio de Playa del Carmen	\$1,238,834.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238,834.53					0%
10	67816	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Construcci3n de Barda perimetral en el Preescolar Ki'mac'olal, ubicada en la localidad de Felipe Carrillo Puerto del municipio de Felipe Carrillo Puerto.	\$3,174,074.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174,074.73					0%
11	74769	Puerto Morelos	Puerto Morelos	Rehabilitaci3n de Aulas en la Secundaria T3cnica No. 7 Primero de Junio, ubicada en la localidad de Puerto Morelos del municipio de Puerto Morelos	\$4,748,616.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,748,616.25					0%
Ejecutora: Instituto Quintanarroense de la Juventud														
1	77043	Benito Ju3rez	Canc3n	Rehabilitaci3n del centro de desarrollo comunitario denominado Centro Territorio Joven, de la localidad Canc3n, municipio Benito Ju3rez	\$2,732,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,583.00					0%
Ejecutora: Secretar3a de Bienestar del Estado de Quintana Roo														
1	12151	Oth3n P. Blanco	Raudales	Equipamiento de Estufas Ecol3gicas en el municipio de Oth3n P. Blanco, localidad de Raudales.	\$237,407.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,407.64					0%
2	45689	Oth3n P. Blanco	Chetumal	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcci3n de pisos firmes, techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para ba3o en la localidad de Chetumal, municipio de Oth3n P. Blanco.	\$2,176,710.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,176,710.46					0%
3	62824	Oth3n P. Blanco	Revoluci3n	Equipamiento de Estufas Ecol3gicas en el municipio de Oth3n P. Blanco, localidad de Revoluci3n.	\$185,474.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,474.72					0%
4	62894	Oth3n P. Blanco	Sabidos	Equipamiento de Estufas Ecol3gicas en el Municipio de Oth3n P. Blanco, en la Localidad de Sabidos	\$504,491.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,491.24					0%
5	62968	Oth3n P. Blanco	Luis Echeverr3a 3lvarez	Equipamiento de Estufas Ecol3gicas en el municipio de Oth3n P. Blanco, localidad de Luis Echeverr3a 3lvarez.	\$882,859.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$882,859.67					0%
6	63226	Bacalar	Tierra Negra	Equipamiento de Estufas Ecol3gicas en el municipio de Bacalar, localidad de Tierra Negra.	\$437,720.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,720.34					0%
7	63228	L3zaro C3rdenas	El Pocito	Equipamiento de Estufas Ecol3gicas en el municipio de L3zaro C3rdenas, localidad de El Pocito	\$252,245.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,245.62					0%
8	67371	Oth3n P. Blanco	Sergio Butron Casas	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcci3n Piso Firme, Cuartos para Ba3o y Sanitario Biodigestor en la localidad de Sergio Butron Casas, municipio de Oth3n P. Blanco.	\$1,345,636.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,345,636.50					0%
9	67395	Oth3n P. Blanco	California	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcci3n de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos para Ba3o y Sanitario Biodigestor en la localidad de California, municipio de Oth3n P. Blanco.	\$274,801.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,801.50					0%
10	67447	Oth3n P. Blanco	Nuevo Cana3n	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcci3n de Pisos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Ba3o y Sanitario Biodigestor en la localidad de Nuevo Cana3n, municipio de Oth3n P. Blanco.	\$2,929,146.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,929,146.50					0%
11	67449	Oth3n P. Blanco	Nachi Cocom	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcci3n de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos Dormitorios, en la localidad de Nachi Cocom, municipio de Oth3n P. Blanco.	\$910,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,806.00					0%
12	67562	Oth3n P. Blanco	Jos3 Narciso Rovirosa	Equipamiento de Estufas Ecol3gicas en el municipio de Oth3n P. Blanco, localidad de Jos3 Narciso Rovirosa.	\$749,317.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,317.87					0%
13	69393	Bacalar	Dieciocho de Marzo	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcci3n de techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para ba3o y Sanitario Biodigestor en la localidad de Dieciocho de Marzo, municipio de Bacalar.	\$2,629,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629,707.00					0%
14	69397	Bacalar	El Progreso	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcci3n de techos firmes, cuartos dormitorios en la localidad El Progreso, municipio de Bacalar.	\$668,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,104.00					0%
15	69398	Bacalar	Francisco Villa	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcci3n de Pisos Firmes, Cuartos para Ba3o y Sanitario Biodigestor en la localidad de Francisco Villa, municipio de Bacalar.	\$774,986.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,986.50					0%
16	69404	Bacalar	Guadalupe Victoria	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcci3n de pisos firmes, techos firmes, cuartos para ba3o y Sanitario Biodigestor en la localidad de Guadalupe Victoria, municipio de Bacalar.	\$1,119,436.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119,436.50					0%
17	69410	Bacalar	Isidro Fabela	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcci3n de Techos Firmes y Cuartos Dormitorios en la localidad de Isidro Fabela, municipio de Bacalar.	\$296,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,776.00					0%
18	69469	Bacalar	Manuel 3vila Camacho	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcci3n piso firme, Techos Firmes, Cuartos para Ba3o y Sanitario Biodigestor en la localidad de Manuel 3vila Camacho, municipio de Bacalar.	\$1,470,098.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,098.50					0%



ENTIDAD: QUINTANA ROO
EJERCICIO FISCAL: 2025
TRIMESTRE: TERCERO

Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

FECHA DE REPORTE: 30/09/2025

NO.	FOLIO SIF AIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	Monto Comprometido (Ahorros)	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
19	69497	Bacalar	San Román	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de San Román, municipio de Bacalar	\$1,672,473.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,473.50		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
20	69546	Othón P. Blanco	Chetumal	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de Techos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Segunda Etapa	\$558,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,000.00		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
21	70135	Othón P. Blanco	Ucum	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Ucum.	\$482,234.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,234.27		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
22	82126	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Laguna Guerrero.	\$482,234.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,234.27		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
23	82133	Othón P. Blanco	La Unión	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de La Unión.	\$200,312.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,312.70		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
24	82376	Bacalar	El Cedralito	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Bacalar, localidad de El Cedralito.	\$400,625.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,625.40		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
25	83753	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Construcción de Cuartos Dormitorios en la localidad de Álvaro Obregón, Municipio de Othón P. Blanco.	\$895,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,000.00		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
26	83755	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Construcción de Cuartos para Baño en la localidad de Álvaro Obregón, Municipio de Othón P. Blanco.	\$311,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,000.00		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
27	83764	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Equipamiento y Conexión de Sanitario Biodigestor en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Othón P. Blanco.	\$69,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,991.00		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
28	83767	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Construcción de Pisos Firmes en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Othón P. Blanco.	\$17,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,320.00		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
29	83772	Othón P. Blanco	Cocoyol	Construcción de pisos firmes, techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Cocoyol, municipio de Othón P. Blanco.	\$921,403.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,403.50		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
30	83782	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	Construcción de Cuartos para Baño en la localidad de Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco.	\$311,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,000.00		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
31	83789	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	Equipamiento y Conexión de Sanitario Biodigestor en la localidad de Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco.	\$34,995.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,995.50		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
32	83903	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	Construcción de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Carlos A. Madrazo, municipio de Othón P. Blanco.	\$409,587.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,587.50		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
33	84183	Othón P. Blanco	San José de la Montaña	Construcción de Pisos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de San José de la Montaña, municipio de Othón P. Blanco.	\$1,597,468.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,468.50		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
34	84244	Othón P. Blanco	Tres Garantías	Construcción de Pisos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Tres Garantías, municipio de Othón P. Blanco.	\$1,889,919.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,889,919.20		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
35	84287	Othón P. Blanco	Tres Garantías	Construcción de Pisos Firmes, Cuartos Dormitorios y Cuartos para Baño en la localidad de Tres Garantías, municipio de Othón P. Blanco.	\$843,948.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,948.48		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
36	85805	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Construcción de Techos Firmes en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Othón P. Blanco.	\$270,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,776.00		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
37	86961	Othón P. Blanco	Francisco Villa	Construcción de Cuartos para Baño, Sanitario Biodigestor y Piso Firme en la localidad de Francisco Villa, municipio de Othón P. Blanco.	\$1,953,990.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953,990.36		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
38	88739	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	Construcción de Cuartos Dormitorios en la localidad de Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco.	\$537,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,000.00		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
Ejecutora: Secretaría de Obras Públicas														
1	77749	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación (primera etapa), en la colonia Plan de Ayala de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto.	\$12,568,897.59	\$12,566,903.69	\$0.00	\$0.00	\$1,993.90	FISE-OP-070/2025	26/09/2025	AJING, S. A. DE C. V.	09/12/2025	0%
2	78767	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación (primera etapa), en la colonia Leona Vicario de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto.	\$2,972,269.93	\$2,971,333.45	\$0.00	\$0.00	\$936.48	FISE-OP-071/2025	26/09/2025	T CAPITAL CORP, S. A. DE C. V.	09/12/2025	0%

NO.	FOLIO SIF AIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GASTO INDIRECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	Monto Comprometido (Ahorros)	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
TOTAL					\$882,252.00	\$325,080.00	\$88,656.00	\$29,550.00	\$882,252.00					
Ejecutora: Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo														
1	1896	Othón P. Blanco	Chetumal	Fortalecimiento del seguimiento, supervisión y recopilación de información y evidencia de los proyectos ejecutados en el rubro de mejoramiento de vivienda con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	\$557,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,172.00		NO HA SIDO CONTRATADO			0%
Ejecutora: Secretaría de Finanzas y Planeación														



ENTIDAD: QUINTANA ROO
EJERCICIO FISCAL: 2025
TRIMESTRE: TERCERO

Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

FECHA DE REPORTE: 30/09/2025

NO.	FOLIO SIF AIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	Monto Comprometido (Ahorros)	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
1	1874	Othón P. Blanco	Chetumal	Fortalecimiento en supervisión y seguimiento de obras y acciones financiadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	\$325,080.00	\$162,540.00	\$44,328.00	\$14,775.00	\$162,540.00	SEFIPLAN/DGA/DRMYSG/SSP/A D/07/2025	16/07/2025	JHONATAN EDUARDO COSGALLA LÓPEZ	31/12/2025	9%
						\$162,540.00	\$44,328.00	\$14,775.00	\$162,540.00	SEFIPLAN/DGA/DRMYSG/SSP/A D/08/2025	16/07/2025	MELISSA FABIOLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	31/12/2025	9%