



Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

ENTIDAD: QUINTANA ROO

EJERCICIO FISCAL: 2025

TRIMESTRE: CUARTO

FECHA DE REPORTE: 31/12/2025

NO.	FOLIO SIFAI	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
Total de Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)					\$193,344,078.63	\$193,344,078.63	\$193,344,078.63	\$147,671,386.98					
Ejecutora: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado													
1	12112	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector del tramo comprendido de la Av. Isaac Medina entre C. Alcatrazes y Av. Enrique Barocio Barros, de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	\$4,473,088.18	\$4,473,088.18	\$4,473,088.18	\$4,473,088.18	CAPA-FISE-01-OP-25-IR	30/06/2025	PARALELO 83, S DE R.L. DE C.V.	09/11/2025	100%
2	12135	Othón P. Blanco	Chetumal	Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada de 18 pulgadas de diámetro, hasta una profundidad de 50 metros, en el predio del tanque Aeropuerto, perteneciente al sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	\$3,396,995.62	\$3,396,995.62	\$3,396,995.62	\$3,396,995.62	CAPA-FISE-02-OP-25-IR	30/06/2025	OBRAS Y MANTENIMIENTO INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	19/12/2025	100%
3	36451	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos en las calles principales de José Siurob, And. Octaviano Solís, Pascual Coral Heredia y calle Gabriel R. Guevara Orihuela, de la colonia Santa María de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	\$6,099,999.00	\$6,099,999.00	\$6,099,999.00	\$6,099,999.00	CAPA-FISE-01-OP-24-LP	18/07/2025	A&S ARQUITECTONIC SOLUTIONS DE LA LAGUNA, S. DE C.V.	14/12/2025	100%
4	36534	Cozumel	Cozumel	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 sur (entre calle 20A Av. Sur y calle 25A Av. Sur), de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	\$1,751,300.04	\$1,751,300.04	\$1,751,300.04	\$1,751,300.04	CAPA-FISE-03-OP-24-IR	31/07/2025	BOWERS & WILKS, S.A. DE C.V.	11/12/2025	100%
5	36563	Cozumel	Cozumel	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de los colectores comprendidos de la calle 5 Sur (Entre calle 10 Av. Sur y Calle 5A Av. Sur) y Calle 25A Av. Sur (Entre Av. Dr. Adolfo Rosado Salas y Calle 3 Sur) de la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.	\$3,416,341.26	\$3,416,341.26	\$3,416,341.26	\$3,416,341.26	CAPA-FISE-04-OP-24-IR	31/07/2025	MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	11/12/2025	100%
6	39452	Tulum	Tulum	Construcción de red de agua entubada de 14 pulgadas, del tanque de regulación de agua potable del polígono Aldea Tulum al Tanque Tumbenka, en la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.	\$50,840,856.80	\$50,840,856.80	\$50,840,856.80	\$50,840,856.80	CAPA-FISE-02-OP-25-LP CAPA-FISE-03-OP-25-LP	31 /07 2025	INAPROPIETES, S.A. DE C.V. INMOBICOMERCIAR, S.A. DE C.V.	11/12/2025	100%
7	88733	Othón P. Blanco	Chetumal	Construcción de cárcamo sanitario y rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución del colector de los tramos comprendidos sobre andador oro y andador plata en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	\$8,590,059.49	\$8,590,059.49	\$8,590,059.49	\$8,590,059.49	CAPA-FISE-04-OP-25-LP	14/10/2025	OBRAS Y MANTENIMIENTO INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	29/12/2025	100%
Ejecutora: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia													
1	26994	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación y Construcción en Centro de Asistencia Social para las Infancias Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y Adolescentes, en Chetumal Quintana Roo (Segunda Etapa)	\$25,595,348.73	\$25,595,348.73	\$25,595,348.73	\$14,177,943.31	FISE-DIF-OP-055/2025	20/08/2025	ONE CRL INOVEX S. DE R.L. DE C.V.	29/12/2025	100%
Ejecutora: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo													
1	67748	Playa del Carmen	Puerto Aventuras	Construcción de Área administrativa y de uso común, un Aula, Barda Perimetral, Plaza cívica y Sanitarios en la Primaria de Nueva Creación en la localidad de Puerto Aventuras del municipio de Playa del Carmen	\$14,245,076.98	\$14,245,076.98	\$14,245,076.98	\$4,273,523.09	LP-IFEQROO-PH-FISE-OB-089/2025	2/10/2025	PROYECTOS E INGENIERIA CIVIL PH, S.A. DE C.V.	15/12/2025	100%
2	67797	Playa del Carmen	Puerto Aventuras	Construcción de la Dotación de servicios básicos en escuela: agua, electricidad y drenaje en la Primaria de Nueva Creación en la localidad de Puerto Aventuras del municipio de Playa del Carmen	\$1,238,054.74	\$1,238,054.74	\$1,238,054.74	\$1,174,342.54	ITE-IFEQROO-COHENS-FISE-OB-090/2025	2/10/2025	COHENS PROYECTOS ELECTRICOS, S.C. DE P. DE B. Y.S. DE R.L.	15/12/2025	100%
3	67816	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Construcción de Barda perimetral en el Preescolar K'ímac'olal, ubicada en la localidad de Felipe Carrillo Puerto del municipio de Felipe Carrillo Puerto.	\$3,173,161.22	\$3,173,161.22	\$3,173,161.22	\$3,173,161.22	ITE-IFEQROO-ACEROS-FISE-OB-085/2025	01/10/2025	ACEROS J.V. S.A. DE C.V.	15/12/2025	100%
4	70916	Playa del Carmen	Playa del Carmen	Construcción de un aula en la Secundaria Técnica No. 41 María Luz Zapata Rejón, ubicada en la localidad de Playa del Carmen del municipio de Playa del Carmen	\$1,854,934.59	\$1,854,934.59	\$1,854,934.59	\$1,854,934.59	ITE-IFEQROO-SIC-FISE-OB-063/2025	29/08/2025	SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS C&C S.A. DE C.V.	03/11/2025	100%
5	70933	Cozumel	Cozumel	Construcción de un aula en la Secundaria Carlos Monsiváis, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel	\$1,773,482.66	\$1,773,482.66	\$1,773,482.66	\$1,773,482.66	ITE-IFEQROO-RIPEI-FISE-OB-079/2025	24/09/2025	CONSTRUCCIONES RIPEI S. DE R.L. DE C.V.	29/11/2025	100%



Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

ENTIDAD: QUINTANA ROO

EJERCICIO FISCAL: 2025

TRIMESTRE: CUARTO

FECHA DE REPORTE: 31/12/2025

NO.	FOLIO SIFAI	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
6	70961	Benito Juárez	Cancún	Construcción de un aula en la Primaria U, Nahil-Xooc, ubicada en la localidad de Cancún del municipio de Benito Juárez	\$1,454,243.30	\$1,454,243.30	\$1,454,243.30	\$1,454,243.30	LP-IFEQROO-CONCAL-FISE-OB-060/2025	25/08/2025	CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS VIALES S.A. DE C.V.	30/10/2025	100%
7	70982	Playa del Carmen	Playa del Carmen	Construcción de un aula en la Primaria Gertrudis Bocanegra, ubicada en la localidad de Playa del Carmen del municipio de Playa del Carmen	\$1,678,014.05	\$1,678,014.05	\$1,678,014.05	\$1,678,014.05	ITE-IFEQROO-SAYKU-FISE-OB-080/2025	25/09/2025	SAYKU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30/11/2025	100%
8	74769	Puerto Morelos	Puerto Morelos	Rehabilitación de Aulas en la Secundaria Técnica No. 7 Primero de Junio, ubicada en la localidad de Puerto Morelos del municipio de Puerto Morelos	\$4,746,289.09	\$4,746,289.09	\$4,746,289.09	\$4,469,748.80	ITE-IFEQROO-GEA-FISE-OB-095/2025	23/10/2025	GEA CONSTRUCCIONES EXACTAS, S.A. DE C.V.	15/12/2025	100%
9	80064	Cozumel	Cozumel	Construcción de un aula en la primaria Velio Vivas Valdez, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel	\$3,214,632.57	\$3,214,632.57	\$3,214,632.57	\$3,214,632.57	ITE-IFEQROO-CHEQROO-FISE-OB-062/2025	29/08/2025	CORPORATIVO EMPRESARIAL CHEQROO S. DE RL DE CV	03/11/2025	100%
10	80082	Cozumel	Cozumel	Construcción de Borda perimetral en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 33, ubicada en la localidad de Cozumel del municipio de Cozumel	\$5,026,524.93	\$5,026,524.93	\$5,026,524.93	\$5,026,524.93	LP-IFEQROO-TYA-FISE-OB-059/2025	25/08/2025	TYA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	29/11/2025	100%
11	83214	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de Área administrativa y de uso común, Aulas y Sanitarios en la Primaria Belisario Domínguez, ubicada en la localidad de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco	\$1,808,288.67	\$1,808,288.67	\$1,808,288.67	\$1,808,288.67	LP-IFEQROO-RIOC-FISE-OB-061/2025	25/08/2025	RIOC S.A. DE C.V.	30/10/2011	100%
Ejecutora: Instituto Quintanarroense de la Juventud													
1	77043	Benito Juárez	Cancún	Rehabilitación del centro de desarrollo comunitario denominado Centro Territorio Joven, de la localidad Cancún, municipio Benito Juárez	\$2,729,888.98	\$2,729,888.98	\$2,729,888.98	\$1,849,344.38	FISE-IQJ-OP-072/2025	26/09/2025	PEDRO ISAIAS PECH ARANDA	03/10/2025 AL 11/12/25	100%
Ejecutora: Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo													
1	12151	Othón P. Blanco	Raudales	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Raudales.	\$235,823.36	\$235,823.36	\$235,823.36	\$235,823.36	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V.	31/12/2025	100%
2	45689	Othón P. Blanco	Chetumal	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de pisos firmes, techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para baño en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco.	\$2,171,388.68	\$2,171,388.68	\$2,171,388.68	\$1,301,615.05	LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V.	19/12/2025	100%
3	62824	Othón P. Blanco	Revolución	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Revolución.	\$184,237.00	\$184,237.00	\$184,237.00	\$184,237.00	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V.	31/12/2025	100%
4	62894	Othón P. Blanco	Sabidos	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el Municipio de Othón P. Blanco, en la Localidad de Sabidos	\$501,124.64	\$501,124.64	\$501,124.64	\$501,124.64	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V.	31/12/2025	100%
5	62968	Othón P. Blanco	Luis Echeverría Álvarez	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Luis Echeverría Álvarez.	\$876,968.12	\$876,968.12	\$876,968.12	\$530,602.56	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V.	31/12/2025	100%
6	63226	Bacalar	Tierra Negra	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Bacalar, localidad de Tierra Negra.	\$434,799.32	\$434,799.32	\$434,799.32	\$0.00	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V.	31/12/2025	100%



Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

ENTIDAD: QUINTANA ROO

EJERCICIO FISCAL: 2025

TRIMESTRE: CUARTO

FECHA DE REPORTE: 31/12/2025

NO.	FOLIO SIFAI	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
7	63228	Lázaro Cárdenas	El Pocito	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Lázaro Cárdenas, localidad de El Pocito	\$250,562.32	\$250,562.32	\$250,562.32	\$0.00	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V.	31/12/2025	100%
8	67371	Othón P. Blanco	Sergio Butron Casas	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción Piso Firme, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Sergio Butron Casas, municipio de Othón P. Blanco.	\$1,341,181.72	\$1,341,181.72	\$1,341,181.72	\$804,582.54	LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V.	19/12/2025	100%
9	67395	Othón P. Blanco	California	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de California, municipio de Othón P. Blanco.	\$274,318.96	\$274,318.96	\$274,318.96	\$165,478.13	LPE-SEBIEN-SIS-FISE03-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V.	19/12/2025	100%
10	67447	Othón P. Blanco	Nuevo Canaán	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Nuevo Canaán, municipio de Othón P. Blanco.	\$2,914,601.65	\$2,914,601.65	\$2,914,601.65	\$1,746,009.34	LPE-SEBIEN-SIS-FISE03-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V.	19/12/2025	100%
11	67449	Othón P. Blanco	Nachi Cocom	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos Dormitorios, en la localidad de Nachi Cocom, municipio de Othón P. Blanco.	\$905,098.66	\$905,098.66	\$905,098.66	\$542,764.79	LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V.	19/12/2025	100%
12	67562	Othón P. Blanco	José Narciso Rovirosa	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de José Narciso Rovirosa.	\$744,317.48	\$744,317.48	\$744,317.48	\$744,317.48	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE C.V.	31/12/2025	100%
13	69393	Bacalar	Dieciocho de Marzo	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Dieciocho de Marzo, municipio de Bacalar.	\$2,612,639.32	\$2,612,639.32	\$2,612,639.32	\$1,567,392.94	LPE-SEBIEN-SIS-FISE05-2025	11/11/2025	MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VILLANUEVA	19/12/2025	100%
14	69397	Bacalar	El Progreso	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de techos firmes, cuartos dormitorios en la localidad El Progreso, municipio de Bacalar.	\$666,027.02	\$666,027.02	\$666,027.02	\$398,386.20	LPE-SEBIEN-SIS-FISE06-2025	11/11/2025	MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VILLANUEVA	19/12/2025	100%
15	69398	Bacalar	Francisco Villa	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Francisco Villa, municipio de Bacalar.	\$772,760.27	\$772,760.27	\$772,760.27	\$463,624.44	LPE-SEBIEN-SIS-FISE05-2025	11/11/2025	MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VILLANUEVA	19/12/2025	100%
16	69404	Bacalar	Guadalupe Victoria	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de pisos firmes, techos firmes, cuartos para baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Guadalupe Victoria, municipio de Bacalar.	\$1,107,338.94	\$1,107,338.94	\$1,107,338.94	\$664,367.22	LPE-SEBIEN-SIS-FISE06-2025	11/11/2025	MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VILLANUEVA	19/12/2025	100%
17	69410	Bacalar	Isidro Fabela	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Techos Firmes y Cuartos Dormitorios en la localidad de Isidro Fabela, municipio de Bacalar	\$291,608.80	\$291,608.80	\$291,608.80	\$171,019.41	LPE-SEBIEN-SIS-FISE05-2025	11/11/2025	MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VILLANUEVA	19/12/2025	100%
18	69469	Bacalar	Manuel Ávila Camacho	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción piso firme, Techos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Manuel Ávila Camacho, municipio de Bacalar	\$1,460,800.99	\$1,460,800.99	\$1,460,800.99	\$875,966.20	LPE-SEBIEN-SIS-FISE06-2025	11/11/2025	MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VILLANUEVA	19/12/2025	100%
19	69497	Bacalar	San Román	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la Construcción de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de San Román, municipio de Bacalar	\$1,659,906.94	\$1,659,906.94	\$1,659,906.94	\$993,714.98	LPE-SEBIEN-SIS-FISE05-2025	11/11/2025	MARIA GRACIA DE JESUS SANTIN VILLANUEVA	19/12/2025	100%
20	69546	Othón P. Blanco	Chetumal	Mejoramiento en la calidad y espacio de la vivienda habitada, con la construcción de Techos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. Segunda Etapa	\$556,015.14	\$556,015.14	\$556,015.14	\$332,802.88	LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V.	19/12/2025	100%



Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

ENTIDAD: QUINTANA ROO

EJERCICIO FISCAL: 2025

TRIMESTRE: CUARTO

FECHA DE REPORTE: 31/12/2025

NO.	FOLIO SIFAI	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
21	70135	Othón P. Blanco	Ucum	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Ucum.	\$479,016.20	\$479,016.20	\$479,016.20	\$0.00	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE CV	31/12/2025	100%
22	82126	Othón P. Blanco	Laguna Guerrero	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de Laguna Guerrero.	\$479,016.20	\$479,016.20	\$479,016.20	\$0.00	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE CV	31/12/2025	100%
23	82133	Othón P. Blanco	La Unión	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Othón P. Blanco, localidad de La Unión.	\$198,975.96	\$198,975.96	\$198,975.96	\$198,975.96	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE CV	31/12/2025	100%
24	82376	Bacalar	El Cedralito	Equipamiento de Estufas Ecológicas en el municipio de Bacalar, localidad de El Cedralito.	\$397,951.92	\$397,951.92	\$397,951.92	\$0.00	SDB-DA-LPN9-2025	12/11/2025	OPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES PARA TODOS S.A. DE CV	31/12/2025	100%
25	83753	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Construcción de Cuartos Dormitorios en la localidad de Álvaro Obregón, Municipio de Othón P. Blanco.	\$893,372.27	\$893,372.27	\$893,372.27	\$608,970.13	LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
26	83755	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Construcción de Cuartos para Baño en la localidad de Álvaro Obregón, Municipio de Othón P. Blanco.	\$310,889.04	\$310,889.04	\$310,889.04	\$207,356.53	LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
27	83764	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Equipamiento y Conexión de Sanitario Biodigestor en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Othón P. Blanco.	\$68,771.61	\$68,771.61	\$68,771.61	\$5,487.21	LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
28	83767	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Construcción de Pisos Firmes en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Othón P. Blanco.	\$16,800.01	\$16,800.01	\$16,800.01	\$0.00	LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
29	83772	Othón P. Blanco	Cocoyol	Construcción de pisos firmes, techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Cocoyol, municipio de Othón P. Blanco.	\$916,762.75	\$916,762.75	\$916,762.75	\$549,343.28	LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
30	83782	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	Construcción de Cuartos para Baño en la localidad de Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco.	\$309,937.88	\$309,937.88	\$309,937.88	\$185,943.91	LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
31	83789	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	Equipamiento y Conexión de Sanitario Biodigestor en la localidad de Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco.	\$34,940.65	\$34,940.65	\$34,940.65	\$0.00	LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
32	83903	Othón P. Blanco	Carlos A. Madrazo	Construcción de Pisos Firmes, Techos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Carlos A. Madrazo, municipio de Othón P. Blanco.	\$402,837.17	\$402,837.17	\$402,837.17	\$241,074.56	LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
33	84183	Othón P. Blanco	San José de la Montaña	Construcción de Pisos Firmes, Cuartos Dormitorios, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de San José de la Montaña, municipio de Othón P. Blanco.	\$1,592,652.39	\$1,592,652.39	\$1,592,652.39	\$952,181.47	LPE-SEBIEN-SIS-FISE04-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
34	84244	Othón P. Blanco	Tres Garantías	Construcción de Pisos Firmes, Cuartos para Baño y Sanitario Biodigestor en la localidad de Tres Garantías, municipio de Othón P. Blanco.	\$1,882,030.64	\$1,882,030.64	\$1,882,030.64	\$1,129,715.37	LPE-SEBIEN-SIS-FISE04-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
35	85805	Othón P. Blanco	Álvaro Obregón	Construcción de Techos Firmes en la localidad de Álvaro Obregón, municipio de Othón P. Blanco.	\$269,718.05	\$269,718.05	\$269,718.05	\$111,696.28	LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
36	86961	Othón P. Blanco	Francisco Villa	Construcción de Cuartos para Baño, Sanitario Biodigestor y Piso Firme en la localidad de Francisco Villa, municipio de Othón P. Blanco.	\$1,947,505.73	\$1,947,505.73	\$1,947,505.73	\$1,155,694.90	LPE-SEBIEN-SIS-FISE01-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%
37	88739	Othón P. Blanco	Juan Sarabia	Construcción de Cuartos Dormitorios en la localidad de Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco.	\$536,562.79	\$536,562.79	\$536,562.79	\$339,962.36	LPE-SEBIEN-SIS-FISE02-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE CV	19/12/2025	100%



Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

ENTIDAD: QUINTANA ROO

EJERCICIO FISCAL: 2025

TRIMESTRE: CUARTO

FECHA DE REPORTE: 31/12/2025

NO.	FOLIO SIFAI	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
Ejecutora: Secretaría de Obras Públicas													
1	77749	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación (primera etapa), en la colonia Plan de Ayala de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto.	\$12,566,903.69	\$12,566,903.69	\$12,566,903.69	\$3,432,021.40	FISE-OP-070/2025	26/09/2025	AJING, S. A. DE C. V.	09/12/2025	100%
2	78767	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación (primera etapa), en la colonia Leona Vicario de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto.	\$2,971,333.45	\$2,971,333.45	\$2,971,333.45	\$1,832,309.96	FISE-OP-071/2025	26/09/2025	T CAPITAL CORP, S. A. DE C. V.	09/12/2025	100%

NO.	FOLIO SIFAIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
Total de Gastos Indirectos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)					\$614,769.00	\$614,769.00	\$614,769.00	\$243,321.00					
Ejecutora: Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo													
1	1896	Othón P. Blanco	Chetumal	Fortalecimiento del seguimiento, supervisión y recopilación de información y evidencia de los proyectos ejecutados en el rubro de mejoramiento de vivienda con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	\$371,448.00	\$371,448.00	\$371,448.00	\$0.00	SDB-DA-SIS-AD-001-2025 SDB-DA-SIS-AD-002-2025	01/12/2025	LUIS ANGEL CHAVES ESPADAS JAVIER ALEJANDRO MENDOZA OVANDO	31/12/2025	100%
Ejecutora: Secretaría de Finanzas y Planeación													
1	1874	Othón P. Blanco	Chetumal	Fortalecimiento en supervisión y seguimiento de obras y acciones financiadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	\$243,321.00	\$243,321.00	\$243,321.00	\$243,321.00	SEFIPLAN/DGA/DRMSG/SSP/AD/07/2025 SEFIPLAN/DGA/DRMSG/SSP/AD/08/2025	16/07/2025	JHONATAN EDUARDO COSGALLA LÓPEZ MELISSA FABIOLA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	31/12/2025	100%

NO.	FOLIO SIFAI	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
Total de Rendimientos Financieros del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)					\$837,200.29	\$837,200.29	\$837,200.29	\$501,396.53					
Ejecutora: Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo													
1	84287	Othón P. Blanco	Tres Garantías	Construcción de Pisos Firmes, Cuartos Dormitorios y Cuartos para Baño en la localidad de Tres Garantías, municipio de Othón p. Blanco.	\$837,200.29	\$837,200.29	\$837,200.29	\$501,396.53	LPE-SEBIEN-SIS-FISE04-2025	11/11/2025	CONSTRUCTORA BALBEK S.A DE C.V.	19/12/2025	100%