



Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

ENTIDAD: QUINTANA ROO
EJERCICIO FISCAL: 2026
TRIMESTRE: SEGUNDO

FECHA DE REPORTE: 30/06/2026

NO.	FOLIO SIF AIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
TOTAL					\$126,110,977.66	\$52,984,872.02	\$26,361,122.49	\$1,123,864.92					
Ejecutora: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)													
1	149030	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de 201.00 metros de tubería de PVC para alcantarillado de 16 pulgadas de diámetro, del colector del tramo comprendido en la calle Chable, entre la avenida Chetumal y media cuadra antes de la calle El Naranjal, en la colonia Solidaridad, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	\$3,757,510.89	3,757,510.89	3,746,216.42	1,123,864.92	CAPA-FISE-01-OP-26-IR	19/06/2026	CONSTRUCTORA MOGU Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	03/11/2026	0%
2	151321	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario (vacío y gravedad) del sector centro de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. (Segunda etapa de dos: Rehabilitación línea N.- 4 del sector "A" Primera fase de dos).	\$4,668,987.59	4,668,987.59	4,666,939.91	0.00	CAPA-FISE-03-OP-26-IR	29/06/2026	MAR & SILI VONCÁN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	14/12/2026	0%
3	151324	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Rehabilitación y sectorización de la red de agua entubada fracción 2 del sector 2, fracción 1 del sector 4 (Quinta etapa) de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	\$15,893,430.41	15,893,430.41	15,887,134.30	0.00	CAPA-FISE-01-OP-26-LP	29/06/2026	CONSTRUCTIVA CHAEBIL KIA, S.A. DE C.V.	29/12/2026	0%
4	151347	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa, en los tramos and. Bronce entre and. Hierro y and. Oro, and. Zinc entre and. Aluminio y and. Bronce y and. Aluminio entre and. Hierro y and. Zinc de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Tercera etapa.	\$2,061,695.00	2,061,695.00	2,060,831.87	0.00	CAPA-FISE-02-OP-26-IR	24/06/2026	OBRAS Y MANTENIMIENTO S INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	24/09/2026	0%
5	149044	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores en el fraccionamiento FOVISSSTE IV etapa de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	\$3,308,406.00	3,308,406.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%
6	149210	Tulum	Tulum	Construcción de emisor de 10 pulgadas de diámetro del cárcamo sanitario "Villas Tulum" con interconexión al emisor existente en el cruce de calle Faisán y Av. Selva, hacia el cárcamo sanitario "Palmas" del sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Tulum, municipio de Tulum, Quintana Roo.	\$7,781,530.74	7,781,530.74	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%
7	151023	Othón P. Blanco	Chetumal	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, mediante la sustitución de diversos colectores de las colonias Emancipación, Payo Obispo II, Solidaridad, Centro y Militar de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	\$6,102,634.26	6,102,634.26	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%
8	169604	Othón P. Blanco	Cacao	Ampliación y rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cacao, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo (segunda etapa de dos).	\$7,070,755.13	7,070,755.13	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%
9	171134	Othón P. Blanco	Chetumal	Construcción y equipamiento de un pozo profundo de agua entubada en el predio del tanque de agua potable Las Américas de la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	\$2,339,922.00	2,339,922.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%
Ejecutora: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO)													
1	151558	Benito Juárez	Cancún	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva en la escuela Primaria General Agustín Melgar, en la localidad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez.	\$ 4,053,149.45	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%
2	152491	Othón P. Blanco	Chetumal	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva, en la escuela Primaria General José Guadalupe Valencia, en la localidad de Chetumal, en el municipio de Othón P. Blanco.	\$ 4,206,817.74	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%
3	153805	Benito Juárez	Cancún	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva, en la escuela Primaria General Narciso Mendoza, en la localidad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez.	\$ 3,965,302.88	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%
4	153806	Benito Juárez	Alfredo V. Bonfil	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva, en la escuela Primaria General Octavio Paz, en la localidad de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Benito Juárez.	\$ 3,886,020.93	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%



Informe Trimestral de Avances de Proyectos
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

ENTIDAD: QUINTANA ROO
EJERCICIO FISCAL: 2026
TRIMESTRE: SEGUNDO

FECHA DE REPORTE: 30/06/2026

NO.	FOLIO SIF AIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
5	153858	Benito Juárez	Cancún	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva, en la escuela Primaria General Otilio Montaña, en la localidad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez.	\$ 4,103,744.64	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%
6	153863	Cozumel	Cozumel	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y rehabilitación de cancha deportiva, en la escuela Preescolar Pablo Neruda, en la localidad de Cozumel, en el municipio de Cozumel.	\$ 1,547,427.69	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%
7	154753	Cozumel	Cozumel	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y rehabilitación de cancha deportiva, en la escuela Primaria General María Jesús Santana Paredes, en la localidad de Cozumel, en el municipio de Cozumel.	\$ 3,305,880.09	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%
8	156839	Benito Juárez	Cancún	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y rehabilitación de cancha deportiva, en la escuela Primaria General Guadalupe Victoria, en la localidad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez.	\$ 4,130,974.75	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%
9	156926	Playa del Carmen	Playa del Carmen	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y rehabilitación de cancha deportiva, en la escuela Preescolar Alfonso García Robles, en la localidad de Playa del Carmen, en el municipio de Playa del Carmen.	\$ 2,056,352.36	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%
10	159462	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y cancha deportiva, en la escuela Preescolar Juan Bautista Xool Huitzil, en la localidad de Chunhuhub, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.	\$ 1,820,147.36	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%
11	168815	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Construcción de techado en áreas de uso múltiple y rehabilitación de cancha deportiva, en la escuela Preescolar Emiliano Zapata, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.	\$ 1,541,882.68	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%

Ejecutora: Secretaría de Bienestar del Estado de Quintana Roo (SEBIEN)

1	148995	José María Morelos	Dziuche	Construcción de Cuartos dormitorios, cuartos para baños y equipamiento de sanitarios con biodigestores en la localidad de Dziuche, municipio de José María Morelos.	\$ 6,342,121.26	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%
2	165722	Bacalar	Maya Balam	Construcción de Cuartos dormitorios, cuartos para baños con saneamiento a través de biodigestores en la localidad de Maya Balam, municipio de Bacalar.	\$ 6,575,336.09	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%
3	173282	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Construcción de Cuartos dormitorios, cuartos para baños con saneamiento a través de biodigestores en la localidad de Chunhuhub, municipio de Felipe Carrillo Puerto.	\$ 11,186,489.23	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%
4	173283	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Construcción de Cuartos dormitorios y cuartos para baños con saneamiento a través de biodigestores en la localidad de Tepich, municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$ 14,404,458.49	0.00	0.00	0.00				EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO	0%

NO.	FOLIO SIF AIS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO CON PLANEACIÓN VALIDADA	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO PAGADO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE CONCLUSIÓN	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO
TOTAL					\$1,294,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
Ejecutora: Secretaría de Finanzas y Planeación													
1	8228	Othón P. Blanco	Chetumal	Arrendamiento de vehículo para la verificación y seguimiento de obras y acciones sociales básicas del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.	\$1,294,560.00	0.00	0.00	0.00	EL PROYECTO NO HA SIDO CONTRATADO				0%