

Informe Trimestral de conclusión de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2018

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
<b>FFI (A) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 02 de marzo de 2018</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Felipe Carrillo Puerto (M-FCP)</b>														
Cancha de futbol en la comunidad de Noh-Bec	F.C.P.	Noh-Bec	M-FCP	\$800,000.00	\$800,000.00	\$797,170.50	\$797,170.50	\$797,170.50	\$797,170.50	360.00 282.04 4.00	M2 (Rehabilitación de Cancha de futbol) M2 (Aplicación de pintura vinílica(en gradadas)) PZA (Suministro e instalación de luminaria tipo ahorradora de 15 watts)	ASESUR, S.C.	100%	100%
Parques en comunidades de Felipe Carrillo Puerto	F.C.P.	Andrés Quintana Roo, Laguna Kaná, Felipe Carrillo Puerto	M-FCP	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,798,282.13	\$2,798,282.13	\$2,798,282.13	\$2,798,282.13	384.00 20.00 12.00 16.00	M2 (Piso firme de concreto (4 parques de 96 m2 c/u)) PZA (Mobiliario fijo ((4) basurero de acero de 130 lts, (16) banca prefabricada para exteriores)) PZA (Área de juegos (juegos infantiles sube y baja (4), columpio doble (4) y cabaña con resbaladilla (4)) PZA (Instalación eléctrica (lámparas tipo punta de poste)	ASESUR, S.C.	100%	100%
Domo en la comunidad de Betania	F.C.P.	Betania	M-FCP	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,995,260.08	\$1,995,260.08	\$1,995,260.08	\$1,995,260.08	8.00 711.47	PZA (Luminaria industrial de 400 watts) M2 (Construcción de domo a base de lámina galvanizada)	ASESUR, S.C.	100%	100%
Campos deportivos de usos múltiples	F.C.P.	Tuzic, Yoactun, San Luis	M-FCP	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$2,799,591.20	\$2,799,591.20	\$2,799,591.20	\$2,799,591.20	1,854.72 12.00 1,854.72 12.00	M2 (Piso de concreto de 10 cm de espesor) PZA (Equipamiento fijo:(tableros de basquetball y portería de futbol)) M2 (Pintura para piso de cancha) PZA (Luminaria para alumbrado de 400 watts)	ASESUR, S.C.	100%	100%
<b>Ejecutora: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ)</b>														
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Romero Molina en Chetumal	O.P.B.	Chetumal	COJUDEQ	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$994,377.14	\$994,377.14	\$994,377.14	\$994,377.14	4.00 9.00 16.00 120.00 450.00 493.40 921.00	PZA (Cancelería (Puertas)) PZA (Equipamiento deportivo fijo (Ring de box, peras y costales)) PZA (Luminarias industriales. (Instalación eléctrica)) ML (Estructuras (Protecciones en cabeceras de porterías)) M2 (Acabados (Impermeabilización)) M2 (Construcción de fachada de acceso principal de gimnasio) M2 (Acabados (Pintura))	JOSE LUIS GOMEZ CARRILLO	100%	100%

Informe Trimestral de conclusión de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2018

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
<b>FFI (A) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 02 de marzo de 2018</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de José María Morelos (M-JMM)</b>														
Construcción de domo deportivo en la localidad de Bulukax	J.M.M.	Bulukax	M-JMM	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,995,711.01	\$1,995,711.01	\$1,995,711.01	\$1,995,711.01	515.90 6.00 480.00	M2 (Domo con cubierta de estructura metálica y lámina galvanizada) PZA (Luminaria suspendida con foco aditivo metálico de 400 W) M2 (Pintura de piso y líneas de Juego)	SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S. A. DE .C V. / LIC. OLIVIA PONCE VALDEZ	100%	100%
Construcción de campo de futbol rápido	J.M.M.	Dziuché	M-JMM	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,396,864.18	\$1,396,864.18	\$1,396,864.18	\$1,396,864.18	580.00 48.00 580.00 4.00	M2 (Campo de Futbol Rápido (incluye porterías tipo nicho)) M2 (Módulo de Gradas de 12m x 4m de concreto (1 pieza)) M2 (Pasto Sintético en campo de Futbol Rápido) PZA (Poste circular de 7.5 m con cruceta (incluye dos reflectores LED de 120 w))	ROLANDO ISAAC TUC CAUICH/ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH	100%	100%
Construcción de domo deportivo en la localidad de La Esperanza	J.M.M.	La Esperanza	M-JMM	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,995,711.01	\$1,995,711.01	\$1,995,711.01	\$1,995,711.01	515.90 6.00 480.00	M2 (Domo con cubierta de estructura metálica y lámina galvanizada) PZA (Luminaria suspendida con foco aditivo metálico de 400 W) M2 (Pintura de piso y líneas de Juego)	SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S. A. DE .C V. / LIC. OLIVIA PONCE VALDEZ	100%	100%