

Segundo Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ABRIL - JUNIO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Bacalar</b>														
Construcción de domo deportivo en la escuela secundaria Vicente Guerrero de la Ciudad de Bacalar	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$2,325,986.08	\$2,300,400.24	-	-	-	-	640.00 640.00 38.40 10.00	m2 (Cancha de usos múltiples) m2 (Cubierta metálica de domo deportivo) m2 (Gradas de concreto) Pza. (Alumbrado)	-	0%	0%
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Isla Mujeres</b>														
Construcción de Plataforma para cancha de usos Múltiples en el parque "La Loma"	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,870,000.00	\$1,849,430.00	\$1,835,163.59	-	-	-	875.00 2.00 8.00	m2 (Construcción de cancha) pza (Estructura de acero para portería y poste de basquetbol incluye tablero y arillo) Pza. (Luminarias)	CAORBA, S.A. DE C.V.	25%	0%
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Lázaro Cárdenas</b>														
Rehabilitación de cancha de fútbol rápido y construcción de domo	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$3,000,000.00	\$2,967,000.00	-	-	-	-	746.10 1,290.00	m2 (Rehabilitación de cancha de fútbol rápido con pasto sintético) m2 (Construcción de techumbre (Estructura metálica con lámina galvanizada para domo))	-	0%	0%
Rehabilitación de cancha de usos múltiples con domo	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$2,500,000.00	\$2,472,500.00	-	-	-	-	746.10 1,289.99	m2 (Rehabilitación de cancha de usos múltiples) m2 (Construcción estructura metálica con cubierta de lámina galvanizada en forma)	-	0%	0%
Construcción de edificio de Seguridad Pública y tránsito municipal	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$6,000,000.00	\$5,934,000.00	-	-	-	-	357.00 418.00 500.00 500.00	m2 (Construcción de edificio de Seguridad Pública) m1 (Obra exterior (guarnición de concreto de 15x30 de base de 50 cm de altura) m2 (Estacionamiento vehicular) m2 (Jardinería (pasto en rollo tipo San Agustín))	-	0%	0%
Pavimentación de calles en Kantunilkin	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$1,000,000.00	\$989,000.00	-	-	-	-	825.00	m2(Pavimentación con concreto asfáltico 5 cm espesor)	-	0%	0%
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco</b>														
Rehabilitación de camino Calderitas-Laguna Guerrero	OPB	Calderitas/Laguna Guerrero	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	-	-	-	-	5,109.34 457.00	m2(Repavimentación: carpeta asfáltica en caliente a un espesor promedio de 3 cms) m2(Bacheo: Carpeta asfáltica en caliente de 3 a 5 cms de espesor promedio compacto)	-	0%	0%
<b>Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)</b>														
Pavimentación en la colonia Yucatán en Calderitas, Municipio de Othón P. Blanco	OPB	Calderitas	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	\$1,436,031.13	-	-	-	5,643.37	m2(Pavimentación con concreto asfáltico 3 cm espesor)	Karla Nallely Gonzalez Cadeñanez	0%	0%
Pavimentación en las colonias Nuevo Progreso, Antorchistas y Lázaro Cárdenas, Municipio de Othón P. Blanco	OPB	Chetumal	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,655,968.62	-	-	-	16,870.63	m2(Pavimentación con concreto asfáltico 3 cm espesor)	URBAMEX, S.A. DE C.V.	0%	0%
Domo en la escuela primaria "Niños Héroes de Chapultepec", Municipio de Othón P. Blanco	OPB	Chetumal	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	\$1,394,164.39	-	-	-	726.00 10.00	m2(Construcción de domo de lámina galvanizada) pza. (Reflectores de 400 W)	Omar de la Cruz Valdez	0%	0%
<b>Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ)</b>														
Rehabilitación y equipamiento de la Unidad Deportiva Romero Molina	OPB	Chetumal	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ)	\$4,700,000.00	\$4,648,300.00	\$4,263,842.30	\$1,279,152.69	\$1,279,152.69	\$1,279,152.69	1,461.75 24.00	m2(Rehabilitación de la Unidad Deportiva Romero Molina) pza (Equipamiento Fijo de la Unidad Deportiva)	Instalaciones Eléctricas del Caribe, S. de R.L. de C.V.	0%	30%

Segundo Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ABRIL - JUNIO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Solidaridad</b>														
Construcción de 2 domos en diversos puntos del Municipio de Solidaridad	SOL	Playa del Carmen/Puerto Aventuras	Municipio de Solidaridad	\$7,000,000.00	\$6,923,000.00	-	-	-	-	1,685.04	m2(Estructura de cubierta de lámina (2 domos))	-	0%	0%
										18.00	pza(Iluminación en cubierta de cancha (2 domos))			
										1,236.48	m2(pintura en cancha (2 domos))			
Construcción de guarniciones y banquetas en los tramos de la Av. Chemuyil entre Av. CTM y Calle Agua y Av. Cecilio Chi (Tecnológico) y calle Isla Antillas, en Playa del Carmen	SOL	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$3,223,958.55	\$3,188,495.00	-	-	-	-	678.06	m1(Construcción de guarnición recta)	-	0%	0%
										66.48	m1(Construcción de guarnición curva)			
										14.00	pza(construcción de rampa para personas de capacidades diferentes(63.17m2))			
										2,829.10	m2(banquetas)			
										744.54	m1(pintura)			
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Bacalar</b>														
Construcciones de guarniciones y banquetas Av. 9 de calle 14 a calle 24 en el municipio de Bacalar	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$1,674,013.92	\$1,655,599.77	-	-	-	-	1,036.80	m1(Guarniciones)	-	0%	0%
										1,559.00	m2 (Banquetas)			
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Benito Juárez</b>														
Construcción de alumbrado público, remodelación de área de baños, andador y agua potable, instalación de red de agua purificada para el parque urbano Kabah en Cancún Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$9,000,000.00	\$8,901,000.00	-	-	-	-	131.70	m2(Remodelación de área de baños)	-	0%	0%
										9,625.00	m2(Reconstrucción de andador de terracería para trote)			
										10.00	pza(Equipamiento para andador)			
										8.00	pza(Bebedores públicos)			
										128.00	pza(Base, poste circular a 6 m)			
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Felipe Carrillo Puerto</b>														
Reencarpamiento de calles en la localidad de Noh-Bec	FCP	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	-	-	-	-	6,000.00	m2(Reencarpamiento de concreto asfáltico de 3 cms de espesor)	-	0%	0%
Construcción de domo con pozos de absorción para desagüe Chunhubub	FCP	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	-	-	-	-	386.33	m2(Estructura con cubierta metálica)	-	0%	0%
										8.00	pza(lámparas de 400 watts)			
										2.00	pza(pozos de absorción)			
										8.00	pza(columna 0.4x0.4x4.5 mts)			
Rehabilitación de campo de fútbol, drenaje y cercado con malla Chunhubub	FCP	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$800,000.00	\$791,200.00	-	-	-	-	2,943.54	m2(nivelación del campo de fútbol)	-	0%	0%
										2.00	pza(Construcción de pozos para desagüe del campo)			
										215.00	m1(malla ciclónica en estructura metálica de 2m)			

**Segundo Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2017**

Periodo: **ABRIL - JUNIO 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Isla Mujeres</b>														
Construcción de plataforma para cancha de usos Múltiples en la colonia "El Moro"	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,870,000.00	\$1,849,430.00	-	-	-	-	875.00 2.00 8.00	m2(Construcción de cancha) pza(Estructura de acero para portería y poste de basquetbol) pza(luminarias)	-	0%	0%
Construcción de calle en la colonia San Román	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,581,660.00	\$1,564,261.74	-	-	-	-	3,000.00	m2(Pavimentación asfáltica)	-	0%	0%
Construcción de calle en la colonia Nazareno	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,547,917.92	\$1,530,890.82	-	-	-	-	2,936.00	m2(Pavimentación asfáltica)	-	0%	0%
Bacheo en calles y avenidas del municipio de Isla Mujeres	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	-	-	-	-	4,148.00	m2(Bacheo de calles y avenidas)	-	0%	0%
Construcción de parque infantil en la Colonia "La Victoria"	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,965,579.52	\$1,943,958.15	-	-	-	-	900.00 100.00 11.00 1.00	m2(construcción de parque) ml(construcción de andadores) pza(conjunto solar) pza(juego múltiple de 3 piezas)	-	0%	0%
Construcción de calle en la colonia San Antonio	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,687,104.00	\$1,668,545.86	-	-	-	-	3,200.00	m2(Pavimentación asfáltica)	-	0%	0%
Construcción de calle en zona urbana Ejido Isla Mujeres	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,138,795.20	\$1,126,268.45	-	-	-	-	2,160.00	m2(Pavimentación asfáltica)	-	0%	0%
Construcción de calles en la zona urbana de Rancho Viejo, Isla Mujeres	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,838,943.36	\$1,818,714.98	-	-	-	-	3,488.00	m2(Pavimentación asfáltica)	-	0%	0%
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Solidaridad</b>														
Pavimentación de la Av. Chemuyil entre Av. CTM y calle Agua y Av. Cecilio Chi (Tecnológico) y calle Islas Antillas, en Playa del Carmen	SOL	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$7,452,444.23	\$7,370,467.35	-	-	-	-	4,073.59 3,030.88 5,459.50 3,605.76	m2(carpeta asfáltica) ml(señalización horizontal) m2(carpeta asfáltica) ml(señalización horizontal)	-	0%	0%
Construcción de guarniciones en camellones centrales en los tramos de la Av. Chemuyil entre Av. CTM y calle Agua y Av. Cecilio Chi(Tecnológico) y calle Islas Antillas, Playa del Carmen	SOL	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$1,323,597.22	\$1,309,037.65	-	-	-	-	1,191.17	ml(Construcción de guarnición en camellón central)	-	0%	0%