

Tercer Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero	
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017															
Ejecutora: Municipio de Bacalar															
"CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO"	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$2,300,400.24	\$2,300,400.24	\$2,286,996.26	\$686,098.88	\$686,098.88	\$686,098.88	640 640 38.40 10	(M2) CANCHA (M2) CUBIERTA (M2) GRADAS PZA ALUMBRADO	FERNANDO GUILLERMO CARRILLO NAVARRETE	20%	30%	
Ejecutora: Municipio de Isla Mujeres															
Construcción de Plataforma para cancha de usos Múltiples en el parque "La Loma"	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,870,000.00	\$1,849,430.00	\$1,849,430.00	\$1,849,430.00	\$1,849,430.00	\$1,849,430.00	875.00 2.00 8.00	m2 (Construcción de cancha) pza (Estructura de acero para porteria y poste de basquetbol incluye tablero y arillo) Pza. (Luminarias)	CAORBA, S.A. DE C.V.	100%	100%	
Ejecutora: Municipio de Lázaro Cárdenas															
Rehabilitación de cancha de futbol rápido y construcción de domo	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$3,000,000.00	\$2,967,000.00	\$2,945,725.35	\$883,717.60	\$883,717.60	\$883,717.60	746.10 1,290.00	m2 (Rehabilitación de cancha de futbol rápido con pasto sintético) m2 (Construcción de techumbre (Estructura metálica con lámina galvanizada para domo))	SIGMA CONSTRUCTORA RESIDENCIAL SA DE CV	30%	30%	
Rehabilitación de cancha de usos múltiples con domo	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$2,500,000.00	\$2,472,500.00	\$2,437,660.92	\$731,298.28	\$731,298.28	\$731,298.28	746.10 1,289.99	m2 (Rehabilitación de cancha de usos múltiples) m2 (Construcción estructura metálica con cubierta de lámina galvanizada en forma)	BYC OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	30%	30%	
Construcción de edificio de Seguridad Pública y tránsito municipal	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$6,000,000.00	\$5,934,000.00	\$5,874,263.38	\$2,817,670.27	\$2,817,670.27	\$2,817,670.27	357.00 418.00 500.00 500.00	m2 (Construcción de edificio de Seguridad Pública) ml (Obra exterior (guarnición de concreto de 15x30 de base de 50 cm de altura) m2 (Estacionamiento vehicular) m2 (Jardinería (pasto en rollo tipo GrassMaster))	SURTIMOS CALIDAD SA DE CV	48%	48%	
Pavimentación de calles en Kantunilkin	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$1,000,000.00	\$989,000.00	\$989,000.00	\$892,179.35	\$892,179.35	\$892,179.35	825.00	m2(Pavimentación con concreto asfáltico 5 cm espesor)	LOGISTICA PENINSULAR SURESTE S DE RL DE CV	89%	89%	
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco															
Rehabilitación de camino Calderitas-Laguna Guerrero	OPB	Calderitas/Laguna Guerrero	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	\$1,961,590.59	\$588,477.18	\$588,477.18	\$588,477.18	5,109.34 457.00	m2(Repavimentación: carpeta asfáltica en caliente a un espesor promedio de 3 cms) m2(Bacheo: Carpeta asfáltica en caliente de 3 a 5 cms de espesor promedio compacto)	JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ	100%	29.75%	
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo(SINTRA)															
Pavimentación en la colonia Yucatán en Calderitas, Municipio de Othón P. Blanco	OPB	Calderitas	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	\$1,448,381.00	\$1,160,546.27	\$1,160,546.27	\$1,160,546.27	5,643.37	m2(Pavimentación con concreto asfáltico 3 cm espesor)	KARLA NAYELLI GONZALEZ CADEÑANEZ	90%	78.23%	
Pavimentación en las colonias Nuevo Progreso, Antorchistas y Lázaro Cárdenas, Municipio de Othón P. Blanco	OPB	Chetumal	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,696,051.00	\$1,416,831.78	\$1,416,831.78	\$1,416,831.78	16,870.63	m2(Pavimentación con concreto asfáltico 3 cm espesor)	GRUPO URBAMEX	56%	28.65%	

Tercer Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017														
Domo en la escuela primaria "Niños Héroes de Chapultepec", Municipio de Othón P. Blanco	OPB	Chetumal	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	\$1,406,166.49	\$858,715.11	\$858,715.11	\$858,715.11	726.00 10.00	m2(Construcción de domo de lámina galvanizada) pza. (Reflectores de 400 W)	OMAR DE LA CRUZ VALDEZ	98%	57.88%
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ)														
Rehabilitación y equipamiento de la Unidad Deportiva Romero Molina	OPB	Chetumal	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ)	\$4,700,000.00	\$4,648,300.00	\$4,263,842.30	\$4,263,842.30	\$4,263,842.30	\$4,263,842.30	1,461.75 24.00	m2(Rehabilitación de la Unidad Deportiva Romero Molina) pza (Equipamiento Fijo de la Unidad Deportiva)	Instalaciones Eléctricas del Caribe, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Ejecutora: Municipio de Solidaridad														
Construcción de 2 domos en diversos puntos del Municipio de Solidaridad	SOL	Playa del Carmen/Puerto Aventuras	Municipio de Solidaridad	\$7,000,000.00	\$6,923,000.00	\$6,798,768.28	\$2,039,630.48	\$2,039,630.48	\$2,039,630.48	1,685.04 18.00 1,236.48	m2(Estructura de cubierta de lámina (2 domos)) pza(Iluminación en cubierta de cancha (2 domos)) m2(pintura en cancha (2 domos))	C. Fernando Guillermo Carrillo Navarrete	20%	29.46%
Construcción de guarniciones y banquetas en los tramos de la Av. Chemuyil entre Av. CTM y Calle Agua y Av. Cecilio Chi (Tecnológico) y calle Isla Antillas, en Playa del Carmen	SOL	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$3,223,958.55	\$3,188,495.00	\$2,331,218.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	678.06 66.48 14.00 2,829.10	m1(Construcción de guarnición recta) m1(Construcción de guarnición curva) pza(construcción de rampa para personas de capacidades diferentes(63.17m2)) m2(banquetas)	Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V.	0%	0.00%
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017														
Ejecutora: Municipio de Bacalar														
"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA 9 DE CALLE 14 A CALLE 24"	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$1,655,599.76	\$1,655,599.76	\$1,648,943.93	\$1,648,943.93	\$1,648,943.93	\$1,648,943.93	1,559.00 1,036.00	M2 (BANQUETA) ML (GUARNICIONES)	RIFLO CONSTRUCCIONES. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
Ejecutora: Municipio de Benito Juárez														
Construcción de alumbrado público, remodelación de área de baños, andador y agua potable, instalación de red de agua purificada para el parque urbano Kabah en Canción Quintana	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$9,000,000.00	\$8,901,000.00	-	-	-	-	131.70 9,625.00	m2(Remodelación de área de baños) m2(Reconstrucción de andador de terracería para trote) pza(Equipamiento para andador)	-	0%	0%
Ejecutora: Municipio de Felipe Carrillo Puerto														
Reencarpetamiento de calles en la localidad de Noh-Bec	FCP	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	\$1,976,163.05	\$592,848.92	\$592,848.92	\$592,848.92	6,000.00	m2(Reencarpetamiento de concreto asfáltico de 3 cms de espesor)	-	10%	30%
Construcción de domo con pozos de absorción para desagüe Chunhuhub	FCP	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	\$1,482,710.79	\$444,813.24	\$444,813.24	\$444,813.24	386.33 8.00 2.00	m2(Estructura con cubierta metálica) pza(lámparas de 400 watts) pza(pozos de absorción) pza(columna 0.4x0.4x4.5 mts)	-	5%	30%
Rehabilitación de campo de fútbol, drenaje y cercado con malla Chunhuhub	FCP	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$800,000.00	\$791,200.00	\$790,447.07	\$237,134.13	\$237,134.13	\$237,134.13	2,943.54 2.00	m2(nivelación del campo de fútbol) pza(Construcción de pozos para desagüe del campo) m1(malla ciclónica en estructura)	-	27%	30%
Ejecutora: Municipio de Isla Mujeres														
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COLONIA EL NAZARENO	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,547,917.92	\$1,530,890.82	\$1,509,754.38	\$853,363.52	\$853,363.52	\$853,363.52	2936	M2(PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA)	GRUPO PETREO CARADE S.A. DE C.V.	60.00	57.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN ZONA URBANA DE RANCHO VIEJO, ISLA MUJERES	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,838,943.36	\$1,818,714.98	\$1,817,399.91	\$501,955.22	\$501,955.22	\$501,955.22	3488	M2(PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA)	HMG LOMAS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	30.00	28.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,138,795.20	\$1,126,268.45	\$1,110,720.02	\$627,816.19	\$627,816.19	\$627,816.19	2160	M2(PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA)	GRUPO PETREO CARADE S.A. DE C.V.	60.00	57.00

Tercer Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: JULIO - SEPTIEMBRE 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017														
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COLONIA SAN ROMÁN	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,581,660.00	\$1,564,261.74	\$1,562,797.60	\$855,104.49	\$855,104.49	\$855,104.49	3000	M2(PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA)	HMG LOMAS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	60.00	55.00
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COLONIA SAN ANTONIO	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,687,104.00	\$1,668,545.86	\$1,649,666.45	\$494,899.93	\$494,899.93	\$494,899.93	3200	M2(PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA)	GRUPO PETREO CARADE S.A. DE C.V.	30.00	30.00
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COLONIA "LA VICTORIA"	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,965,579.52	\$1,943,958.15	\$1,932,166.57	\$686,400.72	\$686,400.72	\$686,400.72	900.00 100.00 11.00 1.00	M2 (CONSTRUCCION DE PARQUE) ML (CONSTRUCCION DE ANDADORES) PZA (CONJUNTO SOLAR)	CONSTRUCCIÓN ALCAVA, S.A. DE C.V.	40.00	36.00
BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$1,098,599.61	\$727,173.35	\$727,173.35	4148	M2(BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS)	MUNDO CONSTRUCTOR MOCTEZUMA	70.00	49.00
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA "EL MORRO"	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,870,000.00	\$1,849,430.00	\$1,837,929.29	\$578,360.34	\$578,360.34	\$578,360.34	875.00 2.00	M2(CONSTRUCCION DE CANCHA) PZA (ESTRUCTURA DE ACERO PARA PORTERÍA Y POSTE DE BASQUETBOL)	CAORBA, S. DE R.L. DE C.V.	35.00	31.00
Ejecutora: Municipio de Solidaridad														
Pavimentación de la Av. Chemuyil entre Av. CTM y calle Agua y Av. Cecilio Chi (Tecnológico) y calle Islas Antillas, en Playa del Carmen	SOL	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$7,452,444.23	\$7,370,467.35	\$6,206,221.73	\$1,861,866.51	\$1,861,866.51	\$1,861,866.51	4,073.59 3,030.88 5,459.50 3,605.76	m2(carpetas asfáltica) ml(señalización horizontal) m2(carpetas asfáltica) ml(señalización horizontal)	Maharba Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.	35%	25.26%
Construcción de guarniciones en camellones centrales en los tramos de la Av. Chemuyil entre Av. CTM y calle Agua y Av. Cecilio Chi(Tecnológico) y calle Islas Antillas, Playa del	SOL	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$1,323,597.22	\$1,309,037.65	\$1,016,473.72	\$304,942.12	\$304,942.12	\$304,942.12	1,191.17	ml(Construcción de guarnición en camellón central)	Yolko Edificaciones, S.A. de C.V.	0%	23.30%