

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: Enero - Marzo 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero	
<b>Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017</b>															
<b>Ejecutora: Municipio de Bacalar</b>															
"CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO"	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$2,300,400.24	\$2,300,400.24	\$2,286,996.26	\$2,286,996.26	\$2,286,996.26	\$2,286,996.26	640 640 38.40 10	(M2) CANCHA (M2) CUBIERTA (M2) GRADAS PZA ALUMBRADO	FERNANDO GUILLERMO CARRILLO NAVARRETE	100%	100%	
<b>Ejecutora: Municipio de Isla Mujeres</b>															
Construcción de Plataforma para cancha de usos Múltiples en el parque "La Loma"	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,870,000.00	\$1,849,430.00	\$1,849,430.00	\$1,849,430.00	\$1,849,430.00	\$1,849,430.00	875.00 2.00 8.00	m2 (Construcción de cancha) pza (Estructura de acero para portería y poste de basquetbol incluye tablero y arillo ) Pza (Luminarias)	CAORBA, S.A. DE C.V.	100%	100%	
<b>Ejecutora: Municipio de Lázaro Cárdenas</b>															
Rehabilitación de cancha de futbol rápido y construcción de domo	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$3,000,000.00	\$2,967,000.00	\$2,945,725.35	\$2,945,725.35	\$2,945,725.35	\$2,945,725.35	746.10 1,290.00	m2 (Rehabilitación de cancha de futbol rápido con pasto sintético) m2 (Construcción de techumbre (Estructura metálica con lámina galvanizada para domo ) )	SIGMA CONSTRUCTORA RESIDENCIAL SA DE CV	100%	100%	
Rehabilitación de cancha de usos múltiples con domo	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$2,500,000.00	\$2,472,500.00	\$ 2,437,660.92	\$ 2,437,660.92	\$ 2,437,660.92	\$ 2,437,660.92	746.10 1,289.99	m2 (Rehabilitación de cancha de usos múltiples) m2 (Construcción estructura metálica con cubierta de lámina galvanizada en forma )	BYC OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV	100%	100%	
Construcción de edificio de Seguridad Pública y tránsito municipal	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$6,000,000.00	\$5,934,000.00	\$5,874,263.38	\$5,874,263.38	\$5,874,263.38	\$5,874,263.38	357.00 418.00 500.00 500.00	m2 (Construcción de edificio de Seguridad Pública) ml (Obra exterior (guarnición de concreto de 15x30 de base de 50 cm de altura) m2 (Estacionamiento vehicular) m2 (Jardinería (pasto en rollo tipo Grass Artificial))	SURTIMOS CALIDAD SA DE CV	100%	100%	
Pavimentación de calles en Kantunilkin	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$1,000,000.00	\$989,000.00	\$989,000.00	\$989,000.00	\$989,000.00	\$989,000.00	825.00	m2(Pavimentación con concreto asfáltico 5 cm espesor)	LOGISTICA PENINSULAR SURESTE S DE RL DE CV	100%	100%	
<b>Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco</b>															
Rehabilitación de camino Calderitas-Laguna Guerrero	OPB	Calderitas/Laguna Guerrero	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	\$1,961,590.59	\$1,961,590.59	\$1,961,590.59	\$1,961,590.59	5,109.34 457.00	m2(Repavimentación: carpeta asfáltica en caliente a un espesor promedio de 3 cms) m2(Bacheo: Carpeta asfáltica en caliente de 3 a 5 cms de espesor promedio compacto)	JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ	100%	100%	
<b>Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo(SINTRA)</b>															
Pavimentación en la colonia Yucatán en Calderitas, Municipio de Othón P. Blanco	OPB	Calderitas	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	\$1,444,619.37	\$1,444,619.37	\$1,444,619.37	\$1,444,619.37	5,643.37	m2(Pavimentación con concreto asfáltico 3 cm espesor)		100%	100%	
Pavimentación en las colonias Nuevo Progreso, Antorchistas y Lázaro Cárdenas, Municipio de Othón P. Blanco	OPB	Chetumal	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$3,605,925.88	\$3,585,884.69	\$3,585,884.69	\$3,585,884.69	16,870.63	m2(Pavimentación con concreto asfáltico 3 cm espesor)		99.44%	100%	
Domo en la escuela primaria "Niños Héroes de Chapultepec", Municipio de Othón P. Blanco	OPB	Chetumal	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	\$1,406,166.49	\$1,406,164.39	\$1,406,164.39	\$1,406,164.39	726.00 10.00	m2(Construcción de domo de lámina galvanizada) pza. (Reflectores de 400 W)		100%	100%	
<b>Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ)</b>															

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: Enero - Marzo 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero	
<b>Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017</b>															
Rehabilitación y equipamiento de la Unidad Deportiva Romero Molina	OPB	Chetumal	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEF)	\$4,700,000.00	\$4,648,300.00	\$4,263,842.30	\$4,263,842.30	\$4,263,842.30	\$4,263,842.30	1,461.75	m2(Rehabilitación de la Unidad Deportiva Romero Molina)	Instalaciones Eléctricas del Caribe, S. de R.L. de C.V.	100%	100%	
<b>Ejecutora: Municipio de Solidaridad</b>															
Construcción de 2 domos en diversos puntos del Municipio de Solidaridad	SOL	Playa del Carmen/Puerto Aventuras	Municipio de Solidaridad	\$7,000,000.00	\$6,923,000.00	\$6,798,768.28	\$6,798,768.28	\$6,798,768.28	\$6,798,768.28	1,685.04	m2(Estructura de cubierta de lámina (2 domos))	C. Fernando Guillermo Carrillo Navarrete	100%	98.20%	
Construcción de guarniciones y banquetas en los tramos de la Av. Chemuyil entre Av. CTM y Calle Agua y Av. Cecilio Chi (Tecnológico) y calle Isla Antillas, en Playa del Carmen	SOL	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$3,223,958.55	\$3,188,495.00	\$2,331,218.24	\$2,331,218.24	\$2,331,218.24	\$2,331,218.24	18.00	pza(Iluminación en cubierta de cancha (2 domos))				
										1,236.48	m2(pintura en cancha (2 domos))				
										678.06	ml(Construcción de guarnición recta)				
										66.48	ml(Construcción de guarnición curva)				
										14.00	pza(construcción de rampa para personas de capacidades diferentes(63.17m2))	Ingeniería y Diseño Especializado de la Riviera, S.A. de C.V.	100%	73.11%	
										2,829.10	m2(banquetas)				
<b>Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017</b>															
<b>Ejecutora: Municipio de Bacalar</b>															
"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA 9 DE CALLE 14 A CALLE 24"	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$1,655,599.76	\$1,655,599.76	\$1,648,943.93	\$1,648,943.93	\$1,648,943.93	\$1,648,943.93	1,559.00	M2 (BANQUETA)	RIFLO CONSTRUCCIONES. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	
										1,036.00	ML (GUARNICIONES)				
<b>Ejecutora: Municipio de Benito Juárez</b>															
Construcción de alumbrado público, remodelación de área de baños, andador y agua potable, instalación de red de agua purificada para el parque urbano Kabah en Cancún Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$9,000,000.00	\$8,901,000.00	\$8,779,060.12	\$2,633,718.03	\$2,633,718.03	\$2,633,718.03	131.70	m2(Remodelación de área de baños)	Desarrolladora y Arrendadora Tierra Maya, S.A. de C.V.	29.59%	29.59%	
										9,625.00	m2(Reconstrucción de andador de terracería para trote)				
										10.00	pza(Equipamiento para andador)				
										8.00	pza(Bebedores públicos)				
										128.00	pza(Base, poste circular a 6 m)				
<b>Ejecutora: Municipio de Felipe Carrillo Puerto</b>															
Reencarpetamiento de calles en la localidad de Noh-Bec	FCP	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	\$1,976,163.05	\$1,976,163.05	\$1,976,163.05	\$1,976,163.05	6,000.00	m2(Reencarpetamiento de concreto asfáltico de 3 cms de espesor)	ASUSUR S.A. DE C.V.	100%	100.00%	
Construcción de domo con pozos de absorción para desagüe Chunhuhub	FCP	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	\$1,482,710.79	\$1,482,710.79	\$1,482,710.79	\$1,482,710.79	386.33	m2(Estructura con cubierta metálica)	ASUSUR S.A. DE C.V.	100%	100.00%	
										8.00	pza(lámparas de 400 watts)				
										2.00	pza(pozos de absorción)				
											pza(columna 0.4x0.4x4.5 mts)				
Rehabilitación de campo de fútbol, drenaje y cercado con malla Chunhuhub	FCP	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$800,000.00	\$791,200.00	\$790,447.07	\$790,447.07	\$790,447.07	\$790,447.07	2,943.54	m2(nivelación del campo de fútbol)	ASUSUR S.A. DE C.V.	100%	100.00%	
										2.00	pza(Construcción de pozos para desagüe del campo)				
											ml(malla ciclónica en estructura)				
<b>Ejecutora: Municipio de Isla Mujeres</b>															
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COLONIA EL NAZARENO	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,547,917.92	\$1,530,890.82	\$1,509,754.38	\$1,509,754.38	\$1,509,754.38	\$1,509,754.38	2936	M2(PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA)	GRUPO PETREO CARADE S.A. DE C.V.	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN ZONA URBANA DE RANCHO VIEJO, ISLA MUJERES	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,838,943.36	\$1,818,714.98	\$1,817,399.91	\$1,817,399.91	\$1,817,399.91	\$1,817,399.91	3488	M2(PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA)	HMG LOMAS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,138,795.20	\$1,126,268.45	\$1,110,720.02	\$1,110,720.02	\$1,110,720.02	\$1,110,720.02	2160	M2(PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA)	GRUPO PETREO CARADE S.A. DE C.V.	100%	100%	

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: Enero - Marzo 2018

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
<b>Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017</b>														
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COLONIA SAN ROMÁN	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,581,660.00	\$1,564,261.74	\$1,562,797.60	\$1,562,797.60	\$1,562,797.60	\$1,562,797.60	3000	M2(PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA)	HMG LOMAS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COLONIA SAN ANTONIO	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,687,104.00	\$1,668,545.86	\$1,649,666.45	\$1,649,666.45	\$1,649,666.45	\$1,649,666.45	3200	M2(PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA)	GRUPO PETREO CARADE S.A. DE C.V.	100%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COLONIA "LA VICTORIA"	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,965,579.52	\$1,943,958.15	\$1,932,166.57	\$1,932,166.57	\$1,932,166.57	\$1,932,166.57	900.00 100.00 11.00 1.00	M2 (CONSTRUCCION DE PARQUE) ML (CONSTRUCCION DE ANDADORES) PZA (CONJUNTO SOLAR)	CONSTRUCCIÓN ALCAVA, S.A. DE C.V.	100%	100%
BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,500,000.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	\$1,483,500.00	4148	M2(BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS)	MUNDO CONSTRUCTOR MOCTEZUMA	100%	100%
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA "EL MORRO"	IM	ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES	MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	\$1,870,000.00	\$1,849,430.00	\$1,837,929.29	\$1,837,929.29	\$1,837,929.29	\$1,837,929.29	875.00 2.00	M2(CONSTRUCCION DE CANCHA) PZA (ESTRUCTURA DE ACERO PARA PORTERÍA Y POSTE DE BASQUETBOL)	CAORBA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
<b>Ejecutora: Municipio de Solidaridad</b>														
Pavimentación de la Av. Chemuyil entre Av. CTM y calle Agua y Av. Cecilio Chi (Tecnológico) y calle Islas Antillas, en Playa del Carmen	SOL	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$7,452,444.23	\$7,370,467.35	\$6,206,221.73	\$6,206,221.73	\$6,206,221.73	\$6,206,221.73	4,073.59 3,030.88 5,459.50 3,605.76	m2(carpeta asfáltica) ml(señalización horizontal) m2(carpeta asfáltica) ml(señalización horizontal)	Maharba Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.	100%	84.20%
Construcción de guarniciones en camellones centrales en los tramos de la Av. Chemuyil entre Av. CTM y calle Agua y Av. Cecilio Chi(Tecnológico) y calle Islas Antillas, Playa del Carmen	SOL	Playa del Carmen	Municipio de Solidaridad	\$1,323,597.22	\$1,309,037.65	\$1,016,473.72	\$1,016,473.72	\$1,016,473.72	\$1,016,473.72	1,191.17	ml(Construcción de guarnición en camellón central)	Volko Edificaciones, S.A. de C.V.	100%	77.65%
<b>Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 06 de noviembre de 2017</b>														
<b>Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco</b>														
Rehabilitación de la Unidad Deportiva (campo de béisbol y campo de fútbol soccer) en la localidad de Calderitas	OPB	Calderitas	Municipio de Othón P. Blanco	2000000	1978000	1977100.53	1977100.53	1977100.53	1977100.53	265.32 336.00 6.00 977.30 75.00 11.34 412.13 2.00 5.00 2.00 290.00 850.00 290.00 8.00	ml(barda perimetral) m2(muro de rebote) pza(botes de basura fijos) m2(área verde:pasto bermuda.) m2(gradas) m2(vestidores) ml(trazo de línea para cancha de beisbol) pza(rehabilitación de porterías de futbol) m2(forjado de rampa para minusvalidos) pza(reflector de 480w de LED para postes de gran altura) ml(guarniciones de concreto) m2(banquetas de concreto) ml(pintura en guarnición) pza(nomenclatura de lámina (nombres de zonas: vestidores, baños, etc))	GRUPO MAS AMBIENTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%