

Segundo Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: **ABRIL - JUNIO 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017														
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco														
Repavimentación en diferentes puntos de la Ciudad de Chetumal	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3,014.55	m2 (Repavimentación con carpeta asfáltica de 3 cm)	En proceso de contratación	0%	0%
Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la Colonia Fraternidad Antorchistas	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,090,508.08	\$2,090,508.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	901.49	m2 (Domo de lámina zintro cal. 26	En proceso de contratación	0%	0%
										633.08	m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor)			
										2.00	Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto)			
										1.00	Pza. (Murete de acometida de 1.7X0.6X2.2 m)			
										6.00	Pza. Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds)			
12.00	m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto)													
Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la Colonia Unidad Antorchista	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,147,789.16	\$2,147,789.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	901.49	m2 (Domo de lámina zintro cal. 26	En proceso de contratación	0%	0%
										633.08	m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor)			
										2.00	Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto)			
										1.00	Pza. (Murete de acometida de 1.7X0.6X2.2 m)			
										6.00	Pza. Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds)			
12.00	m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto)													
Construcción de un domo con cancha de usos múltiples en la Colonia Mártires de Antorchistas	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,147,789.16	\$2,147,789.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	901.49	m2 (Domo de lámina zintro cal. 26	En proceso de contratación	0%	0%
										633.08	m2 (Cancha de piso de concreto de 10 cm de espesor)			
										2.00	Pza. (Portería fija (3.1 m de largo 4.5 m de ancho 4.3 m de alto)			
										1.00	Pza. (Murete de acometida de 1.7X0.6X2.2 m)			
										6.00	Pza. Luminaria tipo campana H5A de 100 W de leds)			
12.00	m2 (Rampa para minusválidos de 5 a 8 cm de espesor con concreto)													

Segundo Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: **ABRIL - JUNIO 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas		Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017														
Ejecutora: Municipio de Solidaridad														
Construcción de biblioteca municipal Puerto Aventuras	Sol	Puerto Aventuras	Municipio de Solidaridad	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	253.57 4.00 439.09	m2 (Construcción de biblioteca municipal) m2 (Cisterna) m2 (Estacionamiento interno (terracería))	En proceso de contratación	0%	0%