

Quinto Informe Trimestral de avance fisico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)		
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero	
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 17 de abril de 2017															
Ejecutora: Municipio de Bacalar															
Construcción de red de electrificación en la Col. Ejidal de Bacalar	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$1,679,851.60	\$1,661,373.23	\$1,605,154.49	\$1,605,154.49	\$1,605,154.49	\$1,605,154.49	1200.00	MI (Línea eléctrica)	REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	100.00	100.00	
Ejecutora: Municipio José María Morelos															
Construcción de parque publico en la localidad de San Felipe II	JMM	San Felipe II	Municipio de José María Morelos	\$720,000.00	\$712,080.00	-	-	-	-	310.84 6.00	M2(Pisos de concreto) Pza. (Postes metálicos de 6 metros de altura con luminarios de 250 watts) MI (Poliducto hidráulico y llave de jardín) Pza. (Mobiliario fijo)	-	0%	0%	
Construcción de parque publico en la localidad de Othón P. Blanco	JMM	Othón P. Blanco	Municipio de José María Morelos	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	\$1,970,935.32	\$1,970,935.32	\$1,970,935.32	\$1,970,935.32	310.84 6.00	M2(Pisos de concreto) Pza. (Postes metálicos de 6 metros de altura con luminarios de 250 watts) ML (Poliducto hidráulico y llave de jardín) Pza. (Mobiliario fijo)	-	0%	0%	
Construcción de parque publico en la localidad de San Antonio Tuk	JMM	San Antonio Tuk	Municipio de José María Morelos	\$720,000.00	\$712,080.00	-	-	-	-	310.84 6.00	M2(Pisos de concreto) Pza. (Postes metálicos de 6 metros de altura con luminarios de 250 watts) ML (Poliducto hidráulico y llave de jardín) Pza. (Mobiliario fijo)	-	0%	0%	
Construcción de parque publico en la localidad de Nueva Reforma	JMM	Nueva Reforma	Municipio de José María Morelos	\$720,000.00	\$712,080.00	-	-	-	-	310.84 6.00	M2(Pisos de concreto) Pza. (Postes metálicos de 6 metros de altura con luminarios de 250 watts) ML (Poliducto hidráulico y llave de jardín) Pza. (Mobiliario fijo)	-	0%	0%	
Construcción de parque publico en la localidad de El Naranjal	JMM	El Naranjal	Municipio de José María Morelos	\$720,000.00	\$712,080.00	-	-	-	-	310.84 6.00	M2(Pisos de concreto) Pza. (Postes metálicos de 6 metros de altura con luminarios de 250 watts) ML (Poliducto hidráulico y llave de jardín) Pza. (Mobiliario fijo)	-	0%	0%	
Ejecutora: Municipio de Solidaridad															
Integración del palacio municipal y teatro de la ciudad con guarniciones y banquetas	IM	Isla Mujeres	Municipio de Isla Mujeres	\$1,870,000.00	\$1,849,430.00	\$1,835,163.59	-	-	-	875.00 2.00	M2(Construcción de cancha) Pza (Estructura de acero para portería y poste de basquetbol incluye tablero y arillo) Pza. (Luminarias)	CAORBA, S.A. DE C.V.	25%	0%	
Ejecutora: Lázaro Cárdenas															
Remodelación del rastro municipal	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$7,000,000.00	\$6,923,000.00	\$6,923,000.00	\$6,923,000.00	\$6,923,000.00	\$6,923,000.00	769.27	m2 (Remodelación de rastro municipal)	AM CONSTRURENTA SA DE CV	100%	100%	

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Construcción del mercado municipal en la Isla de Holbox	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$4,500,000.00	\$4,450,500.00	\$4,450,000.00	\$4,450,000.00	\$4,450,000.00	\$4,450,000.00	630.00	m2 (Construcción del mercado municipal en la Isla de Holbox)	EDSÓN GONZALEZ CORRALES	100%	100%
Construcción del mercado municipal de Ignacio Zaragoza	LC	Kantunilkin	Municipio de Lázaro Cárdenas	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	\$3,399,539.18	\$3,399,539.18	\$3,399,539.18	\$3,399,539.18	435.00	m2 (Construcción del mercado municipal de Ignacio Zaragoza)	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MORELENSE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	100%	100%
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco														
Rehabilitación de calles en las colonias de la ciudad de Chetumal: Col. Forjadores, Col. Jardines y Col. Payo Obispo 1 y 2	OPB	Chetumal	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	\$1,967,608.89	\$1,913,991.77	\$1,913,991.77	\$1,913,991.77	409.52 1663.44 20.00	M2(Construcción de cancha) Pza (Estructura de acero para portería y poste de basquetbol incluye tablero y arillo) Pza. (Luminarias)	EDIMAYA, S.A DE C.V.	100%	100%
Ejecutora: Municipio de Benito Juárez														
Construcción de pozos de absorción, Benito Juárez, Quintana Roo 1ra etapa	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$8,800,000.00	\$8,703,200.00	-	-	-	-	6.00 64.00 70.00	Pza. (Pozo de absorción pluvial de 20" de diámetro) Pza. (Pozo de absorción pluvial de 14" de diámetro) Pza. (Registro captador arenoso y boca de pozo de 4.20 x 2.50 M, de muros de block re)	Proyectos e Ingeniería civil SA de CV	100%	100%
Construcción de domo deportivo en Región 77, Mza. 44, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	825.68 1.00 20.00	M2(Construcción de domo) Pza. (Transformador para domo deportivo) Pza. (Luminarias)	ILCO Construcciones S.A de C.V.	100%	100%
Construcción de domo deportivo en parque de la Región 232, Mza 18, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	825.68 18.00 53.60	M2(Construcción de domo deportivo) Pza. (Luminaria de domo deportivo) M2(Grada)	-	100%	100%
Construcción de domo deportivo en Región 228, Mza. 80, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	825.68 53.60 15.00	M2(Construcción de domo deportivo) M2(Grada) Pza. (Luminarias para domo deportivo)	-	100%	100%
Construcción de domo deportivo en Región 517, Mza. 06, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	825.68 34.00 53.60	M2(Construcción de domo deportivo) Pza. (Luminaria de domo deportivo) M2(Grada)	-	100%	100%
Construcción de domo deportivo en Región 240, Mza. 60, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	825.68 53.60 12.00	M2(Construcción de domo deportivo) M2(Grada) Pza. (Luminarias para domo deportivo)	-	100%	100%
Construcción de domo deportivo en Región 68, Mza. 03, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	825.68 17.00 53.60	M2(Construcción de domo deportivo) Pza. (Luminaria de domo deportivo) M2(Grada)	-	100%	100%

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Construcción de domo deportivo en Región 237, Mza. 97, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	825.68 53.60 18.00	M2(Construcción de domo deportivo) M2(Grada) Pza. (Luminarias para domo deportivo)	-	100%	100%
Repavimentación de la Av. Coba de la Av. Kabah a la Av. Yaxchilá	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$2,705,895.46	\$2,676,130.61	-	-	-	-	5,426.80 370.23	M2(Reconstrucción de carpeta asfáltica densa de 7.00 de espesor) ML (Señalamiento horizontal en áreas peatonales)	-	100%	100%
Pavimentación con carpeta asfáltica de la Región 95	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$7,225,730.86	\$7,146,247.82	-	-	-	-	1.00 21,090.24 1.00	Pza. (Pozo de absorción) M2(Pavimento de carpeta asfáltico) Pza. (Registro captador de arenero y boca de pozo para drenaje pluvial)	-	100%	100%
Construcción de pozos de absorción, Benito Juárez, Quintana Roo 2da etapa	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$8,800,000.00	\$8,703,200.00	-	-	-	-	6.00 64.00 70.00	Pza. (Pozo de absorción pluvial de 20" de diámetro) Pza. (Pozo de absorción pluvial de 14" de diámetro) Pza. (Registro captador arenero y boca de pozo de 4.20 x 2.50 M, de muros de block re)	-	100%	100%
Construcción de domo deportivo en Región 103, Mza. 34, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	825.68 53.60 12.00	M2(Construcción de domo deportivo) M2(Grada) Pza. (Luminarias para domo deportivo)	-	100%	100%
Reconstrucción con carpeta asfáltica en la Región 232, calle Venustiano Carranza	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$738,686.75	\$730,561.19	-	-	-	-	2,678.23 1.00	M2(Construcción de carpeta de concreto asfáltico densa de 3.00 de espesor) Pza. (Pozo de absorción pluvial)	-	100%	100%
Construcción de domo deportivo en Región 220, Mza. 42, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	845.68 15.00	M2(Construcción de domo deportivo) Pza. (Luminaria de domo deportivo)	-	100%	100%
Infraestructura social Zona 1 en Cancún	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$9,130,434.78	\$9,030,000.00	-	-	-	-	1,260.00 14.00 618.80 441.56 1,014.58 14.00 70.00	M2(Emplazamiento y andadores de concreto estampado) Pza. (Alumbrado Público) M2(Cubierta urbana en acrílico) ML (Guarnición) M2(Banqueta) Pza. (Señalética) Pza. (Equipamiento urbano fijo ejercitadores)	-	100%	100%
Reconstrucción de la Av. Copan de la Av. Sayil a la Av. Xpuhil	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$2,639,924.26	\$2,639,924.26	\$2,610,600.97	\$29,323.29	-	-	7,062.90 1.00	M2(Reconstrucción de carpeta de concreto asfáltico de 3.00 cm de espesor) Pza. (Pozo de absorción)	-	100%	100%

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Infraestructura social Zona 2 en Cancún	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$9,130,434.78	\$9,030,000.00	-	-	-	-	1,260.00 14.00 618.80 441.56 1,014.58 14.00 70.00	M2(Emplazamiento y andadores de concreto estampado) Pza. (Alumbrado Público) M2(Cubierta urbana en acrílico) ML (Guarnición) M2(Banqueta) Pza. (Señalética) Pza. (Equipamiento urbano fijo ejercitadores)	-	100%	100%
Reconstrucción de la Av. Puertos de la Av. Kabah a la Av. La Costa	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$1,453,418.61	\$1,453,418.61	\$1,432,634.23	\$20,784.38	-	-	3,971.00 1.00	M2(Reconstrucción de carpeta de concreto asfáltico de 4.00 cm de espesor) Pza. (Pozo de absorción)	-	100%	100%
Reconstrucción de carpeta asfáltica de la Smza 50 entre la Av. Kinik y Av. Nachi Cocon, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$1,661,250.00	\$1,642,976.25	-	-	-	-	6,706.73 6.00 6.00	M2(Carpeta de concreto asfáltico de 3 cm de espesor) Pza. (Re nivelaciones de brocales de boca de pozo) Pza. (Re nivelaciones de registro de losa armada)	-	100%	100%
Repavimentación con carpeta asfáltica en la Smza 236 calle 126, calle 107, calle 134	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$942,694.56	\$932,324.92	-	-	-	-	3,611.43 1.00 1.00	M2(Repavimentación de carpeta de concreto asfáltico densa de 3 cm de espesor) Pza. (Re nivelación de registros) Pza. (Pozo de absorción pluvial)	-	100%	100%
Infraestructura social Zona 6 en Cancún	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$9,782,608.70	\$9,675,000.00	-	-	-	-	1,350.00 15.00 663.00 473.10 1,087.05 15.00 75.00	M2(Emplazamiento y andadores de concreto estampado) Pza. (Alumbrado Público) M2(Cubierta urbana en acrílico) ML (Guarnición) M2(Banqueta) Pza. (Señalética) Pza. (Equipamiento urbano fijo ejercitadores)	-	100%	100%
Reconstrucción con carpeta asfáltica en la Av. 135 de la Av. Cancún a Av. Politécnico	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$4,019,609.87	\$3,975,394.16	-	-	-	-	4,771.61 2.00 1,384.25	M2(Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5 cm de espesor) Pza. (Pozo de absorción pluvial) ML (Guarnición trapezoidal)	-	100%	100%
Reconstrucción con carpeta asfáltica Av. La Luna entre Av. Nichupté y Av. Cancún	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,770,440.14	\$3,728,965.30	-	-	-	-	8,771.47 10.00 11.00 2.00 2.00	M2(Reconstrucción de carpeta de concreto asfáltico densa de 5.00 cm de espesor) Pza. (Re nivelación de brocales de pozos de visita existentes) Pza. (Re nivelación de registros de losa armada de 20 cm de espesor) Pza. (Pozo de absorción) Pza. (Registro de pozo de absorción)	-	100%	100%
Reconstrucción con carpeta asfáltica prolongación calle 145	BJ	Cancún	Municipio de Benito Juárez	\$3,551,732.09	\$3,512,663.04	-	-	-	-	8,283.84 3.00 3.00	M2(Carpeta de concreto asfáltico de 5.00 cm de espesor) Pza. (Construcción de pozo de absorción) Pza. (Construcción de registro captador arenoso y boca de pozo para drenaje pluvial)	-	100%	100%

Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)

Quinto Informe Trimestral de avance fisico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Veracruz	OPB	Veracruz	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)	\$3,150,000.00	\$3,115,350.00	-	-	-	-	3,630.00 68.00 1.00	ML (Red de agua potable) Pza. (Toma domiciliaria PVC) Pza. Equipamiento fijo (motor con bomba))	-	0%	0%
Rehabilitación de colectores de aguas residuales de la ciudad de Chetumal	OPB	Chetumal	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)	\$9,000,000.00	\$8,901,000.00	-	-	-	-	1,710.00 18.00 2,450.00	ML (Tubería para alcantarillado de 6", 8" y 10") Pza. (Pozo de inspección prefabricado) ML (Tubería de alcantarillado para descarga sanitaria 6")	-	0%	0%
Rehabilitación de sistema de recolección de aguas residuales a gravedad y alto vacío en la ciudad de Chetumal	OPB	Chetumal	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)	\$3,100,000.00	\$3,065,900.00	-	-	-	-	180.01 138.00 10.00 12.00 10.00	ML (Rehabilitación de líneas de drenaje a gravedad) ML (Rehabilitación de líneas de drenaje por vacío) Pza. (Mecanismo VIACVAC VACUFLOW con válvulas de vacío) Pza. (Rehabilitación de válvulas de vacío) Pza. (Tanque colector de 1,500 y 1,000 de diámetro)	-	0%	0%
Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Laguna Guerrero (Segunda Etapa)	OPB	Laguna Guerrero	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)	\$5,650,000.00	\$5,587,850.00	-	-	-	-	6,235.00 7.84 1.00 36.00 217.00	ML (Red de distribución de agua potable) M2 (Construcción de caseta de operación) Pza. (Equipamiento fijo (motor de bomba sumergible)) ML (Cercado perimetral) Pza. (Tomas domiciliarias)	-	0%	0%
Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Nuevo Becar	OPB	Nuevo Becar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)	\$4,500,000.00	\$4,450,500.00	-	-	-	-	3,960.00 189.00	ML (Red de agua potable) Pza. (Toma domiciliaria)	-	0%	0%
Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Cinco de Mayo	OPB	Cinco de Mayo	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)	\$2,250,000.00	\$2,225,250.00	-	-	-	-	2,186.00 50.00 1.00	ML (Red de agua potable) Pza. (Tomas domiciliarias) Pza. Equipamiento fijo (motor con bomba))	-	0%	0%
Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Nuevo Canaán	OPB	Nuevo Canaán	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)	\$3,250,000.00	\$3,214,250.00	-	-	-	-	2,600.00 99.00 1.00	ML (Red de agua potable) Pza. (Tomas domiciliarias) Pza. Equipamiento fijo (motor con bomba))	-	0%	0%
Sustitución de colector de aguas residuales del Boulevard Rafael E. Melgar (Segunda Etapa)	COZ	Cozumel	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA)	\$9,300,000.00	\$9,197,700.00	-	-	-	-	621.56 10.00 309.00	ML (Tubería para alcantarillado PVC 30") Pza. (Pozo de visita) Pza. (Descargas sanitarias sencillas)	-	0%	0%
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO)														

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: **ENERO-MARZO 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Rehabilitación de infraestructura social en escuelas de educación básica	OPB	Chetumal	Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO)	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	-	-	-	-	1,067.76	M2(Rehabilitación de infraestructura en escuelas de educación básica) Pza. (Instalaciones hidráulicas (inodoros, llaves, cespel, otros)) Pza. (Instalaciones eléctricas (lámparas 250W, 108W, 32W, fotocelda 220V, otros))	-	0%	0%
										74.00				
										36.00				
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (SESA)														
Centro de salud en Fraccionamiento Caribe, en el municipio de Othón P. Blanco en el estado de Quintana Roo	OPB	Chetumal	Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (SESA)	\$6,000,000.00	\$5,934,000.00	-	-	-	-	459.36	M2(Construcción de centro de salud)	-	0%	0%
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)														
Rehabilitación de calles en la localidad de Tulum	TUL	Tulum	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$10,000,000.00	\$9,890,000.00	-	-	-	-	44,802.19	M2(Pavimentación (aplicación de concreto asfáltico 3 cm de espesor)) ML (Aplicación de señalamiento horizontal de 10 cm de ancho)	-	0%	0%
										1,643.86				
Construcción de domo en el parque de la colonia Miraflores, Cozumel, Quintana Roo	COZ	Cozumel	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	-	-	-	-	726.00 10.00 72.00 640.00 2.00 2.00 220.00	M2(Estructura metálica (domo)) Pza. (Reflector de 400 W) ML (Desagüe pluvial) M2(Pintura en cancha) Pza. (Tablero para basquetbol) Pza. (Módulo de gradas) M2(Malla de rejacero)	-	0%	0%
Construcción de guarniciones, banquetas y alumbrado público en la Av. Colosio	SOL	Playa del Carmen	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	-	-	-	-	1,500.00 5,250.00 54.00 54.00	ML (Construcción de guarniciones) M2(Construcción de banquetas) Pza. (Suministro y colocación de postes) Pza. (Suministro y colocación de luminarias)	-	0%	0%
Pavimentación de calles en la localidad de Bacalar	BAC	Bacalar	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$10,000,000.00	\$9,890,000.00	-	-	-	-	37,500.72 9,743.49 480.00	M2(Carpeta asfáltica 3 cm) ML (Señalamiento horizontal) M2(Paso peatonal con pintura de tráfico)	-	0%	0%
Rehabilitación de campo de futbol y/o construcción de domo con gradas del campo de futbol de la escuela primaria Niños Héroes, Playa del Carmen, Solidaridad en el estado de Quintana Roo	SOL	Playa del Carmen	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$1,300,000.00	\$1,285,700.00	-	-	-	-	1,431.72 2.00 148.60 116.00	M2(Pasto sintético para futbol 7) Pza. (Portería para futbol 7) ML (Guarnición perimetral) M2(Cerca integral rejacero)	-	0%	0%
Rehabilitación de campo de futbol y/o construcción de domo con gradas del campo de futbol del colegio de Bachilleres, Quintana Roo	SOL	Playa del Carmen	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$1,300,000.00	\$1,285,700.00	-	-	-	-	4,324.00 2.00	M2(Pasto natural para campo de futbol) Pza. (Portería profesional)	-	0%	0%

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Modernización de camino rural ECE Reforma/Blanca Flor-Andrés, municipio de Bacalar, Quintana Roo	BAC	Andrés Quintana Roo	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$9,120,000.00	\$9,019,680.00	-	-	-	-	11,832.23 96.00 5,819.13	M2(Pavimentación de concreto asfáltico) ML (Alcantarillado de concreto reforzado) ML (Señalamiento horizontal)	-	0%	0%
Rehabilitación de calles en la zona baja de la ciudad de Chetumal	OPB	Chetumal	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$7,329,109.43	\$7,248,489.23	-	-	-	-	11,844.78 3,731.00	M2(Reconstrucción con concreto asfáltico 5 cm espesor) M2(Re encarpetao de concreto asfáltico 3 cm espesor)	-	0%	0%
Rehabilitación de calles en la zona alta de la ciudad de Chetumal	OPB	Chetumal	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$7,435,557.57	\$7,353,766.43	-	-	-	-	20,055.93 3,099.60	M2(Concreto asfáltico 5 cm espesor (reconstrucción)) M2(Concreto asfáltico 3 cm espesor (re encarpetao))	-	0%	0%
Construcción de centro de apoyo al desarrollo infantil (CAD) en Villas del Sol, Segunda Etapa	SOL	Playa del Carmen	Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA)	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	-	-	-	-	98.00 11.00 140.00 182.00	Pza. (Luminarias) Pza. (Aire acondicionado tipo mini Split fijo) M2(Palapa de ferro cemento) M2(Andadores de concreto ecológico)	-	0%	0%
Ejecutora: Gobierno del Estado de Quintana Roo-Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ)														
Gimnasios al aire libre en el estado de Quintana Roo	OPB	Calderitas, Chetumal	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ)	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	-	-	-	-	300.00 20.00 22.00	M2(Piso para gimnasio) Pza. (Reflector circular 400 Watts) Pza. (Equipo fijo para gimnasio al aire libre)	-	0%	0%
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 27 de junio de 2017														
Ejecutora: Municipio de Bacalar														
Rehabilitación de alumbrado público Av. 19 Norte, de la ciudad de Bacalar, municipio de Bacalar, Quintana Roo	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$663,526.00	\$663,526.00	\$650,294.71	\$650,294.71	\$650,294.71	\$650,294.71	37.00 1,550.00	Pza (Luminaria Led) MI (Tendido de línea eléctrica (cable triplex 2x6+1x6 de aluminio))	ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	20.00	30.00
Adecuación del mercado municipal José María Morelos y Pavón	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$2,022,249.20	\$2,022,249.20	\$1,983,155.08	\$1,983,155.08	\$1,983,155.08	\$1,983,155.08	540.00 80.00 1,820.00	M2(Rehabilitación de edificio existente) M2(Rehabilitación de sanitarios) M2(Estacionamiento)	GONZALO ISRAEL SOSA CAUICH	20.00	30.00
Construcción de red de corredores seguros en zona comercial de la ciudad de Bacalar, municipio de Bacalar	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$1,519,362.17	\$1,519,362.17	\$1,494,429.36	\$1,494,429.36	\$1,494,429.36	\$1,494,429.36	805 1,207.50	MI (Guarniciones) M2(Andador peatonal de concreto estampado)	KOOTEN KOONOL S. DE R.L. DE C.V.	20.00	30.00
Ejecutora: Municipio de Benito Juárez														
Construcción de cancha de pasto sintético en Región 259, Mza. 45, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$5,962,819.00	\$5,897,228.01	-	-	-	-	1,749.00 2.00 2.00 194.77 2.00 53.60 13.00 5.00	M2 (Construcción de cancha de pasto sintético) Pza (Equipamiento fijo portería) Pza (Equipamiento fijo banca) MI (Cerca para protección perimetral de cancha de pasto sintético) Pza (Puerta en cerca perimetral de cancha de pasto sintético) M2 (Grada) Pza (Luminarias para cancha de pasto sintético) Pza (Señalización)	Constructora POZZUOLI VOLLA SA DE CV	30%	30%

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Construcción de cancha de pasto sintético en región 221. Mza 31, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$5,982,326.00	\$5,916,520.41	-	-	-	-	1,749.00 2.00 2.00 253.61 2.00 53.60 12.00 6.00	M2 (Construcción de cancha de pasto sintético) Pza (Equipamiento fijo portería) Pza (Equipamiento fijo banca) MI (Cerca para protección perimetral de cancha de pasto sintético) Pza (Puerta en cerca perimetral de cancha de pasto sintético) M2 (Gradas) Pza (Luminarias para cancha de pasto sintético) Pza (Señalización)	TOPICSA Ingeniería y Construcciones de SA de CV	30%	30%
Construcción de cancha de pasto sintético en región 260, Mza. 04, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	1,000.66 53.60 15.00 1.00 2.00	M2 (Domo deportivo) M2 (Gradas de muros de block reforzado con castillos armados y losa de 8 cms d asient Pza (Luminarias para domo deportivo) Pza (Transformador tipo costa de 25 kva) Pza (Portería y canasta de medidas oficiales)	ILCO Construcciones S.A de C.V.	30%	30%
Construcción de cancha de pasto sintético en región 227 Mzas 97-98 Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$5,982,519.00	\$5,916,711.29	-	-	-	-	1,749.00 2.00 2.00 188.60 1.00 53.60 5.00 3.00	M2 (Construcción de cancha de pasto sintético) Pza (Equipamiento fijo portería) Pza (Equipamiento fijo banca) MI (Cerca para protección perimetral de cancha de pasto sintético) Pza (Puerta en cerca perimetral de cancha de pasto sintético) M2 (Grada) Pza (Luminarias para cancha de pasto sintético) Pza (Señalización)	Proyectos e Ingeniería Civil PH S.A de C.V.	30%	30%
Construcción de cancha de pasto sintético en Smza. 518, Mza. 19, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$3,951,657.00	\$3,908,188.77	-	-	-	-	1,749.00 2.00 2.00 194.77 2.00 53.60 20.00 3.00	M2 (Construcción de cancha de pasto sintético) Pza (Equipamiento fijo portería) Pza (Equipamiento fijo banca) MI (Cerca para protección perimetral de cancha de pasto sintético) Pza (Puerta en cerca perimetral) M2 (Construcción de grada) Pza (Luminaria) Pza (Señalización)	ILCO Construcciones S.A de C.V.	30%	30%
Construcción de cancha de pasto sintético en Región 105, Mza. 85, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$4,209,946.00	\$4,163,636.59	-	-	-	-	1,749.00 2.00 2.00 53.60 194.77 1.00 20.00	M2 (Construcción de cancha de pasto sintético) Pza (Equipamiento fijo portería para jugadores) Pza (Equipamiento fijo banca para jugadores) M2 (Grada) MI (Cerca para protección perimetral de cancha de pasto sintético) Pza (Puerta en cerca perimetral de cancha de pasto sintético) Pza (Luminaria para cancha de pasto sintético)	ILCO Construcciones S.A de C.V.	30%	30%
Construcción de parque en plaza centro entre Avenida Tulum y Avenida Náder, Cancún, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$4,000,000.00	\$3,956,000.00	-	-	-	-	849.52 343.04 66.10	M2 (Andadores de concreto) M2 (Gradas para anfiteatro en parques) M2 (Anfiteatro para parque en plaza centro)	ILCO Construcciones S.A de C.V.	30%	30%
Reconstrucción con carpeta asfáltica en la Región 513	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$5,425,232.57	\$5,365,555.01	-	-	-	-	16,965.84 3.00 3.00 1,147.85 13,764.87 3.00 3.00	M2 (Reconstrucción de carpeta asfáltica densa, de 3.00 cm de espesor) Pza (Pozo de absorción pluvial) Pza (Registro captador arenero y boca de pozo para drenaje pluvial) M2 (Reconstrucción de carpeta asfáltica densa de 5.00 cm de espesor) M2 (Reconstrucción con carpeta asfáltica densa, de 3.00 cm de espesor) Pza (Construcción de pozo de absorción) Pza (Registro captador arenero)	Constructora POZZUOLI VOLLA SA de CV	30%	30%

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: ENERO-MARZO 2017

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas				Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero	
Reconstrucción con carpeta asfáltica en Av. 20 Nov entre Chacmool y Calle 12 de Diciembre	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$504,683.96	\$499,132.44	-	-	-	-	1,000.66 53.60 15.00 1.00 2.00	M2 (Domo deportivo) M2 (Grada de muros de block reforzado con castillos armados y losa de 8 cms d asiento) Pza (Luminarias para domo deportivo) Pza (Transformador tipo costa de 25 kva) Pza (Portería y canasta de medidas oficiales)	ILCO Construcciones S.A de C.V.	30%	30%	
Reconstrucción con carpeta asfáltica en la Región 507	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$4,373,670.12	\$4,325,559.75	-	-	-	-	16,965.84 3.00 3.00 1,147.85 13,764.87 3.00 3.00	M2 (Reconstrucción de carpeta asfáltica densa, de 3.00 cm de espesor) Pza (Pozo de absorción pluvial) Pza (Registro captador arenero y boca de pozo para drenaje pluvial) M2 (Reconstrucción de carpeta asfáltica densa de 5.00 cm de espesor) M2 (Reconstrucción con carpeta asfáltica densa, de 3.00 cm de espesor) Pza (Construcción de pozo de absorción) Pza (Registro captador arenero)	ILCO Construcciones S.A de C.V.	30%	30%	
Construcción de domo deportivo en región 260, Mza. 01, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$3,500,000.00	\$3,461,500.00	-	-	-	-	1,000.66 53.60 15.00 1.00 2.00	M2 (Domo deportivo) M2 (Grada de muros de block reforzado con castillos armados y losa de 8 cms d asiento) Pza (Luminarias para domo deportivo) Pza (Transformador tipo costa de 25 kva) Pza (Portería y canasta de medidas oficiales)	Constructora POZZUOLI VOLLA SA de CV	30%	30%	
Construcción de cancha de pasto sintético en región 233, Mza. 34, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$4,132,116.00	\$4,086,662.72	-	-	-	-	1,749.00 2.00 2.00 275.34 5.00 26.00 6.00	M2 (construcción de cancha de pasto sintético) Pza (Equipamiento fijo banca) Pza (Equipamiento fijo portería) (Cerca para protección perimetral de cancha de pasto sintético) Pza (Puerta en cerca perimetral de cancha de pasto sintético) M2 (Luminarias para cancha de pasto sintético) Pza (Señalización)	-	30%	30%	
Construcción de cancha de pasto sintético en región 91 Mza 50 lote 01 Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$5,894,326.00	\$5,829,488.41	-	-	-	-	1,749.00 2.00 2.00 280.75 2.00 53.60 26.00 12.00	M2 (Construcción de cancha de pasto sintético) Pza (Equipamiento fijo portería) Pza (Equipamiento fijo banca) M1 (Cerca para protección perimetral de cancha de pasto sintético) Pza (Puerta en cerca perimetral de cancha de pasto sintético) M2 (Grada) Pza (Luminarias para cancha de pasto sintético) Pza (Señalización)	ILCO Construcciones S.A de C.V.	30%	30%	
Construcción de cancha de pasto sintético en región 248, Mza. 63, Benito Juárez, Quintana Roo	BJ	Benito Juárez	Municipio de Benito Juárez	\$4,756,565.00	\$4,704,242.78	-	-	-	-	1,749.00 2.00 2.00 194.77 4.00 53.60 1.00 33.00 10.00	M2 (Construcción de cancha de pasto sintético) Pza (Equipamiento fijo banca para jugadores) Pza (Equipamiento fijo portería) M1 (Malla perimetral de cancha) Pza (Acceso de reja perimetral puerta) P2 (Gradas para cancha de pasto sintético) Pza (Transformador para cancha de pasto sintético) Pza (Luminarias para cancha de pasto sintético) Pza (Reforestación perimetral de cancha de pasto sintético)	Constructora POZZUOLI VOLLA SA de CV	30%	30%	
Ejecutora: Municipio de Felipe Carrillo Puerto															

Quinto Informe Trimestral de avance físico-financiero de los proyectos con recursos asignados con el fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para el ejercicio fiscal 2017

Periodo: **ENERO-MARZO 2017**

Descripción de las obras	Mun	Loc	Ejecutora	Montos						Metas			Avance trimestral (%)	
				Autorizado	Aprobado	Contratado	Ejercido	Devengado	Pagado	Cantidad	Unidad de Medida	Proveedores	Físico	Financiero
Construcción de parques infantiles en el municipio de Felipe Carrillo Puerto	FCP	Felipe C. Puerto	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	-	-	-	-	40.00 40.00 40.00 30.00 440.00 880.00 960.00	Pza (Postes metálicos) Pza (Mobiliario fijo (40 bancas) Pza (Mobiliario fijo (40 botes de basura) Pza Mobiliario fijo (30módulo de juegos) M2(Banqueta de concreto) MI (Guarnición) M2(Adoquín de caucho de hule)	-	0%	0%
Ejecutora: Municipio de Puerto Morelos														
Construcción de pavimento asfáltico en la delegación de Leona Vicario Zona Norte, Puerto Morelos, Quintana Roo	PM	Puerto Morelos	Municipio de Isla Mujeres	\$4,000,000.00	\$3,956,000.00	-	-	-	-	650.00 2,275.00	MI (Guarniciones de concreto fc=150 kg/cm2) M2(Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico)	-	0%	0%
Proyectos de Desarrollo Regional PDR) - Convenio para el otorgamiento de subsidios firmado el 6 de octubre de 2017														
Ejecutora: Bacalar														
Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Francisco J. Mujica en el municipio de Bacalar	Bac	Bacalar	Municipio de Bacalar	\$ 859,457.34	\$ 859,457.34	\$ 840,108.70	\$ 840,108.70	\$ 840,108.70	\$ 840,108.70	97.00	M2	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO S.A. DE C.V.	100	100
Ejecutora: Municipio de Othón P. Blanco														
Rehabilitación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Chetumal	OPB	Othón P. Blanco	Municipio de Othón P. Blanco	\$1,978,000.00	\$1,978,000.00	-	-	-	-	650.00 2,275.03	MI (Guarniciones de concreto fc=150 kg/cm2) M2(Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico)	-	0%	0%
Ampliación de alumbrado público en las colonias de la ciudad de Chetumal Prolongación Erick Paolo Martínez, Col. la Sabana (Los monos); y Calle Pucté entre Av. Universidad y Av. Boulevard Bahía, Col. del Bosque	OPB	Othón P. Blanco	Municipio de Othón P. Blanco	\$2,000,000.00	\$1,978,000.00	\$1,976,957.70	\$1,976,957.70	\$1,976,957.70	\$1,976,957.70	44 31 31 500.76 2.00 4.00*	Pza (Luminaria g3 hor. de carcasa de aluminio de función con ip 67 e ik 9. curva tipo3) Pza (Poste galvanizado cónico de 9 mts. por inmersión con doble pechera brazo y base) Pza (Registro elect. prefab. a base de espuma estruc. de alta dens de polietileno) MI (Línea elect. para alimentación de luminarias con cable xip de 600 v) Pza (Murete de acometida de 1.10x0.50x0.40 mts.) Pza (Transformador monofásico tipo: pedestal (red elect. subterr.) cap. 25 kva)	VERONICA ALEJANDRA JIMENEZ VALLEJO	100%	100%
Construcción de domo en la Escuela Primaria 27 de Septiembre en la comunidad de Calderitas. Othón P. Blanco. Quintana Roo	OPB	Othón P. Blanco	Municipio de Othón P. Blanco	\$989,000.00	\$989,000.00	-	-	-	-	650.00 2,275.03	MI (Guarniciones de concreto fc=150 kg/cm2) M2(Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico)	-	0%	0%
Ejecutora: Municipio de Benito Juárez														
Construcción de pavimento asfáltico en la delegación de Leona Vicario Zona Norte, Puerto Morelos, Quintana Roo	BJ	Puerto Morelos	Municipio de Isla Mujeres	\$4,000,000.00	\$3,956,000.00	-	-	-	-	650.00 2,275.04	MI (Guarniciones de concreto fc=150 kg/cm2) M2(Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico)	-	0%	0%
Ejecutora: Municipio de Puerto Morelos														
Construcción de pavimento asfáltico en la delegación de Leona Vicario Zona Norte, Puerto Morelos, Quintana Roo	PM	Puerto Morelos	Municipio de Isla Mujeres	\$4,000,000.00	\$3,956,000.00	-	-	-	-	650.00 2,275.05	MI (Guarniciones de concreto fc=150 kg/cm2) M2(Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico)	-	0%	0%
Ejecutora: Municipio de Puerto Morelos														
Construcción de pavimento asfáltico en la delegación de Leona Vicario Zona Norte, Puerto Morelos, Quintana Roo	PM	Puerto Morelos	Municipio de Isla Mujeres	\$4,000,000.00	\$3,956,000.00	-	-	-	-	650.00 2,275.06	MI (Guarniciones de concreto fc=150 kg/cm2) M2(Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico)	-	0%	0%