

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Conectivo | Programa Fondo Conectivo - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| R00001703009 37378 | Equipamiento De La Dirección General De Protección Civil - 135666 | 135666 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$42,000 | | | | | | | 0.00 | | Piezas | 0 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R00001703009 37386 | Pavimentación De Carril Izquierdo De La Avenida Carretera Entre Carreteras Federal Y La Calle Privanza Del Mar - 129120 | 129120 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$5,649,658 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 1,400 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R00001703009 37388 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cristo Rey - 128735 | 128735 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$11,542,700 | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 800 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R00001703009 37714 | Construcción De Cuarto Sanitario En La Ruta De La Huerta - 190808 | 190808 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$522,500 | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 15 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00001703009 37715 | Construcción De Techo Firme En La Ruta De José María Morelos Adolfo De La Huerta - 91150 | 91150 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$112,500 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 6 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00001703009 37716 | Construcción De Techo Firme En La Ruta De José María Morelos Cafetalito - 90985 | 90985 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetalito | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 9 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00001703009 37717 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Naranjal - 157104 | 157104 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,223,930 | | | | | | | 0.00 | | Otros | 662 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00001703009 37718 | Construcción De Techo Firme En La Ruta De Deluche En El Municipio De José María Morelos Othón P Blanco - 91397 | 91397 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$375,000 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 21 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00001703009 37719 | Construcción De Calles A Nivel Subterráneo Othón P Blanco - 85942 | 85942 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$572,850 | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 551 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R00001703009 37720 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Othón P Blanco - 85756 | 85756 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 45 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00001703009 37721 | Construcción De Cuarto Sanitario Javier Rojo Gómez - 186297 | 186297 | Quintana Roo | José María Morelos | Javier Rojo Gómez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$522,500 | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 15 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Conectivo | Programa Fondo Conectivo - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegró | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual |
| 00001703009 37722 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Javier Rojo Gómez - 85749 | 85749 | Quintana Roo | José María Morelos | Javier Rojo Gómez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$30,000 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 9 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 37723 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Sabán - 157148 | 157148 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$821,181 | | | | | | 0.00 | | Otros | 2,167 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 00001703009 37724 | Construcción De Techo Firme En La Ruta De Dzuluche En El Municipio De José María Morelos Sabán - 91335 | 91335 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,125,000 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 66 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 00001703009 37725 | Bachco De Calles Sabán - 85993 | 85993 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 2,167 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 37726 | Pavimentación De Calles Con Doble Riego De Belli Pemecillo Sabán - 82978 | 82978 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 2,167 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 37727 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Dos Aguadas - 85745 | 85745 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$50,000 | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| 00001703009 37728 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Dzuluche - 186079 | 186079 | Quintana Roo | José María Morelos | Dzuluché | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,107,913 | | | | | | 0.00 | | Otros | 2,870 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 37729 | Ampliación De Energía Eléctrica Subterránea José María Morelos - 180997 | 180997 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,957,056 | | | | | | 0.00 | | Otros | 11,750 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 37730 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 165274 | 165274 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$230,000 | | | | | | 0.00 | | Piezas | 0 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 00001703009 37731 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 165257 | 165257 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$240,000 | | | | | | 0.00 | | Lote | 0 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| 00001703009 37732 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 165209 | 165209 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,370,288 | | | | | | 0.00 | | Lote | 0 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| R0000170300937733 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 163229 | 163229 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$452,643 | | | | | | | 0.00 | | Otros | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R0000170300937734 | Adquisición De Computadoras De Escritorio Marca Dell - 93470 | 93470 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$710,600 | | | | | | | 0.00 | | Computadoras | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R0000170300937735 | Creación Y Actualización De Bando De Policía Y Buen Gobierno - 95684 | 95684 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$70,000 | | | | | | | 0.00 | | Piezas | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R0000170300937736 | Adquisición De Impresoras Epson Multifuncional De Inyección De Tinta - 95574 | 95574 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$157,200 | | | | | | | 0.00 | | Piezas | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R0000170300937737 | Creación Y Actualización Del Manual De Procedimientos - 95814 | 95814 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$70,000 | | | | | | | 0.00 | | Piezas | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R0000170300937738 | Creación Y Actualización Del Reglamento De Ecología Y Residuos Sólidos - 95846 | 95846 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$80,000 | | | | | | | 0.00 | | Piezas | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R0000170300937739 | Creación Y Actualización Del Manual De Operación Del Ramo Tronco Y Tron - 95828 | 95828 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$70,000 | | | | | | | 0.00 | | Piezas | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R0000170300937740 | Creación Y Actualización Del Reglamento De La Administración Pública Municipal - 95806 | 95806 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$70,000 | | | | | | | 0.00 | | Piezas | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R0000170300937741 | Creación Y Actualización Del Manual De Organización Municipal - 95799 | 95799 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$70,000 | | | | | | | 0.00 | | Piezas | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R0000170300937742 | Rehabilitación De La Oficina Del Registro Civil - 92918 | 92918 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$220,820 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 0 | 100.00 | | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| R0000170300937743 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Kantem - 157349 | 157349 | Quintana Roo | José María Morelos | Kantem | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,162,526 | | | | | | | 0.00 | | Otros | 229 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pase al siguiente nivel. |
| R0000170300937744 | Construcción De Cuatro Dormitorio Lazaro Cardenas - 191095 | 191095 | Quintana Roo | José María Morelos | Lazaro Cardenas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$836,000 | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 24 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pase al siguiente nivel. |
| R0000170300937745 | Construcción De Cuatro Dormitorio Mariano Matamoros - 186267 | 186267 | Quintana Roo | José María Morelos | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$836,000 | | | | | | | 0.00 | | Vivienda | 24 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pase al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| 00001703009 3746 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos El Martirio - 85752 | 85752 | Quintana Roo | José María Morelos | El Martirio | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$50,000 | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 15 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Regulatorio: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 3747 | Construcción De Cuarto Dormitorio Pozo Pirata - 186226 | 186226 | Quintana Roo | José María Morelos | Pozo Pirata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$836,000 | | | | | | 0.00 | | | Vivienda | 24 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Regulatorio: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 3748 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos La Presumida - 83458 | 83458 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$120,000 | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 36 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Regulatorio: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 3749 | Construcción De Cuarto Dormitorio Puerto Arturo - 190957 | 190957 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,149,500 | | | | | | 0.00 | | | Vivienda | 33 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Regulatorio: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 3750 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Puerto Arturo - 85754 | 85754 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 45 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Regulatorio: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 3751 | Construcción De Techo Firme En La Ruta De Dzuluc En El Municipio De José María Morelos Nueva Reforma - 91535 | 91535 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$375,000 | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 21 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Regulatorio: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 3752 | Construcción De Techo Firme En La Ruta De Dzuluc En El Municipio De José María Morelos Sacalaca - 91347 | 91347 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$937,500 | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 54 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Regulatorio: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 3753 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos San Antonio Tuh - 83637 | 83637 | Quintana Roo | José María Morelos | San Antonio Tuh | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$80,000 | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 24 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Regulatorio: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 3754 | Construcción De Techo Firme En La Ruta De José María Morelos San Antonio Tuh - 86107 | 86107 | Quintana Roo | José María Morelos | San Antonio Tuh | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$187,500 | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 9 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Regulatorio: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 00001703009 3755 | Construcción De Cuarto Dormitorio San Felipe I - 190906 | 190906 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,149,500 | | | | | | 0.00 | | | Vivienda | 33 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Regulatorio: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Conectivo | Programa Fondo Conectivo - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegró | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| R0001703009 37756 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Jose Maria Morelos San Felipe II - 83758 | 83758 | Quintana Roo | Jose Maria Morelos | San Felipe Segundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$100,000 | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 30 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R0001703009 37757 | Construcción De Cuarto Sanitario San Marcos - 190868 | 190868 | Quintana Roo | Jose Maria Morelos | Nuevo San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$522,500 | | | | | | 0.00 | | | Vivienda | 15 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R0001703009 37758 | Ampliación De Red De Energia Elctrica Santa Gertrudis - 181066 | 181066 | Quintana Roo | Jose Maria Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$964,338 | | | | | | 0.00 | | | Otros | 859 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R0001703009 37759 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Jose Maria Morelos Santa Gertrudis - 83888 | 83888 | Quintana Roo | Jose Maria Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 45 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R0001703009 37760 | Ampliación De Red De Energia Elctrica Kancabcheén - 157298 | 157298 | Quintana Roo | Jose Maria Morelos | Kancabcheén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,087,316 | | | | | | 0.00 | | | Otros | 1,083 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R0001703009 37761 | Construcción De Cuarto Sanitario San Isidro Poniente - 191013 | 191013 | Quintana Roo | Jose Maria Morelos | San Isidro Poniente | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,254,000 | | | | | | 0.00 | | | Vivienda | 36 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R0001703009 37762 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Jose Maria Morelos Venustiano Carranza - 83293 | 83293 | Quintana Roo | Jose Maria Morelos | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$100,000 | | | | | | 0.00 | | | Metros Cuadrados | 27 | 100.00 | | Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R0001703009 37763 | Construcción De Calles A Nivel Subrasante La Pimientita - 85931 | 85931 | Quintana Roo | Jose Maria Morelos | La Pimientita | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$476,000 | | | | | | 0.00 | | | Metros Lineales | 260 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00171701008 36409 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 6128 | 6128 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$601,431 | \$601,432 | \$641,289 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | | 100.00 | 0.00 | Financiera: adquisición en proceso. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00171701008 36410 | Asedionamiento De Espacios Públicos - 6108 (Programa Desarrollo Institucional (Prodim)) | 6108 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$400,954 | \$400,955 | \$360,859 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Muebleria y equipo | | 100.00 | 0.00 | Financiera: obra en proceso de licitación y contratación. / Fisica: obra en proceso de licitación y contratación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00171701008 36428 | Construcción De Pisos Firmes En Diferentes Localidades Del Municipio De Tulum Primera Etapa (Programa Municipal) - 1427 | 1427 | Quintana Roo | Tulum | Sahob Honey | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | Obra | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$99,000 | \$99,000 | \$89,100 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Pisosas | 370 | 0.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00171701009 44816 | Ampliación Electrificación En La Localidad De Hondonon - 1409 | 1409 | Quintana Roo | Tulum | Akmal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | Obra | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,250,000 | \$2,250,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Luminaria | 240 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00171702009 67498 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Nuevo Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 83510 | 83510 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios | | Obra | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$306,380 | \$306,380 | \$306,380 | \$306,380 | \$304,133 | \$304,133 | \$304,133 | 99.27 | \$0 | Lotc | 66 | 0.00 | 100.00 | Financiera: 12 BARROS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| R00171702009 67862 | Creación Y Actualización De Los Manuales De Organización Y Procedimientos De H Ayuntamiento De Pop - 89034 | 89034 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$424,000 | \$424,000 | \$424,000 | \$424,000 | \$313,000 | \$313,000 | \$313,000 | 50.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo | Convenio - Especifico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegró | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 800171702008 87863 | Actualización Cartográfica De Felipe Carrillo Puerto - 88736 | 88736 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,133,618 | \$1,133,618 | \$1,133,618 | \$1,133,124 | \$566,562 | \$566,562 | \$566,562 | 49.98 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 87864 | Programa De Desarrollo Urbano - 88093 | 88093 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,094,200 | \$547,100 | \$547,100 | \$547,100 | 49.74 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 87865 | Atlas De Riesgo Del Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 88440 | 88440 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$450,000 | \$1 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 87866 | Sanitarios Con Biodegestores Dzulá - 61973 | 61973 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzulá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,730,271 | \$1 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 176 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88154 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Poliskin Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 81128 | 81128 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Poliskin | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$593,268 | \$593,268 | \$593,268 | \$593,268 | \$406,946 | \$406,946 | \$406,946 | 68.59 | \$0 | Lotc | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: 25 BARDOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88155 | Sanitarios Con Biodegestores Presidente Juárez - 65699 | 65699 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,903,014 | \$1 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 136 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88156 | Sanitarios Con Biodegestores Trapich - 64598 | 64598 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Trapich | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,797,703 | \$1 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 132 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88157 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Yodooon Chico Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 82171 | 82171 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodooon Chico | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$614,343 | \$614,343 | \$614,343 | \$614,343 | \$614,343 | \$614,343 | \$614,343 | 100.00 | \$0 | Lotc | 78 | 0.00 | 100.00 | Financiera: 10 BARDOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88158 | Construcción De Sanitario Con Biodegestores Andres Quintana Roo - 47334 | 47334 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,797,705 | \$1 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 132 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88159 | Sanitarios Con Biodegestores Cancopobén - 64718 | 64718 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cancopobén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,730,271 | \$1 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 176 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88160 | Rehabilitación De Cuatro Punto Dos Kilometros De Camino Saca Coeucha Denominado El Bajío - 62055 | 62055 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$6,660,082 | \$6,660,082 | \$6,660,082 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminación. / Fisica: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminación. / Registro: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88161 | Rehabilitación De Cuatro Punto Cinco Kilometro De Camino Saca Coeucha Denominado A La Laguna - 61972 | 61972 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$6,802,745 | \$6,802,745 | \$6,802,745 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminación. / Fisica: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminación. / Registro: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88162 | Rehabilitación De Cuatro Punto Dos Kilometros De Camino Saca Coeucha Denominado Nuevo Israel - 62125 | 62125 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nuevo Israel | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$6,668,322 | \$6,668,322 | \$6,668,322 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminación. / Fisica: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminación. / Registro: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88730 | Construcción De Clínica Dental En La Localidad De Dos Aguadas - 42956 | 42956 | Quintana Roo | Othon P. Blanco | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,640,000 | \$1,640,000 | \$1,640,000 | \$1,640,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 188 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88731 | Construcción De Clínica Dental En La Localidad De Morcozy - 42963 | 42963 | Quintana Roo | Othon P. Blanco | Morcozy | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,640,000 | \$1,640,000 | \$1,640,000 | \$1,640,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,293 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88912 | Pavimentación De Carril Izquierdo De La Avenida Carretera Entre Carretera Federal Y La Calle Privada Del Mar - 88108 | 88108 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$5,649,658 | \$5,649,658 | \$5,084,692 | \$5,649,658 | \$1,588,472 | \$1,588,472 | \$1,588,472 | 28.12 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,400 | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88916 | Construcción De Red De Saneamiento Integral En La Colonia Cristo Rey - 87640 | 87640 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$11,942,700 | \$11,942,700 | \$10,389,430 | \$11,942,700 | \$4,035,045 | \$4,035,045 | \$4,035,045 | 34.96 | \$0 | Metros Lineales | 800 | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88936 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 87431 | 87431 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkin | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO OTROS PROYECTOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$262,825 | \$262,825 | \$262,825 | \$262,825 | \$262,825 | \$262,825 | \$262,825 | 100.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88937 | Construcción De Aula En El Jardín De Niños Kantunilkin En La Localidad De Kantunilkin - 81130 | 81130 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkin | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$662,000 | \$662,000 | \$662,000 | \$661,166 | \$661,166 | \$661,166 | \$661,166 | 99.87 | \$0 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88938 | Construcción De Aula En El Cita Ciento Ochenta Y Ocho En La Localidad De Kantunilkin - 81781 | 81781 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkin | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$662,000 | \$662,000 | \$662,000 | \$661,935 | \$661,935 | \$661,935 | \$661,935 | 99.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88939 | Construcción De Posas De Alcantarillo En Localidad De Kantunilkin - 67969 | 67969 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkin | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO AGUA Y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$680,500 | \$680,500 | \$680,500 | \$680,500 | \$680,500 | \$680,500 | \$680,500 | 100.00 | \$0 | Otros | 7,150 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion | |
| 800171702008 88940 | Construcción De Conector Conmutario En La Localidad De Agua Azul - 87235 | 87235 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$699,076 | \$699,076 | \$699,076 | \$699,076 | 99.87 | \$0 | Otros | 364 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| 800171702008 88941 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Héroe De Macucari Municipio De Lázaro Cárdenas - 82576 | 82576 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Macucari | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,172,298 | \$651,689 | \$651,689 | \$651,689 | \$353,122 | \$353,122 | \$353,122 | 54.19 | \$0 | Lotc | 110 | 0.00 | 92.00 | Financiera: / Fisica: 21 bardos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 800171702008 88942 | Construcción De Conector Conmutario En La Localidad Del Ideal - 87837 | 87837 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$699,842 | \$699,842 | \$699,842 | \$699,842 | 99.98 | \$0 | Otros | 717 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|------------------|--------|------------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Habitó | Tipo de Recurso | Programa Fondo Conviene | Programa Convenio Especifico | Ramo | Institucion Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| NO0171702009 68943 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Juarez Municipio De Lázaro Cárdenas - 79809 | 79809 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Juárez | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$862,162 | \$862,162 | \$862,162 | \$862,162 | \$506,163 | \$506,163 | \$506,163 | 58.71 | \$0 | Lote | 199 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Fisica: 20 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68944 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De El Harañal Municipio De Lázaro Cárdenas - 80796 | 80796 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Harañal | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$579,172 | \$579,172 | \$579,172 | \$579,172 | \$345,321 | \$345,321 | \$345,321 | 59.62 | \$0 | Lote | 118 | 0.00 | 94.00 | Financiera: / Fisica: 22 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68945 | Construcción De Pozos De Abstrcción En La Localidad De San Angel - 81066 | 81066 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO Agua y saneamiento | | En Ejecución | 2017 | \$136,100 | \$136,100 | \$136,100 | \$135,989 | \$135,989 | \$135,989 | \$135,989 | 99.92 | \$0 | Otros | 1,041 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68946 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De San Francisco - 81725 | 81725 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO Asistencia Social | | En Ejecución | 2017 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$699,844 | \$699,844 | \$699,844 | \$699,844 | 99.98 | \$0 | Otros | 692 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68947 | Construcción De Pozos De Abstrcción En La Localidad De El Tintal - 68176 | 68176 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO Agua y saneamiento | | En Ejecución | 2017 | \$272,200 | \$272,200 | \$272,200 | \$272,200 | \$272,200 | \$272,200 | \$272,200 | 100.00 | \$0 | Otros | 1,074 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68948 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Valladolid Nuevo - 89369 | 89369 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO Asistencia Social | | En Ejecución | 2017 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$699,580 | \$699,580 | \$699,580 | \$699,580 | 99.94 | \$0 | Otros | 1,149 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68949 | Construcción De Pozos De Abstrcción En La Comunidad De Valladolid Nuevo - 81021 | 81021 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO Agua y saneamiento | | En Ejecución | 2017 | \$272,200 | \$272,200 | \$272,200 | \$272,200 | \$272,200 | \$272,200 | \$272,200 | 100.00 | \$0 | Otros | 800 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68950 | Construccion Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 89531 | 89531 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO Asistencia Social | | En Ejecución | 2017 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$699,736 | \$699,736 | \$699,736 | \$699,736 | 99.96 | \$0 | Otros | 2,057 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68951 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Tres Marias Municipio De Lázaro Cárdenas - 82251 | 82251 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Tres Marias | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$361,075 | \$108,323 | \$108,323 | \$108,323 | \$85,841 | \$85,841 | \$85,841 | 79.25 | \$0 | Lote | 54 | 0.00 | 100.00 | Financiera: 7 BANCOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68952 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Municipio De Lázaro Cárdenas - 82606 | 82606 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$315,379 | \$315,379 | \$315,379 | \$259,071 | \$259,071 | \$259,071 | \$259,071 | 82.15 | \$0 | Lote | 61 | 0.00 | 100.00 | Financiera: 10 BANCOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68954 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Tuxtepec - 89909 | 89909 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$23,154 | \$23,154 | \$23,154 | \$23,154 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: INFORME / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68955 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Tuxtepec - 89818 | 89818 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$268,715 | \$268,715 | \$268,715 | \$268,408 | \$59,853 | \$59,853 | \$59,853 | 22.27 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68956 | Construcción De Carcamo Homogeneizador Y Terminación Del Pavetamiento De La Piar Centenario - 84982 | 84982 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$14,007,636 | \$5,968,821 | \$5,968,821 | \$5,945,411 | \$1,783,623 | \$1,783,623 | \$1,783,623 | 29.88 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68958 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 66275 | 66275 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$100,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68959 | Actualización De Reglamentos Del Municipio De Othón P Blanco - 66481 | 66481 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$585,336 | \$585,336 | \$585,336 | \$585,336 | \$292,668 | \$292,668 | \$292,668 | 50.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68960 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreo, Maritimos, Lanchetas Y Flotillas - 66330 | 66330 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$250,087 | \$120,087 | \$120,087 | \$120,087 | \$59,861 | \$59,861 | \$59,861 | 49.85 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 49.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68962 | Proyecto De Enlace Interurbico Xkalak Chetumal - 66468 | 66468 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$281,532 | \$281,532 | \$281,532 | \$281,532 | \$137,898 | \$137,898 | \$137,898 | 48.98 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: la meta es lote de equipo y solo adquirido al 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68963 | Adquisición De Mobiliario De Oficinas Para Atención Al Público - 66460 | 66460 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$700,008 | \$700,008 | \$700,008 | \$700,008 | \$278,167 | \$278,167 | \$278,167 | 39.74 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: la meta es lote de equipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68964 | Suministro De Equipo De Computo - 66454 | 66454 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,567,093 | \$1,567,093 | \$1,567,093 | \$1,567,093 | \$621,992 | \$621,992 | \$621,992 | 39.69 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68965 | 33903 Servicios Integrales - 66383 | 66383 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$600,000 | \$2,402,618 | \$2,402,618 | \$2,402,618 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 18.73 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 19.00 | Financiera: / Fisica: la meta es estudios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68966 | Construccion De Red Elctrica En La Colonia Parvateridad Antorhchita De La Ciudad De Chetumal Municipio De Othón P Blanco - 58643 | 58643 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$8,415,151 | \$8,415,151 | \$8,415,151 | \$8,415,151 | \$3,042,865 | \$3,042,865 | \$3,042,865 | 36.16 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 45.00 | Financiera: / Fisica: la meta corresponde a ml de red electrica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68967 | Construcción De Red Elctrica En La Colonia Maritima Antorhchitas De La Ciudad De Chetumal Municipio De Othón P Blanco - 59015 | 59015 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$14,384,849 | \$14,384,849 | \$14,384,849 | \$14,384,849 | \$3,672,753 | \$3,672,753 | \$3,672,753 | 25.53 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Fisica: la meta corresponde a metros lineales de red electrica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68968 | Rehabilitación De Pozos De Abstrcción Desactivos Registrados Arreches Oficiales Sustitución De Tapas Localidad De Chetumal S - 42253 | 42253 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,923,414 | \$1,913,765 | \$1,913,765 | \$1,913,765 | \$1,849,696 | \$1,849,696 | \$1,849,696 | 96.65 | \$0 | Otros | 99,257 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES PODOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68971 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Colonia Payo Obispo II De La Ciudad De Chetumal - 42843 | 42843 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | \$1,495,669 | \$1,495,669 | \$1,495,669 | \$1,222,880 | \$1,222,880 | \$1,222,880 | 81.76 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,956 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: la meta es ml guarniciones, que tiene dos metas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68975 | Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez De La Colonia Del Roque De La Ciudad De Chetumal - 37776 | 37776 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | 100.00 | \$0 | Otros | 444 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|---|--------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Habitó | Tipo de Recurso | Programa Fondo Concedido | Programa Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| NO0171702001 68976 | Mejoramiento Del Andador Si Direccion De La Colonia Josefa Ortiz De Dominguez De La Ciudad De Chetumal - 42774 | 42774 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$550,000 | \$504,122 | \$504,122 | \$504,122 | \$367,373 | \$367,373 | \$367,373 | 72.87 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,563 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171702004 68977 | Rehabilitación Del Canal De Desagüe Fluvial De La Av. Nicolás Bravo Entre Calle Cuernavaca Y Santa Lucia Entre Las Olas Nueva Generacion Y Carlin - 38474 | 38474 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,208,536 | \$2,208,536 | \$2,208,536 | \$2,208,536 | \$2,099,597 | \$2,099,597 | \$2,099,597 | 95.07 | \$0 | Metros Lineales | 9,674 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: la meta se ex2, se cambian en MIDO / Registro: |
| NO0171702004 68978 | Construcción De Techaro En Area De Imparticion De Educación Fisica Del Cam No Cinco Roberto Solís Quiroga De La Cd De Chetumal - 42789 | 42789 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,845,814 | \$1,838,509 | \$1,838,509 | \$1,838,509 | \$861,456 | \$861,456 | \$861,456 | 46.86 | \$0 | Metros Cuadrados | 50 | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171702004 68980 | Mejoramiento De La Calle Leguna Negra De La Colonia Legunillas En La Ciudad De Chetumal - 42754 | 42754 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,850,000 | \$2,482,317 | \$2,482,317 | \$2,482,317 | \$1,726,978 | \$1,726,978 | \$1,726,978 | 69.57 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,635 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702008 68981 | Equipoamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Manuel Sarzano De La Colonia Fraternidad Autoridades De La Ciudad De Chetuna - 37860 | 37860 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | 100.00 | \$0 | Otros | 50 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: la meta se pienza / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68982 | Equipoamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alvaro Obregón De La Colonia Barrio Bravo De La Ciudad De Chetumal - 37841 | 37841 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | 100.00 | \$0 | Otros | 249 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: la meta se pienza / Registro: |
| NO0171702009 68983 | Equipoamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Octavio Paz De La Colonia Protectorio De La Ciudad De Chetumal - 37820 | 37820 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | 100.00 | \$0 | Otros | 542 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171702009 68984 | Rehabilitación De Calles En La Colonia Tumben Canal De La Ciudad De Chetumal - 38644 | 38644 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,106,505 | \$2,395,683 | \$2,395,683 | \$2,395,683 | \$2,059,586 | \$2,059,586 | \$2,059,586 | 85.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 861 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171702009 68985 | Rehabilitación De Calles En La Avenida Calzada Veracruz Y Diversas Puntos Intersectos En La Ciudad De Chetumal - 38569 | 38569 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | \$1,498,422 | \$1,498,422 | \$1,498,422 | \$1,498,422 | \$1,498,422 | \$1,498,422 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 50,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68986 | Rehabilitación De Calles En Las Colonias Guadalupe Victoria Y Alamedas En La Ciudad De Chetumal - 38331 | 38331 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,750,000 | \$2,996,897 | \$2,996,897 | \$2,996,897 | \$2,746,897 | \$2,746,897 | \$2,746,897 | 91.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,054 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171702009 68987 | Rehabilitación De Calles En La Localidad De Alimende - 42997 | 42997 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Alimende | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,400,000 | \$1,397,510 | \$1,397,510 | \$1,397,510 | \$1,397,510 | \$1,397,510 | \$1,397,510 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 868 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171702008 68988 | Rehabilitación De Calles En La Localidad De Cacac - 42907 | 42907 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacac | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,400,000 | \$1,379,924 | \$1,379,924 | \$1,379,924 | \$1,379,924 | \$1,379,924 | \$1,379,924 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,056 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171702009 68989 | Equipoamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Calceitras - 37972 | 37972 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calceitras | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | 100.00 | \$0 | Otros | 354 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: la meta se pienza / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702008 68990 | Acueducto Mahabul Terminación - 63698 | 63698 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahabul | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$7,243,326 | \$2,897,330 | \$2,897,330 | \$2,888,909 | \$866,673 | \$866,673 | \$866,673 | 29.91 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 22.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702008 68991 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Terminación - 63689 | 63689 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahabul | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,491,269 | \$3,491,269 | \$3,491,269 | \$3,490,214 | \$1,047,064 | \$1,047,064 | \$1,047,064 | 29.99 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 1.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702008 68992 | Construcción De Red Electrica En La Localidad De Mahabul Cui En Clouctua Y Cino Stage I Alimentador - 42985 | 42985 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahabul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,500,000 | \$3,491,724 | \$3,491,724 | \$3,491,724 | \$1,778,395 | \$1,778,395 | \$1,778,395 | 50.93 | \$0 | Otros | 920 | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES MC / Registro: |
| NO0171702009 68993 | Construcción De Calles En La Localidad De Nicolas Bravo B - 45064 | 45064 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,728,211 | \$1,722,616 | \$1,722,616 | \$1,722,616 | \$1,722,616 | \$1,722,616 | \$1,722,616 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,311 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171702009 68994 | Construcción De Calles En La Localidad De Nicolas Bravo A - 45057 | 45057 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,271,789 | \$1,267,671 | \$1,267,671 | \$1,267,671 | \$1,267,671 | \$1,267,671 | \$1,267,671 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,700 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171702009 68995 | Equipoamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto De La Localidad De Sabido - 37502 | 37502 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabido | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | 100.00 | \$0 | Otros | 198 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: la meta se pienza / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 68996 | Equipoamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emilio Zapata De La Localidad De Nol Ha - 37897 | 37897 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$150,000 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | \$149,343 | 100.00 | \$0 | Otros | 278 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: la meta se pienza / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702004 68998 | Adquisición De Equipo Topográfico Y De Laboratorio | 90546 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | \$300,000 | \$300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702004 68999 | Prestación De Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales De Proyectos Que Incluye | 90316 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$184,800 | \$184,800 | \$184,800 | \$120,000 | \$112,933 | \$112,933 | \$112,933 | 61.11 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 61.11 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702008 69000 | Estudio Para La Georreferencia De Los Recursos Federales Programados Y Su Focalización | 90278 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$425,000 | \$425,000 | \$425,000 | \$425,000 | \$425,000 | \$425,000 | \$425,000 | 100.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69001 | Estudio De Focalización De Servicios Municipales Area Vialidades | 90430 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | CONTABILORIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$699,711 | \$699,711 | \$699,711 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702008 69002 | Adquisición De Equipos De Computo Impresoras Escaners y Plotter Para Las Dependencias Municipales Vinculadas A Los Procesos Administrativos De Los Rec - 88221 | 88221 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federvativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,516,079 | \$1,516,079 | \$1,516,079 | \$700,000 | \$698,451 | \$698,451 | \$698,451 | 46.07 | \$0 | Lote | 0 | 100.00 | 46.07 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |

| Tabla 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--|
| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | | |
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| RD017/20208 69006 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos Para La Verificación Y El Seguimiento De Las Obras | 89198 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | Gasto Indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MUNICIPAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$467,014 | \$467,014 | \$467,014 | \$300,000 | \$249,828 | \$249,828 | \$249,828 | 53.49 | \$0 | Vehículos | 0 | 0.00 | 53.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69007 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 89730 | 89730 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$78,344 | \$78,344 | \$78,344 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69008 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Once - 33277 | 33277 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69009 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Once - 33264 | 33264 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69010 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintiocho - 33210 | 33210 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69011 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Cuatro - 33199 | 33199 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69012 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Seis - 33183 | 33183 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69013 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Cinco - 33157 | 33157 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69014 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintiseis - 33191 | 33191 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69015 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Cuatro - 33189 | 33189 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69016 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Trece - 32116 | 32116 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 90 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69017 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Uno - 33254 | 33254 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69018 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta - 33234 | 33234 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69019 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cuarenta Y Seis - 33483 | 33483 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69020 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintinueve - 33016 | 33016 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69021 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintiseis - 32864 | 32864 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 90 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69022 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintidós - 32974 | 32974 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69023 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Cinco - 33475 | 33475 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69024 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Cuatro - 33465 | 33465 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69025 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Dos - 33458 | 33458 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69026 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Dos - 33302 | 33302 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69027 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Diez Y Seis - 33294 | 33294 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69028 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Nueve - 33008 | 33008 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69029 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintuno - 32955 | 32955 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 90 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69030 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Trece - 33445 | 33445 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |
| RD017/20208 69031 | Construcción De Pozos De Absección En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Dos - 33441 | 33441 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | 1004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas y Municipios | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Habitó | Tipo de Recurso | Programa Fondo | Programa Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonista) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| NO0171702009 69032 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Uno De Veinte Puigadas - 33438 | 33438 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$356,571 | \$356,571 | \$356,571 | \$356,571 | \$105,303 | \$105,303 | \$105,303 | 29.53 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.53 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69033 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Dos - 33435 | 33435 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69034 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Siete - 33420 | 33420 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69035 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Veinticinco - 32754 | 32754 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 90 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69036 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Cuarenta Y Nueve - 33417 | 33417 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69037 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Cincuenta Y Seis - 33671 | 33671 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,742 | \$30,742 | \$30,742 | 29.54 | \$0 | Otros | 92 | 100.00 | 29.54 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69038 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Cuarenta Y Dos - 33089 | 33089 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69039 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Diecinueve - 32901 | 32901 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 90 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69040 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Dieciocho - 33065 | 33065 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69041 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Dieciséis - 33031 | 33031 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69042 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Cincuenta Y Ocho - 33802 | 33802 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,742 | \$30,742 | \$30,742 | 29.54 | \$0 | Otros | 93 | 100.00 | 29.54 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69043 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Veintita Y Ocho - 32873 | 32873 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 90 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69044 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Veinte - 32932 | 32932 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 90 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69045 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Treinta Y Cuatro - 33130 | 33130 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69046 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Cuarenta Y Trece - 33129 | 33129 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69047 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Ocho - 33119 | 33119 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 87 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69048 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Cincuenta Y Siete - 33748 | 33748 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,742 | \$30,742 | \$30,742 | 29.54 | \$0 | Otros | 92 | 100.00 | 29.54 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69049 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Veintitres - 34057 | 34057 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 90 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69050 | Complemento Del Circuito Bonfil - 33266 | 33266 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$727,412 | \$727,412 | \$727,412 | \$241,323 | \$241,323 | \$241,323 | \$241,323 | 33.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 662 | 100.00 | 33.18 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69051 | Construcción De Pozos De Abstracción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pazo Uno - 32106 | 32106 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$104,057 | \$30,603 | \$30,603 | \$30,603 | 29.41 | \$0 | Otros | 90 | 100.00 | 29.41 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69052 | Complemento Del Circuito Bonfil - 33403 | 33403 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$826,527 | \$826,527 | \$826,527 | \$274,235 | \$274,235 | \$274,235 | \$274,235 | 33.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 582 | 100.00 | 33.18 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69053 | Complemento Del Circuito Bonfil - 33382 | 33382 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$451,578 | \$451,578 | \$451,578 | \$149,842 | \$149,842 | \$149,842 | \$149,842 | 33.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 361 | 100.00 | 33.18 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69054 | Complemento Del Circuito Bonfil - 33330 | 33330 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,163,928 | \$1,163,928 | \$1,163,928 | \$386,120 | \$386,120 | \$386,120 | \$386,120 | 33.17 | \$0 | Metros Cuadrados | 931 | 100.00 | 33.17 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171702009 69109 | Construcción De Nuevo Píase En El Municipio De José María Morelos Delicme - 91217 | 91217 | Quintana Roo | José María Morelos | Delicme | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AUTANTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,875,000 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 111 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------|------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Conectivo | Programa Fondo Conectivo - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegró | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| NO0171702008 19111 | Bacheo De Calles Diulche - 85982 | 85982 | Quintana Roo | José María Morelos | Diulché | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 2,870 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 19112 | Pavimentación De Calles Con Doble Riego De Sello Premercado Diulche - 85914 | 85914 | Quintana Roo | José María Morelos | Diulché | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 2,870 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 19113 | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Avenida Principal Diulche - 85998 | 85998 | Quintana Roo | José María Morelos | Diulché | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,942,544 | | | | | | | 0.00 | | Otros | 2,870 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| NO0171702009 19115 | Pavimentación De Calles Con Doble Riego De Sello Premercado José María Morelos - 82946 | 82946 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 11,750 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 19116 | Mejoramiento De Alumbrado Público En La Avenida Principal José María Morelos - 82995 | 82995 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,097,009 | | | | | | | 0.00 | | Otros | 11,750 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 19117 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Jm - 85760 | 85760 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$537,999 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 165 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702008 19118 | Bacheo De Calles José María Morelos - 85954 | 85954 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 11,750 | 100.00 | | Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 19119 | Construcción De Techo Firme En La Ruta De José María Morelos Jm - 86057 | 86057 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,750,000 | | | | | | | 0.00 | | Metros Cuadrados | 225 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 19120 | Construcción De Calles A Nivel Subrasante José María Morelos - 86012 | 86012 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,438,914 | | | | | | | 0.00 | | Metros Lineales | 11,750 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 19121 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De X Querol Municipio De José María Morelos - 80939 | 80939 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$537,861 | \$161,358 | \$161,358 | \$161,358 | \$161,358 | \$161,358 | \$161,358 | 100.00 | \$0 | Lote | 103 | 0.00 | 100.00 | Financiera: 13 BANCOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702009 19186 | Construcción De La Casa Del Adulto Mayor Segunda Etapa - 91786 | 91786 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$1,980,000 | \$2,200,000 | \$656,549 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 380 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO0171702008 19187 | Abstracción En Biveras Colónias De La Localidad De Tulum - 91765 | 91765 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$300,000 | \$300,000 | \$270,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 380 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convencio | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | | |
| NOI17102004 61939 | Construcción De Quincenas Bancueta Y Camellones Centrales En La Localidad De Ahumá, (Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Primera Etapa) - 91992 | 91992 | Quintana Roo | Tulum | Ahumá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,170,000 | \$1,300,000 | \$370,805 | \$370,805 | \$370,805 | 28.52 | 00 | Otros | 1,311 | 0.00 | 29.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| NOI17102004 69343 | Construcción De Techo De Concreto En Viviendas Locales Del Municipio De Tulum Programa Municipal - 91964 | 91964 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$481,000 | \$481,000 | \$432,900 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 871 | 100.00 | 0.00 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registro: | |
| NOI17102004 69460 | Programa Municipal Para La Instalación De Fandos Solares En Viviendas Rurales (Primera Etapa)-91882 | 91882 | Quintana Roo | Tulum | Hondsonot | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,080,000 | \$1,200,000 | \$359,344 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Luminaria | 380 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NOI17102004 69461 | Eliminación Del Domo Deportivo De La Localidad De Hondsonot- 1315 | 1315 | Quintana Roo | Tulum | Hondsonot | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$200,000 | \$200,000 | \$180,000 | \$200,000 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 380 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17102004 69462 | Construcción De Baño En La Biblioteca De Punta Allen - 92020 | 92020 | Quintana Roo | Tulum | Javier Rojo Gómez (Punta Allen) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Educación | En Ejecución | 2017 | \$90,000 | \$90,000 | \$81,000 | \$90,000 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 237 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: | |
| NOI17102004 69741 | Construcción Del Sistema De Asentamiento Integral En La Localidad De San Isidro La Laguna Municipio De Bacalar - 78627 | 78627 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$12,495,204 | \$3,748,576 | \$3,748,576 | \$3,748,576 | \$1,473,651 | \$1,473,651 | \$1,473,651 | 39.31 | 00 | Leto | 860 | 0.00 | 89.00 | Financiera: 143 BAÑOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17102004 70231 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 89131 | 89131 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$865,357 | \$262,825 | \$262,825 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: pendiente por contratar | |
| NOI17102004 70232 | Ampliación De La Red De Alarjases Y Descargas Comunitarias En Bacalar Iv Etapa - 84534 | 84534 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$16,056,568 | \$6,422,627 | \$6,422,627 | \$6,412,898 | \$1,923,869 | \$1,923,869 | \$1,923,869 | 29.95 | 00 | Metros Lineales | 0 | 0.00 | 22.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 35241 | Mejoramiento Y Equipamiento De Albergo Refugio Anticlimático De Isla Mujeres - 146563 | 146563 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$510,000 | \$510,000 | \$510,000 | \$510,000 | \$140,974 | \$140,974 | 00 | 27.64 | 00 | Otros | 12,642 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 35242 | Almuerzo Publico En Sap Urbano De Isla Mujeres - 146509 | 146509 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$443,620 | \$443,620 | \$443,620 | \$443,620 | \$124,784 | \$124,784 | 00 | 28.13 | 00 | Otros | 12,642 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36142 | Mobiliario Y Equipo De Oficinas Para La Atención Ciudadana - 189876 | 189876 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Leto | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36143 | Rehabilitación De Calles Baches Pop Asph Cuatrocientos Setenta Y Dos - 179820 | 179820 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE PCP GRCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$18,059 | \$18,059 | \$18,059 | \$18,059 | \$12,629 | \$12,629 | \$12,629 | 69.93 | 00 | Metros Cuadrados | 76 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36144 | Rehabilitación De Calles Baches Pop Asph Quinientos Cuatro - 179757 | 179757 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE PCP GRCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$18,359 | \$18,359 | \$18,359 | \$18,359 | \$12,838 | \$12,838 | \$12,838 | 69.93 | 00 | Metros Cuadrados | 76 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36145 | Rehabilitación De Calles Baches Colonia Plan De Ayutla Asph Mil Ciento Cinuenta - 179710 | 179710 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$34,001 | \$34,001 | \$34,001 | \$34,001 | \$23,777 | \$23,777 | \$23,777 | 69.93 | 00 | Metros Cuadrados | 156 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36146 | Rehabilitación De Calles Baches Pop Asph Ochenta Y Uno A - 179705 | 179705 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE PCP GRCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$25,166 | \$25,166 | \$25,166 | \$25,166 | \$17,598 | \$17,598 | \$17,598 | 69.93 | 00 | Metros Cuadrados | 76 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36147 | Rehabilitación De Calles Baches Colonia Constituyentes Asph Novecientos Setenta - 180159 | 180159 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$32,577 | \$32,577 | \$32,049 | \$32,049 | \$22,400 | \$22,400 | \$22,400 | 68.76 | 00 | Metros Cuadrados | 78 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36148 | Rehabilitación De Techo Firmes Colonia Mario Villanueva Asph Mil Cuatrocientos Nueve - 178463 | 178463 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$120,202 | \$120,202 | \$120,202 | \$120,202 | \$95,020 | \$95,020 | \$95,020 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36149 | Construcción De Techo Firme Con Asph Ochocientos Sesenta Y Dos En La Colonia Plan De Ayala - 178208 | 178208 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$335,456 | \$335,456 | \$335,456 | \$335,456 | \$265,178 | \$265,178 | \$265,178 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36150 | Construcción De Sanitario Con Biodepositores Felipe Carrillo Puerto Asph Noventa Y Nueve A - 182894 | 182894 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$183,374 | \$183,374 | \$183,374 | \$183,374 | \$97,573 | \$97,573 | \$97,573 | 53.21 | 00 | Piezas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36151 | Construcción De Sanitario Con Biodepositores Felipe Carrillo Puerto Asph Novecientos Ochenta Y Cinco - 182867 | 182867 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$183,374 | \$183,374 | \$183,374 | \$183,374 | \$97,573 | \$97,573 | \$97,573 | 53.21 | 00 | Piezas | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36152 | Construcción De Techo Firme Con Asph Cero Ochenta Y Uno A De La Colonia Emiliano Zapata - 178432 | 178432 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$304,797 | \$304,797 | \$304,797 | \$304,797 | \$240,942 | \$240,942 | \$240,942 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 70.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36153 | Construcción De Sanitario Con Biodepositores Felipe Carrillo Puerto Asph Ochocientos Cinuenta Y Ocho - 182898 | 182898 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,100,246 | \$1,100,246 | \$1,100,246 | \$1,100,246 | \$585,834 | \$585,834 | \$585,834 | 53.25 | 00 | Piezas | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36154 | Construcción De Sanitario Con Biodepositores Felipe Carrillo Puerto Asph Cuatrocientos Quince - 182876 | 182876 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$91,687 | \$91,687 | \$91,687 | \$91,687 | \$48,787 | \$48,787 | \$48,787 | 53.21 | 00 | Piezas | 5 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36155 | Construcción De Sanitario Con Biodepositores Felipe Carrillo Puerto Asph Cuatrocientos Veinticuatro - 182858 | 182858 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$550,123 | \$550,123 | \$550,123 | \$550,123 | \$292,720 | \$292,720 | \$292,720 | 53.21 | 00 | Piezas | 26 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36156 | Construcción De Sanitarior Con Biodepositores Felipe Carrillo Puerto Asph Cuatrocientos Francisco May - 175503 | 175503 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$183,374 | \$183,374 | \$183,374 | \$183,374 | \$97,573 | \$97,573 | \$97,573 | 53.21 | 00 | Piezas | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| NOI17103009 36157 | Rehabilitación De Calles Baches Colonia Plan De Ayala Asph Ochocientos Sesenta Y Dos - 179650 | 179650 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$11,197 | \$11,197 | \$11,197 | \$11,197 | \$7,830 | \$7,830 | \$7,830 | 69.93 | 00 | Metros Cuadrados | 76 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------|------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Habitio | Tipo de Recurso | Programa Fondo | Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recurso (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| NO017170300136158 | Construcción de Techo Firme de Felipe Carrillo Puerto Apgh Novocientos Ochenta Y Cinco - 179642 | 179642 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$142,063 | \$142,063 | \$142,063 | \$142,063 | \$112,301 | \$112,301 | \$112,301 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 16 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136159 | Rehabilitación De Calles Bachos Apgh Mil Noventa Y Cinco - 179627 | 179627 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE PCP OROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$9,079 | \$9,079 | \$9,079 | \$9,079 | \$6,349 | \$6,349 | \$6,349 | 69.93 | 00 | Metros Cuadrados | 152 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136160 | Construcción de Techo Firme de Felipe Carrillo Puerto Apgh Ochocientos Veinticuatro - 179624 | 179624 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$278,634 | \$278,634 | \$278,634 | \$278,634 | \$220,260 | \$220,260 | \$220,260 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136161 | Construcción de Techo Firme de Felipe Carrillo Puerto Apgh Mil Cincuenta Y Siete - 179616 | 179616 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$96,350 | \$96,350 | \$96,350 | \$96,350 | \$76,165 | \$76,165 | \$76,165 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 23 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136162 | Construcción de Sanitario Con Biodegestores Felipe Carrillo Puerto Apgh Cuarenta Y Dos A - 182848 | 182848 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$183,374 | \$183,374 | \$183,374 | \$183,374 | \$97,573 | \$97,573 | \$97,573 | 53.21 | 00 | Piezas | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136163 | Construcción de Sanitario Con Biodegestores Felipe Carrillo Puerto Apgh Mil Cincuenta Y Siete - 182838 | 182838 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$275,061 | \$275,061 | \$275,061 | \$275,061 | \$146,360 | \$146,360 | \$146,360 | 53.21 | 00 | Piezas | 13 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136164 | Rehabilitación De Calles Bachos Colonia Cecilio Chi Apgh Ochocientos Cuarenta Y Tres - 179960 | 179960 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$47,038 | \$47,038 | \$47,038 | \$47,038 | \$32,894 | \$32,894 | \$32,894 | 69.93 | 00 | Metros Cuadrados | 78 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136165 | Construcción de Sanitario Con Biodegestores Felipe Carrillo Puerto Apgh Cuatrocientos Sesenta Y Dos - 182826 | 182826 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$458,436 | \$458,436 | \$458,436 | \$458,436 | \$243,934 | \$243,934 | \$243,934 | 53.21 | 00 | Piezas | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136166 | Construcción de Sanitario Con Biodegestores Felipe Carrillo Puerto Apgh Mil Ciento Cincuenta - 182809 | 182809 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$366,749 | \$366,749 | \$366,749 | \$366,749 | \$195,147 | \$195,147 | \$195,147 | 53.21 | 00 | Piezas | 18 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136167 | Construcción de Sanitario Con Biodegestores Felipe Carrillo Puerto Apgh Mil Noventa Y Cinco - 182833 | 182833 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,100,246 | \$1,100,246 | \$1,100,246 | \$1,100,246 | \$585,441 | \$585,441 | \$585,441 | 53.21 | 00 | Piezas | 0 | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136168 | Construcción de Sanitario Con Biodegestores Felipe Carrillo Puerto Apgh Ochenta Y Dos A - 182829 | 182829 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$916,872 | \$916,872 | \$916,872 | \$916,872 | \$487,867 | \$487,867 | \$487,867 | 53.21 | 00 | Piezas | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136169 | Rehabilitación De Calles Bachos Pp Apgh Cuatrocientos Quince - 179996 | 179996 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE PCP OROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$9,592 | \$9,592 | \$9,592 | \$9,592 | \$6,708 | \$6,708 | \$6,708 | 69.93 | 00 | Metros Cuadrados | 78 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136170 | Construcción de Sanitario Con Biodegestores Felipe Carrillo Puerto Apgh Subcientos Sesenta Y Dos - 182820 | 182820 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$916,872 | \$916,872 | \$916,872 | \$916,872 | \$487,867 | \$487,867 | \$487,867 | 53.21 | 00 | Piezas | 44 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136171 | Construcción de Techo Firme Con Apgh Mil Noventa Y Cinco En La Colonia Emiliano Zapata - 179501 | 179501 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$96,759 | \$96,759 | \$96,759 | \$96,759 | \$76,488 | \$76,488 | \$76,488 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136172 | Construcción de Techos Firms Colonia Leonidas Noventa Y Nueve - 178497 | 178497 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$100,171 | \$100,171 | \$100,171 | \$100,171 | \$79,185 | \$79,185 | \$79,185 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136173 | Rehabilitación de Calles Bachos Colonia Javier Rojo Gomez Apgh Cuatrocientos Treinta Y Cuatro - 180062 | 180062 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$55,909 | \$55,909 | \$55,909 | \$55,909 | \$39,097 | \$39,097 | \$39,097 | 69.93 | 00 | Metros Cuadrados | 78 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136174 | Construcción de Techos Firms Colonia Cecilio Chi Apgh Mil Cuatro - 177882 | 177882 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$53,658 | \$53,658 | \$53,658 | \$53,658 | \$42,417 | \$42,417 | \$42,417 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136175 | Construcción de Techo Firme Con Apgh Mil Ciento Cincuenta De La Colonia Plan De Ayala - 177475 | 177475 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$58,848 | \$58,848 | \$58,848 | \$58,848 | \$46,519 | \$46,519 | \$46,519 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136176 | Construcción de Techos Firms Colonia Emiliano Zapata Dos Apgh Quientos Cuatro - 177757 | 177757 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$55,560 | \$55,560 | \$55,560 | \$55,560 | \$43,920 | \$43,920 | \$43,920 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136177 | Construcción de Techos Firms de Carrillo Puerto Colonia Francisco May Apgh Cuatrocientos Treinta Y Cuatro - 176699 | 176699 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$296,425 | \$296,425 | \$296,425 | \$296,425 | \$234,324 | \$234,324 | \$234,324 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136178 | Aplicación De Red De Energia Eléctrica En Las Colonias Cecilio Chi Francisco May Plan De Ayala Y Jesus Martinez Roos Apgh Quientos Cuatro - 176757 | 176757 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,074,139 | \$2,074,139 | \$2,068,856 | \$2,068,856 | \$620,657 | \$620,657 | \$620,657 | 29.92 | 00 | Otros | 163 | 100.00 | 32.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136179 | Construcción de Techos Firms de Carrillo Puerto Colonia Francisco May Apgh Novocientos Setenta - 176433 | 176433 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$171,265 | \$171,265 | \$171,265 | \$171,265 | \$135,385 | \$135,385 | \$135,385 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136180 | Construcción de Techos Firms Colonia Maria Villanueva Apgh Ochocientos Treinta Y Nueve - 177463 | 177463 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$408,967 | \$408,967 | \$408,967 | \$408,967 | \$323,288 | \$323,288 | \$323,288 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136181 | Aplicación De Red De Energia Eléctrica Cecilio Chi Francisco May Plan De Ayala Y Jesus Martinez Roos Apgh Mil Cuatro - 176404 | 176404 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,793,797 | \$1,793,797 | \$1,793,797 | \$1,793,797 | \$538,139 | \$538,139 | \$538,139 | 30.00 | 00 | Otros | 162 | 100.00 | 32.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136182 | Construcción de Techo Firme En La Colonia Plan De Ayala Con Apgh Mil Ciento Sesenta Y Cinco Colonia Plan De Ayala - 176416 | 176416 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$88,423 | \$88,423 | \$88,423 | \$88,423 | \$69,898 | \$69,898 | \$69,898 | 79.05 | 00 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO017170300136183 | Aplicación De Energia Eléctrica En Las Colonias Cecilio Chi Francisco May Plan De Ayala Y Jesus Martinez Roos Apgh Mil Ciento Cincuenta - 176700 | 176700 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,991,857 | \$3,991,857 | \$3,991,857 | \$3,991,857 | \$1,197,557 | \$1,197,557 | \$1,197,557 | 30.00 | 00 | Otros | 163 | 100.00 | 32.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convetido | Programa Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| NO0171703001 36184 | Construcción De Sanitarios Con Riodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayala - 176238 | 176238 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$275,061 | \$275,061 | \$275,061 | \$275,061 | \$146,360 | \$146,360 | \$146,360 | 53.21 | \$0 | Piezas | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36185 | Construcción De Sanitarios Con Riodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayala - 176291 | 176291 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$183,374 | \$183,374 | \$183,374 | \$183,374 | \$97,573 | \$97,573 | \$97,573 | 53.21 | \$0 | Piezas | 8 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36186 | Construcción De Sanitarios Con Riodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayala - 176286 | 176286 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$275,061 | \$275,061 | \$275,061 | \$275,061 | \$146,360 | \$146,360 | \$146,360 | 53.21 | \$0 | Piezas | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36187 | Construcción De Techos Firms MLI Cuatrocientos Trece - 177930 | 177930 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$45,269 | \$45,269 | \$45,269 | \$45,269 | \$35,785 | \$35,785 | \$35,785 | 79.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36188 | Construcción De Techos Firms Colonia Rafael y María Obcochientes Cuarenta Y Tres - 177804 | 177804 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$786,812 | \$786,812 | \$786,812 | \$786,812 | \$621,975 | \$621,975 | \$621,975 | 79.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36189 | Construcción De Techo Firms Setenta Y Dos De La Colonia Leona Viciario - 178373 | 178373 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$111,048 | \$111,048 | \$111,048 | \$111,048 | \$87,784 | \$87,784 | \$87,784 | 79.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36190 | Construcción De Techos Firms Colonia Lázaro Cárdenas Agb Obcochientes Cincuenta Y Ocho - 178583 | 178583 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$641,355 | \$641,355 | \$641,355 | \$641,355 | \$506,903 | \$506,903 | \$506,903 | 79.04 | \$0 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36191 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Cecillo Chi Francisco May Plan De Ayutla Jeleon Martinez Rios Agb Muevientos Ochenta Y Cinco - 176647 | 176647 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,816,455 | \$1,816,455 | \$1,816,455 | \$1,816,455 | \$544,937 | \$544,937 | \$544,937 | 30.00 | \$0 | Otros | 163 | 100.00 | 32.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36192 | Construcción De Sanitarios Con Riodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Rafael e Helgar - 176189 | 176189 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$733,497 | \$733,497 | \$733,497 | \$733,497 | \$390,294 | \$390,294 | \$390,294 | 53.21 | \$0 | Piezas | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36193 | Construcción De Sanitarios Con Riodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Rafael e Helgar - 176178 | 176178 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$438,436 | \$438,436 | \$438,436 | \$438,436 | \$243,934 | \$243,934 | \$243,934 | 53.21 | \$0 | Piezas | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36194 | Construcción De Techos Firms Colonia Plan De Ayutla Agb MLI Cuatrocientos Veinte Y Ocho - 178029 | 178029 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$211,344 | \$211,344 | \$211,344 | \$211,344 | \$167,067 | \$167,067 | \$167,067 | 79.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36195 | Construcción De Techos Firms Colonia Merz Villanueva Agb MLI Ciento Cuarenta Y Seis - 178429 | 178429 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$72,498 | \$72,498 | \$72,498 | \$72,498 | \$57,310 | \$57,310 | \$57,310 | 79.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36196 | Construcción De Sanitarios Con Riodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Mario Villanueva - 176159 | 176159 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$1,466,994 | \$1,466,994 | \$1,466,994 | \$1,466,994 | \$780,588 | \$780,588 | \$780,588 | 53.21 | \$0 | Piezas | 70 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36197 | Construcción De Techos Firms Colonia Leona Viciario Agb Cuatrocientos Quince - 178082 | 178082 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$56,804 | \$56,804 | \$56,804 | \$56,804 | \$44,903 | \$44,903 | \$44,903 | 79.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 20 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36198 | Reascapeamiento Con Carpeta Asfáltica En Calle De Tres Cn De Bapaso Compacto Cn Agb Cien Cuarenta Y Dos A De La Colonia Lázaro Cárdenas - 175284 | 175284 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$274,611 | \$274,611 | \$256,165 | \$256,165 | \$157,332 | \$157,332 | \$157,332 | 57.29 | \$0 | Metros Cuadrados | 160 | 100.00 | 65.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36199 | Reascapeamiento Con Carpeta Asfáltica En Calle De Tres Cn De Bapaso Compacto Cn Agb Cien Cuarenta Y Dos A De La Colonia Lázaro Cárdenas - 174944 | 174944 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,164,059 | \$1,164,059 | \$1,164,059 | \$1,164,059 | \$714,965 | \$714,965 | \$714,965 | 61.42 | \$0 | Metros Cuadrados | 160 | 100.00 | 65.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36200 | Rehabilitación De Calles Bachan Poy Agb Cuarenta Y Dos A - 174833 | 174833 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE PCP QROO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$89,026 | \$89,026 | \$89,026 | \$89,026 | \$62,256 | \$62,256 | \$62,256 | 69.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 76 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36201 | Reascapeamiento Con Carpeta Asfáltica En Calle De Tres Cn Con Agb Cuatrocientos Setenta Y Dos Colonia Lázaro Cárdenas - 174821 | 174821 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$572,072 | \$572,072 | \$572,072 | \$572,072 | \$351,367 | \$351,367 | \$351,367 | 61.42 | \$0 | Metros Cuadrados | 160 | 100.00 | 65.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36202 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Colonia Emiliano Zapata Doa - 174430 | 174430 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE Urbanización CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$3,661,380 | \$3,661,380 | \$3,661,380 | \$3,661,380 | \$1,098,414 | \$1,098,414 | \$1,098,414 | 30.00 | \$0 | Otros | 156 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36203 | Construcción De Sanitarios Con Riodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayutla - 176216 | 176216 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$275,061 | \$275,061 | \$275,061 | \$275,061 | \$146,360 | \$146,360 | \$146,360 | 53.21 | \$0 | Piezas | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36204 | Construcción De Sanitarios Con Riodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Cecillo Chi - 176204 | 176204 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$458,436 | \$458,436 | \$458,436 | \$458,436 | \$243,934 | \$243,934 | \$243,934 | 53.21 | \$0 | Piezas | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36205 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Colonia Lázaro Cárdenas - 174565 | 174565 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE Urbanización CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$5,050,755 | \$5,050,755 | \$5,039,807 | \$5,039,807 | \$1,511,942 | \$1,511,942 | \$1,511,942 | 29.93 | \$0 | Otros | 200 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36206 | Reascapeamiento Con Carpeta Asfáltica En Calle De Tres Cn De Bapaso Compacto Cn Agb Obcochientes Cincuenta Y Ocho Col Lázaro Cárdenas - 174687 | 174687 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$254,067 | \$254,067 | \$254,067 | \$254,067 | \$156,048 | \$156,048 | \$156,048 | 61.42 | \$0 | Metros Cuadrados | 160 | 100.00 | 65.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 36207 | Reascapeamiento Con Carpeta Asfáltica En Calle De Tres Cn De Bapaso Compacto Cn Agb Obcochientes Setenta Y Seis C Lázaro Cárdenas - 175085 | 175085 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y Vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,541,807 | \$1,541,807 | \$1,541,807 | \$1,541,807 | \$946,978 | \$946,978 | \$946,978 | 61.42 | \$0 | Metros Cuadrados | 160 | 100.00 | 65.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |

| Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tercer Trimestre 2017 | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------|---|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| quintana roo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones | | | | | |
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo | Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| RO0171703009 36208 | Construcción De Calles De Terreseria A Nivel Subrasante Rafael E Nelpar - 148035 | 148035 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,477,810 | \$1,477,810 | \$1,474,068 | \$1,474,068 | \$442,221 | \$442,221 | \$442,221 | 29.92 | 0 | Metros Cuadrados | 1,470 | 100.00 | 38.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36209 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Chanchab Derregante - 146562 | 146562 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chanchab Derregante | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,018,759 | \$3,018,759 | \$3,018,759 | \$3,018,759 | \$2,740,867 | \$2,740,867 | \$2,740,867 | 90.79 | 0 | Piezas | 146 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36210 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Chanchab Veracruz - 157559 | 157559 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chanchab Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,295,274 | \$4,295,274 | \$4,291,909 | \$4,291,909 | \$2,036,623 | \$2,036,623 | \$2,036,623 | 47.42 | 0 | Otros | 224 | 100.00 | 47.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36211 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Chumpon Quintana Roo - 183758 | 183758 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpon | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$5,116,811 | \$5,116,811 | \$5,063,050 | \$5,063,050 | \$2,232,235 | \$2,232,235 | \$2,232,235 | 43.63 | 0 | Otros | 343 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36212 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica - 147296 | 147296 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhá | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,715,453 | \$4,715,453 | \$4,704,336 | \$4,704,336 | \$3,580,355 | \$3,580,355 | \$3,580,355 | 75.93 | 0 | Otros | 282 | 100.00 | 92.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36213 | Reasentamiento Con Carpeta Asfáltica En Calle De De Espes Compacto Chuhuhub Agab Oles Disiameho - 173916 | 173916 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chuhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,406,331 | \$1,406,331 | \$1,406,331 | \$1,406,331 | \$673,492 | \$322,535 | \$184,462 | 22.93 | 0 | Metros Cuadrados | 770 | 100.00 | 27.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36214 | Reasentamiento Con Carpeta Asfáltica En Calle De Tres De De Espes Compacto Agab Movientes Veticioho - 173995 | 173995 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chuhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$607,993 | \$878,423 | \$878,423 | \$878,423 | \$771,741 | \$771,741 | \$771,741 | 87.86 | 0 | Metros Cuadrados | 770 | 100.00 | 27.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36215 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Chuhuhub Agab Movientes Veticioho - 173994 | 173994 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chuhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$379,204 | \$379,204 | \$379,204 | \$379,204 | \$277,764 | \$277,764 | \$277,764 | 73.23 | 0 | Otros | 50 | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36216 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Chuhuhub Agab Disiemitres - 173947 | 173947 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chuhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,429,148 | \$1,429,148 | \$1,420,548 | \$1,420,548 | \$1,040,297 | \$1,040,297 | \$1,040,297 | 72.79 | 0 | Otros | 51 | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36217 | Construcción De Calles De Terreseria A Nivel Subrasante De Chuhuhub En La Agab Movimiento Veticioho - 174716 | 174716 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chuhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE PCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,046,342 | \$1,046,342 | \$1,046,342 | \$1,046,342 | \$538,343 | \$538,343 | \$538,343 | 51.45 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 22.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36218 | Construcción De Calles De Terreseria A Nivel Subrasante Chuhuhub Agab Mil Disiame - 174660 | 174660 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chuhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE PCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$627,979 | \$627,979 | \$619,880 | \$619,880 | \$318,827 | \$318,827 | \$318,827 | 50.77 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 100.00 | 22.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36219 | Construcción De Calles De Terreseria A Nivel Subrasante Chuhuhub En La Agab Mil Veticioho - 174157 | 174157 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chuhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE PCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$491,123 | \$491,123 | \$491,123 | \$491,123 | \$252,683 | \$252,683 | \$252,683 | 51.45 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100.00 | 22.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36220 | Sanitarios Con Biodegestores En La Comunidad De Daula - 172458 | 172458 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Daula | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,685,996 | \$3,685,996 | \$3,685,996 | \$3,685,996 | \$3,166,927 | \$3,166,927 | \$3,166,927 | 85.92 | 0 | Piezas | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36221 | Construcción De Calles De Terreseria A Nivel Subrasante - 147236 | 147236 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Filomene Mata | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,897,438 | \$1,897,438 | \$1,893,675 | \$1,893,675 | \$1,170,147 | \$1,170,147 | \$1,170,147 | 61.67 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100.00 | 26.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36222 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Hobomich - 174009 | 174009 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Hobomich | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,757,542 | \$2,757,542 | \$2,757,542 | \$2,757,542 | \$2,124,286 | \$2,124,286 | \$2,124,286 | 77.04 | 0 | Piezas | 132 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36602 | Sanitarios Con Biodegestores En La Comunidad De Naranjal Pontente - 172750 | 172750 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Naranjal Pontente | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,054,981 | \$4,054,981 | \$4,054,981 | \$4,054,981 | \$3,093,211 | \$3,093,211 | \$3,093,211 | 76.28 | 0 | Piezas | 192 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36603 | Techos Firmes En La Comunidad De Polinkin - 171231 | 171231 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polinkin | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,025,554 | \$1,025,554 | \$1,025,554 | \$1,025,554 | \$1,021,683 | \$1,021,683 | \$1,021,683 | 99.62 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36604 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores En Presidente Juarez - 172438 | 172438 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juarez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,844,444 | \$2,844,444 | \$2,844,444 | \$2,844,444 | \$2,142,211 | \$2,142,211 | \$2,142,211 | 75.31 | 0 | Piezas | 136 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36605 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores De La Comunidad De San Andres - 170595 | 170595 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$2,890,456 | \$2,878,199 | \$2,878,199 | \$2,878,199 | \$2,119,443 | \$2,119,443 | \$2,119,443 | 73.64 | 0 | Piezas | 120 | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36606 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Lineal Arden San Felipe Berrizabal - 157070 | 157070 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berrizabal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,440,658 | \$3,435,879 | \$3,435,879 | \$3,435,879 | \$1,406,621 | \$1,406,621 | \$1,406,621 | 40.94 | 0 | Otros | 224 | 100.00 | 38.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36607 | Construcción De Red De Agua Potable San Francisco Abe - 146070 | 146070 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Francisco Abe | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,338,931 | \$2,338,931 | \$2,311,205 | \$2,311,205 | \$693,362 | \$693,362 | \$693,362 | 29.64 | 0 | Metros Lineales | 501 | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36608 | Construcción De Sanitario Con Biodegestores San Jose Segundo - 163256 | 163256 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San José Segundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,566,286 | \$4,566,286 | \$4,566,286 | \$4,566,286 | \$4,283,137 | \$4,283,137 | \$4,283,137 | 93.80 | 0 | Piezas | 220 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36609 | Construcción De Calles De Terreseria A Nivel Subrasante San Ramon - 146030 | 146030 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,552,764 | \$1,552,764 | \$1,546,463 | \$1,546,463 | \$916,479 | \$916,479 | \$916,479 | 59.02 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100.00 | 44.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36610 | Construcción De Comedor Escolar Escuela Al Prisma Ignacio Ramirez Lopez De Santa Maria Pontente - 145924 | 145924 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa María Pontente | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE EDUCACIÓN CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,874,021 | \$1,874,021 | \$1,872,023 | \$1,872,023 | \$561,607 | \$561,607 | \$561,607 | 29.97 | 0 | Otros | 402 | 100.00 | 5.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36611 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Santa Rosa - 164896 | 164896 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$4,714,042 | \$4,714,042 | \$4,714,042 | \$4,714,042 | \$4,429,211 | \$4,429,211 | \$4,429,211 | 93.96 | 0 | Piezas | 224 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| RO0171703009 36612 | Construcción De Calles De Terreseria A Nivel Subrasante Señor Agab Dose Sesenta Y Nueve - 179614 | 179614 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$721,718 | \$721,718 | \$717,637 | \$717,637 | \$215,291 | \$215,291 | \$215,291 | 29.83 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------|------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo | Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| NO01717030013613 | Construcción De Calles De Terracería A Nivel Subrasante Señor Agab Ome Noventa Y Nueva - 178612 | 179612 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,657,377 | \$1,657,377 | \$1,657,377 | \$1,657,377 | \$497,213 | \$497,213 | \$497,213 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 62 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013614 | Construcción De Calles De Terracería A Nivel Subrasante Señor Agab Ome Ochenta Y Cuatro - 179013 | 179013 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$191,748 | \$191,748 | \$191,748 | \$191,748 | \$57,524 | \$57,524 | \$57,524 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 62 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013615 | Construcción De Calles De Terracería A Nivel Subrasante Señor - 178999 | 178999 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$337,334 | \$337,334 | \$337,334 | \$337,334 | \$101,200 | \$101,200 | \$101,200 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 62 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013616 | Construcción De Calles De Terracería A Nivel Subrasante Señor Agab Mil Docientos Veintea - 178979 | 178979 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$646,262 | \$646,262 | \$646,262 | \$646,262 | \$193,878 | \$193,878 | \$193,878 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 62 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013617 | Construcción De Sanitario Con Biodegestores Tac Chivo - 177549 | 177549 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tac-Chivo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,986,282 | \$1,986,282 | \$1,986,282 | \$1,986,282 | \$1,670,353 | \$1,670,353 | \$1,670,353 | 84.09 | \$0 | Piezas | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013618 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Con Agab Doce Noventa Y Dos De Tepich - 174404 | 174404 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$475,934 | \$475,934 | \$475,934 | \$475,934 | \$441,762 | \$441,762 | \$441,762 | 92.82 | \$0 | Piezas | 22 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013619 | Construcción De Sanitarios Biodegestores Con Agab Doce Cero Uno De Tepich - 174556 | 174556 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$1,892,634 | \$1,892,634 | \$1,892,634 | \$1,892,634 | \$1,756,668 | \$1,756,668 | \$1,756,668 | 92.82 | \$0 | Piezas | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013620 | Sanitarios Con Biodegestores Con Agab Doce Diez Y Seis De Tepich - 174284 | 174284 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$2,189,297 | \$2,189,297 | \$2,189,297 | \$2,189,297 | \$2,032,106 | \$2,032,106 | \$2,032,106 | 92.82 | \$0 | Piezas | 92 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013621 | Sanitarios Con Biodegestores Con Agab Doce Ochenta Y Ocho De Tepich - 174182 | 174182 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$285,561 | \$285,561 | \$285,561 | \$285,561 | \$265,057 | \$265,057 | \$265,057 | 92.82 | \$0 | Piezas | 96 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013622 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tihouacu Agab Cuatrocientos Seenta Y Ocho - 175343 | 175343 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihouacu | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE Urbanización CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$2,116,094 | \$2,112,566 | \$2,112,566 | \$2,112,566 | \$1,081,924 | \$1,081,924 | \$1,081,924 | 51.21 | \$0 | Otros | 70 | 100.00 | 55.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013623 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tihouacu Agab Cuatrocientos Cincuenta Y Tres - 175261 | 175261 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihouacu | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE Urbanización CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$403,066 | \$403,066 | \$403,066 | \$403,066 | \$206,410 | \$206,410 | \$206,410 | 51.21 | \$0 | Otros | 70 | 100.00 | 55.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013624 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Tihouacu Agab Cero Novecientos Cincuenta Y Uno - 174354 | 174354 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihouacu | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$285,561 | \$285,561 | \$285,561 | \$285,561 | \$251,985 | \$251,985 | \$251,985 | 88.24 | \$0 | Piezas | 12 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013625 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Tihouacu Agab Cero Cuatrocientos Cincuenta Y Tres - 174253 | 174253 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihouacu | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$1,427,803 | \$1,427,803 | \$1,427,803 | \$1,427,803 | \$1,259,322 | \$1,259,322 | \$1,259,322 | 88.20 | \$0 | Piezas | 66 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013626 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Tihouacu Agab Cuatrocientos Cuarenta Y Nueva - 175201 | 175201 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihouacu | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE Urbanización CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$1,410,729 | \$1,410,729 | \$1,410,729 | \$1,410,729 | \$722,434 | \$722,434 | \$722,434 | 51.21 | \$0 | Otros | 70 | 100.00 | 55.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013627 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Tihouacu Agab Cero Cuatrocientos Sesenta Y Ocho - 174186 | 174186 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihouacu | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$2,242,950 | \$2,242,950 | \$2,242,950 | \$2,242,950 | \$1,978,282 | \$1,978,282 | \$1,978,282 | 88.20 | \$0 | Piezas | 114 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013628 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Tihouacu Agab Cero Novecientos Sesenta Y Nueva - 174176 | 174176 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihouacu | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$380,748 | \$380,748 | \$380,748 | \$380,748 | \$335,819 | \$335,819 | \$335,819 | 88.20 | \$0 | Piezas | 15 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013629 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Tihouacu Agab Cuatrocientos Cuarenta Y Nueva - 174159 | 174159 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihouacu | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$761,495 | \$761,495 | \$761,495 | \$761,495 | \$671,639 | \$671,639 | \$671,639 | 88.20 | \$0 | Piezas | 34 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013630 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Guerra De Castas Tihouacu - 145329 | 145329 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihouacu | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,762,670 | \$1,762,670 | \$1,760,248 | \$1,760,248 | \$528,074 | \$528,074 | \$528,074 | 29.96 | \$0 | Otros | 1,386 | 100.00 | 16.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013631 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Trapich - 163344 | 163344 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Trapich | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$2,758,271 | \$2,758,271 | \$2,758,271 | \$2,758,271 | \$2,443,013 | \$2,443,013 | \$2,443,013 | 88.57 | \$0 | Piezas | 140 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013632 | Construcción De Calles De Terracería A Nivel Subrasante X Tatil - 146012 | 146012 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Tatil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,988,860 | \$1,988,860 | \$1,986,583 | \$1,986,583 | \$1,121,286 | \$1,121,286 | \$1,121,286 | 56.38 | \$0 | Metros Cuadrados | 189 | 100.00 | 38.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013633 | Construcción De Calles De Terracería A Nivel Subrasante 147059 | 147059 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,942,695 | \$1,942,695 | \$1,937,073 | \$1,937,073 | \$1,043,251 | \$1,043,251 | \$1,043,251 | 53.70 | \$0 | Metros Cuadrados | 120 | 100.00 | 38.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013634 | Sanitarios Con Biodegestores - 170755 | 170755 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE VIVIENDA CARRILLO PUERTO | | En Ejecución | 2017 | \$2,774,530 | \$2,774,530 | \$2,774,530 | \$2,774,530 | \$2,585,059 | \$2,585,059 | \$2,585,059 | 93.17 | \$0 | Piezas | 132 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013635 | Construcción De Sanitarios Con Biodegestores Cansephén - 165063 | 165063 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cansephén | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE MUNICIPIO PCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,666,111 | \$3,666,111 | \$3,666,111 | \$3,666,111 | \$3,313,688 | \$3,313,688 | \$3,313,688 | 90.39 | \$0 | Piezas | 180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO01717030013636 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 147511 | 147511 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kampochiché | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$3,945,006 | \$3,945,006 | \$3,942,080 | \$3,942,080 | \$1,588,712 | \$1,588,712 | \$1,588,712 | 40.27 | \$0 | Otros | 167 | 100.00 | 32.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| NO017170300137001 | Aportación Al Programa Hábitat Construcción De Ponce Y Registros Pluviales En Diversos Puntos De La Isla - 190737 | 190737 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE H AYUTAMIENTO DE COSUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,176,000 | \$588,000 | \$588,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 15,000 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Pendiente por aprobar obra / Fisica: / Registro: |
| NO017170300137002 | Unidad Médica En Emiliano Zapata - 189579 | 189579 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE H AYUTAMIENTO DE COSUMEL | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,102,500 | \$1,102,500 | \$1,102,500 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 28,842 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Pendiente por licitar / Fisica: / Registro: |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------|------------------------|---|---------------------|---|---|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Habitó | Tipo de Recurso | Programa Fondo | Convenio Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| NO01717030037003 | Pavimentación de Calles En Área Geometristica Básica Aqph Miraflores - 189496 | 189496 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$729,828 | \$729,828 | \$729,828 | \$725,834 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 202 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037004 | Construcción De Pozos Y Registros Pluviales En Zap - 188627 | 188627 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$807,940 | \$807,940 | \$807,940 | \$761,409 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1,035 | 100.00 | 0.00 | Financiera: En proceso / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037005 | Integración De Modulo Para El Seguimiento De Proyectos Del Municipio - 187719 | 187719 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$185,000 | \$185,000 | \$185,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Pendiente por ejecutar / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037006 | Adquisición De Equipo De Computo Y Componentes Para La Dirección De Secretaría Técnica - 187659 | 187659 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$61,590 | \$61,590 | \$61,590 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipamiento | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Pendiente por Ejecutar / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037007 | Aplicación De Agua Potable En Zap - 188378 | 188378 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$493,252 | \$493,252 | \$493,252 | \$437,020 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Lineales | 316 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037008 | Aplicación De Drenaje Sanitario En Zap - 187858 | 187858 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$854,438 | \$854,438 | \$854,438 | \$793,454 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Lineales | 316 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037009 | Aportación Al Programa Habitad Alumbrado Público En Aplicación Emiliano Zapata Norte - 134704 | 134704 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,169,535 | \$584,767 | \$584,767 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Lineales | 460 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Pendiente por aprobar obra / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037010 | Aportación Al Programa Habitad Aplicación De Drenaje Sanitario En Colonia Aplicación Emiliano Zapata Norte - 134689 | 134689 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,299,265 | \$649,632 | \$649,632 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Lineales | 460 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Pendiente por aprobar obra / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037011 | Aportación Al Programa Habitad Pavimentación De Calles Aplicación Emiliano Zapata Norte - 120482 | 120482 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,195,930 | \$597,965 | \$597,965 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 460 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037012 | Aportación Al Programa Habitad Aplicación De Agua Potable En Colonia Aplicación Emiliano Zapata Norte - 120494 | 120494 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$822,677 | \$411,339 | \$411,339 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Lineales | 460 | 100.00 | 0.00 | Financiera: Pendiente por aprobar Obra / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037013 | Aportación Al Programa Habitad Construcción De Cuadraciones Y Manzanera Emiliano Zapata - 119177 | 119177 | Quintana Roo | Cosumel | Cosumel | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COSUMEL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,043,270 | \$521,635 | \$521,635 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 460 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037019 | Rehabilitación De Uno Punto Cuatro Kilometros De Camino Santa Comucha Denominado Tumben Kac - 159336 | 159336 | Quintana Roo | José María Morelos | Des Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,495,892 | \$2,204,696 | \$2,204,696 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: modificación del monto original, presupuesto / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037021 | Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Lázaro Cardenas Segundo - 172343 | 172343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Lázaro Cardenas Segundo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,733,210 | \$1,733,210 | \$1,733,210 | \$1,733,210 | \$519,963 | \$519,963 | \$519,963 | 30.00 | \$0 | Otros | 699 | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Fisica: La meta es Unidades / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO01717030037022 | Construcción De Bombeado En La Localidad De Puc - 203107 | 203107 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Puc | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$34,680 | \$34,680 | \$34,680 | \$34,680 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037023 | Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Puc - 129786 | 129786 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Puc | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | 100.00 | \$0 | Otros | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO01717030037024 | Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Rosario María Gutiérrez Estabiliz De La Localidad De Sergio Butron Casas - 173334 | 173334 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$727,616 | \$727,616 | \$727,616 | \$727,616 | \$218,285 | \$218,285 | \$218,285 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 205 | 100.00 | 80.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037025 | Rehabilitación De Calles De Acceso De La Localidad De Sergio Butron Casas - 133543 | 133543 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,451,578 | \$1,871,578 | \$1,871,578 | \$1,871,578 | \$1,451,578 | \$1,451,578 | \$1,451,578 | 77.56 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,235 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO01717030037026 | Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Sergio Butron Casas - 127748 | 127748 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO01717030037027 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Javier Rojo Gomez De La Localidad De Tres Garantías - 173507 | 173507 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$728,005 | \$728,005 | \$728,005 | \$728,005 | \$218,402 | \$218,402 | \$218,402 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 109 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037028 | Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Tres Garantías - 172022 | 172022 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$900,121 | \$900,120 | \$900,120 | \$900,120 | \$270,036 | \$270,036 | \$270,036 | 30.00 | \$0 | Otros | 790 | 100.00 | 85.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| NO01717030037029 | Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Tres Garantías - 146374 | 146374 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO01717030037020 | Construcción De Bombeado En La Localidad De Luis Echeverría Álvarez - 203177 | 203177 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$34,680 | \$34,680 | \$34,680 | \$34,680 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037021 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Javier Rojo Gomez De La Localidad De Luis Echeverría Álvarez - 174344 | 174344 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$729,875 | \$729,875 | \$729,875 | \$729,875 | \$218,962 | \$218,962 | \$218,962 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 107 | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037022 | Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Luis Echeverría Álvarez - 127402 | 127402 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO01717030037023 | Adquisición De Equipo Para El Procesamiento De La Semilla De La Calabaza Chigua En La Localidad De Dos Aguadas - 180700 | 180700 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Des Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 21 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO01717030037024 | Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Limón - 127625 | 127625 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Limón | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE OTRO P. BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Habitó | Tipo de Recurso | Programa Fondo | Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| NO0171703009 37225 | Adquisición De Equipo Para Actividades Agrícolas En La Localidad De Limonar - 128700 | 128700 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Limonar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703009 37226 | Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Limonar - 126511 | 126511 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Limonar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703009 37227 | Adquisición De Sistema De Riego Para La Producción Agrícola En La Localidad De Motozuc - 185601 | 185601 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Motozuc | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$69,282 | \$69,282 | \$69,282 | \$69,282 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703009 37228 | Construcción De Sombreado En La Localidad De Nuevo Becar - 203028 | 203028 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Becar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$34,680 | \$34,680 | \$34,680 | \$34,680 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703009 37229 | Construcción De Corral De Manejo En La Localidad De Nuevo Becar - 181292 | 181292 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Becar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$63,533 | \$63,533 | \$63,533 | \$63,533 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703009 37230 | Aplicación De Red Eléctrica En La Localidad De Nuevo Becar - 174976 | 174976 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Becar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,850,000 | \$1,850,000 | \$1,850,000 | \$1,850,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 557 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703009 37231 | Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Nuevo Becar - 125997 | 125997 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Becar | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703009 37232 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Josefa Ottila De Raudales - 174601 | 174601 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$729,875 | \$729,875 | \$729,875 | \$729,875 | \$218,962 | \$218,962 | \$218,962 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 30 | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703009 37233 | Adquisición De Equipo Para Actividades Agrícolas En La Localidad De Jose Narciso Rovinson - 128730 | 128730 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovinson | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703009 37234 | Adquisición De Sistema De Riego Para La Producción Agrícola En La Localidad De La Libertad - 180494 | 180494 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$69,282 | \$69,282 | \$69,282 | \$69,282 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703009 37235 | Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De La Libertad - 129815 | 129815 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | 100.00 | \$0 | Otros | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703009 37236 | Adquisición De Molino Portátil En La Localidad De La Libertad - 127642 | 127642 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703009 37237 | Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De La Libertad - 126486 | 126486 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703009 37238 | Construcción De Sombreado En La Localidad De Nuevo Canán - 181421 | 181421 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Canán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$34,680 | \$34,680 | \$34,680 | \$34,680 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703009 37239 | Construcción De Corral De Manejo En La Localidad De Nuevo Canán - 181249 | 181249 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Canán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$63,533 | \$63,533 | \$63,533 | \$63,533 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703009 37240 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Nuevo Canán - 177819 | 177819 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Canán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 221 | 100.00 | 8.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703009 37241 | Adquisición Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Nuevo Canán - 129766 | 129766 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Canán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703009 37242 | Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Nuevo Canán - 126254 | 126254 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Canán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 9 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703009 37243 | Construcción De Corral De Manejo En La Localidad De San José De La Montaña - 181340 | 181340 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San José de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$63,533 | \$63,533 | \$63,533 | \$63,533 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703009 37244 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad De San José De La Montaña - 177565 | 177565 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San José de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 195 | 100.00 | 18.00 | Financiera: / Fisica: se 27 de avances / Registro: |
| NO0171703009 37245 | Adquisición De Equipo Para Actividades Agrícolas En La Localidad De San José De La Montaña - 128636 | 128636 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San José de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703009 37246 | Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De San José De La Montaña - 126321 | 126321 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San José de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703009 37247 | Construcción De Corral De Manejo En La Localidad De Veracruz - 181199 | 181199 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$63,533 | \$63,533 | \$63,533 | \$63,533 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703009 37248 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Veracruz - 177766 | 177766 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 148 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703009 37249 | Adquisición De Equipo Para Actividades Agrícolas En La Localidad De Veracruz - 128616 | 128616 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTRO P BIANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$45,400 | \$45,400 | \$45,400 | \$45,400 | \$45,400 | \$45,400 | \$45,400 | 100.00 | \$0 | Otros | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703009 37250 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 136810 | 136810 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$8,400 | \$8,400 | \$7,560 | \$8,400 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------------|---|--------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Habitato | Tipo de Recurso | Programa Fondo | Programa Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| NO0171703001 37370 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 136897 | 136897 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$900 | \$900 | | \$900 | \$900 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37371 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 136898 | 136898 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,500 | \$3,500 | \$3,150 | \$3,500 | \$3,500 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37372 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 136898 | 136898 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$3,200 | \$3,200 | \$2,880 | \$3,200 | \$3,200 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37373 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 136763 | 136763 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$220,006 | \$220,006 | \$198,006 | \$220,006 | \$220,006 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37374 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 136747 | 136747 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$291,000 | \$291,000 | \$235,620 | \$291,000 | \$291,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lotx | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: ESTANCIA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37375 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 136908 | 136908 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,300 | \$1,300 | \$1,170 | \$1,300 | \$1,300 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37376 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 136877 | 136877 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$2,500 | \$2,500 | \$2,250 | \$2,500 | \$2,500 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37377 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Cerceteras, Ascenso, Mantén, Lavetas Y Fluviotas - 137023 | 137023 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$300,600 | \$300,600 | \$270,540 | \$300,600 | \$300,600 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lotx | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37379 | 33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 137011 | 137011 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$6,000 | \$6,000 | \$5,400 | \$6,000 | \$6,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37380 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 136951 | 136951 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$12,200 | \$12,200 | \$10,980 | \$12,200 | \$12,200 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37381 | Acondicionamiento De La Dirección General De Planeación - 135785 | 135785 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$366,770 | \$366,770 | \$330,093 | \$366,770 | \$366,770 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lotx | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: obra / Registro: revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37382 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 137042 | 137042 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$262,825 | \$262,825 | \$262,825 | \$262,825 | \$262,825 | \$262,825 | \$262,825 | 100.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisico: ACENTE DE LO LOCAL / Registro: REVISION Q - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37383 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 136938 | 136938 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$17,500 | \$17,500 | \$15,750 | \$17,500 | \$17,500 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37384 | Equipamiento De La Dirección General De Planeación - 135168 | 135168 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$344,518 | \$344,518 | \$310,066 | \$344,518 | \$344,518 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: lote / Registro: revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37385 | Construcción De Alumbrao Publico En Avenida Caracola - 129135 | 129135 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,766,439 | \$3,766,439 | \$3,389,795 | \$3,766,439 | \$1,010,247 | \$1,010,247 | \$1,010,247 | 26.82 | \$0 | Metros Lineales | 1,400 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37386 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cristo Rey Segunda Etapa - 129098 | 129098 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,429,300 | \$2,429,300 | \$2,186,370 | \$2,429,300 | \$2,429,300 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Lineales | 400 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37389 | Construcción De Centro De Salud En Colonia El Peten - 128623 | 128623 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Salud | En Ejecución | 2017 | \$9,900,000 | \$9,900,000 | \$8,910,000 | \$9,900,000 | \$2,949,871 | \$2,949,871 | \$2,949,871 | 29.80 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,000 | 100.00 | 20.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: REVISION PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37390 | Construcción De Red Eléctrica En La Colonia Cristo Rey - 128475 | 128475 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,493,071 | \$2,493,071 | \$2,243,764 | \$2,493,071 | \$663,592 | \$663,592 | \$663,592 | 26.62 | \$0 | Otros | 600 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisico: metros lineales / Registro: revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37397 | Perforación De Calles En La Localidad De Kantunilkin - 164682 | 164682 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkin | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,499,598 | \$2,499,598 | \$2,499,598 | \$2,499,598 | 99.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37398 | Construcción De Techos De Baja Por Cuatro Metros 165946 | 165946 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkin | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,458,000 | \$1,458,000 | \$1,458,000 | \$1,457,755 | \$1,457,755 | \$1,457,755 | \$1,457,755 | 99.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37399 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Angel - 111879 | 111879 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Angel | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$700,000 | \$700,000 | \$700,000 | \$699,715 | \$699,715 | \$699,715 | \$699,715 | 99.96 | \$0 | Otros | 931 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37400 | Construcción De Calles Segregado En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 165936 | 165936 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,706,000 | \$1,706,000 | \$1,706,000 | \$1,705,661 | \$1,705,661 | \$1,705,661 | \$1,705,661 | 99.98 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37426 | Construcción De Comedor Escuelas En La Primaria Francisco Primo De La Colonia Lazaro Cardenas En La Ciudad De Chetumal - 172879 | 172879 | Quintana Roo | Othon P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$729,415 | \$729,415 | \$729,415 | \$729,415 | \$218,825 | \$218,825 | \$218,825 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 863 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: |
| NO0171703001 37427 | Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Aaron Mexico Fernandez De La Colonia Solidaridad De La Ciudad De Chetumal - 172789 | 172789 | Quintana Roo | Othon P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$727,452 | \$727,452 | \$727,452 | \$727,452 | \$218,236 | \$218,236 | \$218,236 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 866 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: |
| NO0171703001 37428 | Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Aaron Mexico Fernandez De La Colonia Adolfo Lopez Mateo En La Ciudad De Chetumal - 172659 | 172659 | Quintana Roo | Othon P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$729,589 | \$729,589 | \$729,589 | \$729,589 | \$218,877 | \$218,877 | \$218,877 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 384 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Conviene | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 800171703009 37429 | Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Ignacio Herrera Lopez De La Colonia David Guatiero Ruiz De La Ciudad De Chetumal - 172735 | 172735 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$728,681 | \$728,681 | \$728,681 | \$728,681 | \$218,604 | \$218,604 | \$218,604 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 414 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37430 | Construcción De Techo En Area de Impartición De Educación Física De La Primaria Fed Francisco Primo De Verdad De La Col. Lazaro Cardenas - 172149 | 172149 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,944,373 | \$1,944,373 | \$1,944,373 | \$1,944,373 | \$583,312 | \$583,312 | \$583,312 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 863 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37431 | Construcción De Comedor Escolar No El Jardín De Niños Angela Peralta De La Colonia Adolfo Lopez Mateos De La Localidad De Chetumal - 173006 | 173006 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$728,084 | \$728,084 | \$728,084 | \$728,084 | \$218,425 | \$218,425 | \$218,425 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 136 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37432 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Andres Quintana Roo De La Colonia Fontaine II Etapa En La Localidad De Chetumal - 172963 | 172963 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$728,084 | \$728,084 | \$728,084 | \$728,084 | \$218,425 | \$218,425 | \$218,425 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 396 | 100.00 | 40.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37433 | Construcción De Techo En Area de Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Mariano Azuela De La Colonia Payo Obispo II - 172078 | 172078 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,945,878 | \$1,945,878 | \$1,945,878 | \$1,945,878 | \$583,763 | \$583,763 | \$583,763 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 554 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37434 | Construcción De Techo En Area de Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Las Cardenas De La Colonia Centro - 171553 | 171553 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,853,279 | \$1,853,279 | \$1,853,279 | \$1,853,279 | \$555,984 | \$555,984 | \$555,984 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 229 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37435 | Construcción De Techo En Area de Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Francisco J Muñoz De La Col Adolfo Lopez Mateos - 171516 | 171516 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,498,934 | \$1,498,934 | \$1,498,934 | \$1,498,934 | \$449,680 | \$449,680 | \$449,680 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 212 | 100.00 | 30.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37436 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 158645 | 158645 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$450,000 | \$450,000 | \$450,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37437 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 158479 | 158479 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$7,997,682 | \$7,997,682 | \$5,835,156 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37439 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 149786 | 149786 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,007,497 | \$1,007,497 | \$1,007,497 | \$1,007,497 | \$1,007,497 | \$1,007,497 | \$1,007,497 | 100.00 | \$0 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37440 | 33005 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 149778 | 149778 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,643,370 | \$1,120,752 | \$1,120,752 | \$1,120,752 | \$745,810 | \$745,810 | \$745,810 | 66.55 | \$0 | Vehículos | 0 | 100.00 | 66.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37441 | Alumbrado Público En La Zona De Activación De La Ciudad De Chetumal - 143791 | 143791 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,498,263 | \$2,498,263 | \$2,498,263 | \$2,498,263 | \$2,498,263 | \$2,498,263 | \$2,498,263 | 100.00 | \$0 | Otros | 1,282 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37442 | Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Valentín Gómez Farías De La Localidad De Alvaro Obregón Viejo - 173252 | 173252 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Alvaro Obregón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$727,920 | \$727,920 | \$727,920 | \$727,920 | \$218,376 | \$218,376 | \$218,376 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 18 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37443 | Adquisición De Equipo Para Actividades Agrícolas En La Localidad De Allende - 128672 | 128672 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Allende | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37444 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria De La Localidad De Chidderitas - 173556 | 173556 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chidderitas | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$725,968 | \$725,968 | \$725,968 | \$725,968 | \$217,790 | \$217,790 | \$217,790 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 272 | 100.00 | 35.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37445 | Construcción De Sombreado En La Localidad De Caxbas - 202960 | 202960 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caxbas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$34,680 | \$34,680 | \$34,680 | \$34,680 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37446 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Caxbas - 175171 | 175171 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caxbas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$1,700,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1,412 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37447 | Adquisición De Equipo Apícola Para Activos Rurales En La Localidad De Caxbas - 125872 | 125872 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caxbas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37448 | Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Coconyl - 127783 | 127783 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Coconyl | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37449 | Adquisición De Maquinaria Para El Mejoramiento De Los Suelos Forestales En La Localidad De San Francisco Botes - 180022 | 180022 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$710,379 | \$710,379 | \$710,379 | \$710,379 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 24 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37450 | Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Francisco Villa - 127816 | 127816 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37451 | Adquisición De Sistema De Riego Para La Producción Agrícola En La Localidad De Huay-Pix - 180377 | 180377 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$69,282 | \$69,282 | \$69,282 | \$69,282 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37452 | Adquisición De Sistema De Riego Para La Producción Agrícola En La Localidad De Laguna Guerrero - 180339 | 180339 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$69,282 | \$69,282 | \$69,282 | \$69,282 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| 800171703009 37453 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Laguna Guerrero - 175018 | 175018 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRO P Y BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 654 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------|------------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| NO0171703001 37454 | Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Laguna Guerrero - 126575 | 126575 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703001 37455 | Construcción De Red Electrica En La Localidad De Mahabul Cul En Cincoeta Y Cinco Stage II - 172504 | 172504 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahabul | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$6,493,195 | \$6,493,145 | \$6,493,145 | \$6,493,145 | \$1,947,959 | \$1,947,959 | \$1,947,959 | 30.00 | \$0 | Otros | 920 | 100.00 | 60.00 | Financiera: / Fisica: la meta es Luminarias / Registro: |
| NO0171703001 37456 | Ampliación De Red Electrica En La Localidad De Nachicom - 175144 | 175144 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,245,000 | \$1,245,000 | \$1,245,000 | \$1,245,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 833 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: la meta es Luminarias / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37457 | Adquisición De Equipo Para Actividades Apícolas En La Localidad De Nachicom - 128658 | 128658 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37458 | Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Nachicom - 127791 | 127791 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703001 37459 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Medina Aviles De La Localidad De Nicolas Bravo - 173400 | 173400 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$729,650 | \$729,650 | \$729,650 | \$729,650 | \$218,895 | \$218,895 | \$218,895 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 527 | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703001 37460 | Construcción De Comedor Escolar En La Secundaria Tecnica No Tres Gonzales Guerrero De La Localidad De Nicolas Bravo - 173451 | 173451 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$729,650 | \$729,650 | \$729,650 | \$729,650 | \$218,895 | \$218,895 | \$218,895 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 253 | 100.00 | 25.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37461 | Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Nicolas Bravo - 127730 | 127730 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703001 37462 | Adquisición De Equipo Para Actividades Apícolas De La Localidad De Nicolas Bravo - 128596 | 128596 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$45,400 | \$45,400 | \$45,400 | \$45,400 | \$45,400 | \$45,400 | \$45,400 | 100.00 | \$0 | Otros | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37463 | Adquisición De Equipo Apícola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Nicolas Bravo - 126350 | 126350 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | \$44,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 10 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703001 37464 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Revolucion - 177910 | 177910 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 84 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703001 37465 | Ampliación De Red Electrica En La Localidad De Ramonal - 174941 | 174941 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 901 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703001 37466 | Adquisición Motocombas De Uso Permanio En La Localidad De Ramonal - 129853 | 129853 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | \$11,200 | 100.00 | \$0 | Otros | 2 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37467 | Adquisición Motocombas De Uso Peraratorio En La Localidad De Sabides - 129953 | 129953 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabides | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703001 37468 | Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Sabides - 128028 | 128028 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabides | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |
| NO0171703001 37469 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Sacan - 177439 | 177439 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Entidades Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 837 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37470 | Adquisición Motocombas De Uso Peraratorio En La Localidad De Tomas Garrido Canabal - 129972 | 129972 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tomás Garrido Canabal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | \$5,600 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37471 | Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De Tomas Garrido Canabal - 127715 | 127715 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tomás Garrido Canabal | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37472 | Adquisición De Sistema De Riego Para La Producción Agrícola En La Localidad De San Pedro Peraltas - 180429 | 180429 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peraltas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$69,282 | \$69,282 | \$69,282 | \$69,282 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703001 37473 | Ampliación De Red Electrica En La Localidad De San Pedro Peraltas - 175103 | 175103 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peraltas | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$850,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 766 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703001 37474 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Santos Degollado De La Localidad De Alvaro Oregón Ua - 173269 | 173269 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Oregón Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$727,920 | \$727,920 | \$727,920 | \$727,920 | \$218,376 | \$218,376 | \$218,376 | 30.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 325 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37475 | Ampliación De Red Electrica En La Localidad De Alvaro Oregón Ua B - 174867 | 174867 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Oregón Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,343,750 | \$2,343,750 | \$2,343,750 | \$2,343,750 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 2,689 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: la meta es Luminarias / Registro: |
| NO0171703001 37476 | Ampliación De Red Electrica En La Localidad De Alvaro Oregón Ua A - 174755 | 174755 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Oregón Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$156,250 | \$156,250 | \$156,250 | \$156,250 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 170 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37477 | Rehabilitación De Calles En La Localidad De Alvaro Oregón U A - 133469 | 133469 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Oregón Urbano | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,989,764 | \$1,989,764 | \$1,989,764 | \$1,989,764 | \$1,989,764 | \$1,989,764 | \$1,989,764 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,869 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel. |
| NO0171703001 37478 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Andres Quintana Roo De La Localidad De Carlos A Madrazo - 174718 | 174718 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$730,000 | \$218,462 | \$218,462 | \$218,462 | 29.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 282 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: |
| NO0171703001 37479 | Adquisición De Molino Forrajero En La Localidad De California - 127424 | 127424 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | California | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Fedrativas y Municipios | R AYUNTAMIENTO DE OTRON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | \$18,900 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: |

quintana roo

| Información General Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------|----------------------|------------|--------|------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| ROO17170300137490 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad El Cedral - 17432 | 17732 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$1,300,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros Cuadrados | 284 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137491 | Adquisición De Equipo Para Actividades Agrícolas En La Localidad De El Cedral - 128649 | 128649 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | \$22,700 | 100.00 | \$0 | Otros | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137492 | Adquisición De Equipo Para El Puntaje De La Semilla De La Calabaza Chihua En La Localidad De Santa Rosa - 180764 | 180764 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OTRO P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 26 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137494 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez Poca Vaintimeu - 139455 | 139455 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$108,314 | \$108,314 | \$108,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 76 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137495 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez R Once - 140762 | 140762 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,314 | \$88,314 | \$88,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137496 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez R Dos - 140004 | 140004 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,314 | \$88,314 | \$88,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137497 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez R Uno - 139957 | 139957 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,314 | \$88,314 | \$88,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137498 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez R Tre - 140086 | 140086 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,314 | \$88,314 | \$88,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137499 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juárez - 136133 | 136133 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$611,366 | \$611,366 | \$611,366 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros Cuadrados | 1,108 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137490 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Cinco - 135579 | 135579 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$42,095 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piznas | 1,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137491 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juárez - 135530 | 135530 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$42,095 | \$42,095 | \$42,095 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros Cuadrados | 77 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137492 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Tres - 135468 | 135468 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1,500 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137493 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Cuatro - 135523 | 135523 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$875,877 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1,500 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137494 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juárez - 136101 | 136101 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$342,054 | \$342,054 | \$342,054 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros Cuadrados | 621 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137495 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Tre - 140441 | 140441 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$8,434 | \$8,434 | \$8,434 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137496 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Dos - 140352 | 140352 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$8,434 | \$8,434 | \$8,434 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137497 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez R Ocho - 140340 | 140340 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,314 | \$88,314 | \$88,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137498 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez R Seis - 140284 | 140284 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,314 | \$88,314 | \$88,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137499 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Uno - 140259 | 140259 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$8,434 | \$8,434 | \$8,434 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137500 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez R Cinco - 140224 | 140224 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,314 | \$88,314 | \$88,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137501 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez R Cuatro - 140173 | 140173 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,314 | \$88,314 | \$88,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137502 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Siete - 139331 | 139331 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$108,314 | \$108,314 | \$108,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 76 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137503 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Cinco - 139319 | 139319 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$108,314 | \$108,314 | \$108,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 76 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137504 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Tre - 139306 | 139306 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$108,314 | \$108,314 | \$108,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 76 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137505 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez R Doce - 139527 | 139527 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$88,314 | \$88,314 | \$88,314 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 76 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ROO17170300137506 | Construcción De Pozos De Abserción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Seis - 140557 | 140557 | Quintana Roo | Benito Juárez Cancún | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$8,434 | \$8,434 | \$8,434 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Hetros lineales | 76 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Físico: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro/ SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

23 de 26

24 de 26

25 de 26

quintana roo

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Fisico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo | Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| 80017170300138744 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Valle Hermoso - 107428 | 107428 | Quintana Roo | Bacalar | Valle Hermoso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 545 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300138830 | Programa Municipal De Infraestructura Agrícola Modernización De Tierra - 91201 | 91201 | Quintana Roo | Bacalar | Zamora | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 8 AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,111,449 | \$1,111,449 | \$1,111,449 | \$1,107,973 | \$921,235 | \$921,235 | \$921,235 | 82.89 | \$0 | Otros | 3,648 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300138928 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Lasaro Cardenas - 107342 | 107342 | Quintana Roo | Bacalar | Lázaro Cárdenas del Río Tercero | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 539 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300138929 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Los Diverciadad - 107406 | 107406 | Quintana Roo | Bacalar | Los Diverciadad | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,118 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139554 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Manuel Avila Canacho - 107372 | 107372 | Quintana Roo | Bacalar | Manuel Avila Canacho | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 716 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139555 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Margarita H De Juarez - 107451 | 107451 | Quintana Roo | Bacalar | Margarita Haza de Juarez | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 222 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139750 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Melchor Ocampo - 106647 | 106647 | Quintana Roo | Bacalar | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 382 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139751 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Miguel Aleman - 106058 | 106058 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Aleman | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$7,088,486 | \$7,088,486 | \$7,088,486 | \$7,075,984 | \$3,193,023 | \$3,193,023 | \$3,193,023 | 45.05 | \$0 | Piezas | 3,452 | 100.00 | 45.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139752 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Miguel Aleman - 106058 | 106058 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Aleman | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$395,235 | \$395,235 | \$395,235 | \$395,235 | \$395,235 | \$395,235 | \$395,235 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 688 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139753 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Nuevo Tabasco - 106661 | 106661 | Quintana Roo | Bacalar | Nuevo Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 176 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139754 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Otilio Montado - 106676 | 106676 | Quintana Roo | Bacalar | Otilio Montado | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139755 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Pedro Antonio Santos - 107305 | 107305 | Quintana Roo | Bacalar | Pedro Antonio Santos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 497 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139756 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Cuatro Reforma - 107723 | 107723 | Quintana Roo | Bacalar | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 992 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139757 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Cuatro Rio Escandido - 107764 | 107764 | Quintana Roo | Bacalar | Rio Escandido | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | \$316,188 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 290 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139758 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Rio Verde - 106655 | 106655 | Quintana Roo | Bacalar | Rio Verde | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$276,665 | \$276,665 | \$276,665 | \$276,665 | \$276,665 | \$276,665 | \$276,665 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 462 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300139759 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Los Lirios - 107503 | 107503 | Quintana Roo | Bacalar | San José los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$118,571 | \$118,571 | \$118,571 | \$118,571 | \$118,571 | \$118,571 | \$118,571 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 90 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300140227 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Cuatro San Roman - 107783 | 107783 | Quintana Roo | Bacalar | San Román | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$197,618 | \$197,618 | \$197,618 | \$197,618 | \$197,618 | \$197,618 | \$197,618 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 530 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300140786 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Cuatro David Gustavo - 107752 | 107752 | Quintana Roo | Bacalar | David Gustavo Gutiérrez Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$158,094 | \$158,094 | \$158,094 | \$158,094 | \$158,094 | \$158,094 | \$158,094 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 384 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300140946 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Canan - 106679 | 106679 | Quintana Roo | Bacalar | Canan | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 111 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300141039 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres El Progreso - 107462 | 107462 | Quintana Roo | Bacalar | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$118,571 | \$118,571 | \$118,571 | \$118,571 | \$118,571 | \$118,571 | \$118,571 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 161 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300141040 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Cuatro Hutucaco - 107773 | 107773 | Quintana Roo | Bacalar | Hutucaco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | \$237,141 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 435 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300141041 | Programa Municipal De Infraestructura Agrícola Rehabilitación De Abrevaderos Naturales - 91118 | 91118 | Quintana Roo | Bacalar | Ildiro Fabila | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 8 AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | \$1,985,324 | \$1,985,324 | \$1,985,324 | \$1,976,485 | \$1,976,485 | \$1,976,485 | \$1,976,485 | 99.55 | \$0 | Otros | 11,048 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300141042 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Comedor Escolar - 88744 | 88744 | Quintana Roo | Bacalar | Kuchumatán | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Educación | En Ejecución | 2017 | \$668,303 | \$668,303 | \$668,303 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 200 | 100.00 | 0.00 | Financiera: NO PRESENTA AVANCE PORQUE NO SE HA CONTRATADO, POR MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE UNA. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300141043 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio - 111821 | 111821 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$9,240,315 | \$9,703,526 | \$9,703,526 | \$9,224,416 | \$4,890,634 | \$4,890,634 | \$4,890,634 | 50.40 | \$0 | Vivienda | 2,981 | 100.00 | 50.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300141044 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres La Pantera - 107420 | 107420 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$316,188 | \$276,665 | \$276,665 | \$276,665 | \$276,665 | \$276,665 | \$276,665 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 865 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| 80017170300141045 | Rehabilitación De La Calle De La Colonia Jaquin Setina Gaca - 72938 | 72938 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos U | | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | | En Ejecución | 2017 | \$730,218 | \$730,218 | \$730,218 | \$730,218 | \$730,218 | \$724,112 | \$724,112 | 99.16 | \$0 | Metros Cuadrados | 29,168 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: La obra se encuentra en proceso de entrega por parte del Contratista / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |