







						[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98971.77}]	Acondicionamiento Físico En El Módulo De Atención Ciudadana - 136096	8.Solidaridad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	136096	N	0	0	10000	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-87.0755, lat:20.638143}]	02-07-2018	01-12-2018	97308.02	98971.77	98971.77	97308.02	97308.02	97308.02	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS- DGIUMAYCC-R33- 030/2018, contratista:C. MIGUEL RODOLFO ESCALONA KASSAB, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:98971.77, importe_modificado:989 71.77}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1250882/proyecto _FIN, 1250882/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112500	Acción	100000		[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98971.77}]	Rehabilitación De Calles En La Localidad De El Cedral - 84326	7.Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	84326	N	0	0	672	[meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA IDEAL- KANTUNILKIN PUEBLO EL CEDRAL, 77360 EL CEDRAL, LÁZARO CARDENAS QUINTANA ROO, SE REALIZO UNA REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL SE ENCUENTRA EN EL PARQUE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD Y DONDE SE ENCUENTRA EL NOS, lon:-87.5507736, lat:20.95015273}]	18-05-2018	16-06-2018	1000000	999172.18	999172.18	999172.18	999172.18	999172.18	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC- DOPOU-FISMDF-R33-004- 2018, contratista CARLOS ADRIAN QUIROZ OSCORIO, convocante:CONSTRUCT ORA DIGSA S.A DE C.V, monto:999172.18, importe_modificado:999 172.18}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1250933/proyecto _FIN, 1250933/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301317740	Proyecto de inversión	1009509.62		[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009509.62, modificado:1009509.62}]	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODGESTORES FCP AGE8 OCHO CIENTOS VENTICUATRO 221747	2.Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	221747	N	0	0	48	[meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:6.0}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 67 COLONIA FRANCISCO MAY, 77240F ELPE CARRILLO PUERTO, FELPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 61 SE REALIZARA DENTRO DE LA COLONIA FRANCISCO MAY EN LAS CALLES 67 Y CALLE 88 Y SI DENTRO DEL AGE8 824, lon:- 188.08470949, lat:19.5779904}]	01-06-2018	30-09-2018	1009509.62	1009509.62	1009509.62	1009509.62	1009509.62	1009509.62	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:QP- FCP-FISMDF18-LP- 04/2018-B, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELPE CARRILLO PUERTO, monto:592615.64, importe_modificado:100 9509.62}]	[meta1: {avance:6.0}]	[1317740/proyecto _FIN, 1317740/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310236	Proyecto de inversión	101962.86		[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101962.86, modificado:101962.86}]	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHANCHAH VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB - 229757	2.Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	229757	N	0	0	132	[meta1: {unidad_me dida:21, lon:-18.29151084}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:PUEBLO PETCACAB, 77196PETCACAB, FELPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PETCACAB EN SUS ALREDEDORES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.22551211, lat:18.29151084}]	01-06-2018	30-09-2018	101962.86	101962.86	101962.86	101962.86	101962.86	101962.86	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:QP- FCP-FISMDF18-LP- 16/2018-B, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELPE CARRILLO PUERTO, monto:139128.66, importe_modificado:101 962.86}]	[meta1: {avance:12.0}]	[1320236/proyecto _FIN, 1320236/proyecto _INICIO]	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301310430	Proyecto de inversión	103390.44		[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE - 188654	5.Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	188654	N	0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:21, lon:-18.29151084}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 84 REGION REGIÓN 228, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 75 Y CALLE 79, CALLE 84 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE REGION 228 MEZA 6A CALLE 84 ENTRE CALLE 75 Y CALLE 79 A lon:-86.85642383, lat:21.17920976}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1310430/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310434	Proyecto de inversión	103390.44		[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE - 188664	5.Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	188664	N	0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:21, lon:-18.29151084}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 90 REGION REGIÓN 228, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 90 Y CALLE 87,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE REGIÓN 228 MEZA 79 LOTE 15 CALLE 90 CON CALLE 87 AGE8 1612, lon:-86.85996259, lat:21.17908929}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1310434/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310443	Proyecto de inversión	103390.44		[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO QUINCE - 188693	5.Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	188693	N	0	0	83	[meta1: {unidad_me dida:21, lon:-18.29151084}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 13,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 3, LOTE 29, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, lon:- 186.83197415, lat:21.17527888}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1310443/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310454	Proyecto de inversión	103390.44		[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISIETE - 188722	5.Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	188722	N	0	0	83	[meta1: {unidad_me dida:21, lon:-18.29151084}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 72, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 27 Y CALLE 30,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 72 MANZANA 9, LOTE 8, CALLE 27 CON CALLE 30, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINT, lon:- 186.83597732, lat:21.17468193}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1310454/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310459	Proyecto de inversión	103390.44		[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIOCHO - 188734	5.Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	188734	N	0	0	83	[meta1: {unidad_me dida:21, lon:-18.29151084}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 72, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 23 Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 72 MANZANA 2, LOTE 8, CALLE 23 CON AVENIDA FRANCISCO I. MADERO RUTA 4., lon:-86.83435487, lat:21.17402024}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1310459/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances

2018		3	ROO180301310576	Proyecto de inversión	103390.44	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44))	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECINUEVE - 189115	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		189115	N		0	0	83	(meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULUM Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE 22 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MANZANA 7, LOTE 3, AVENIDA TULUM ENTRE AVENIDA , lon:-86.82784504, 1 lat:21.17640432))	01-08-2018		30-11-2018		103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1310576/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301310602	Proyecto de inversión	103390.44	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44))	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIUNO - 189180	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		189180	N		0	0	84	(meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 22 Y CALLE 37 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 5, LOTE 54, CALLE 22 CON CALLE 37, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUIN, lon:-86.83683908, 1 lat:21.17167014))	01-08-2018		30-11-2018		103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1310602/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301310640	Proyecto de inversión	103390.44	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44))	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTITRES - 189334	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		189334	N		0	0	84	(meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 23, CALLE 25 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 7, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, lon:-86.83425343, 1 lat:21.17391067))	01-08-2018		30-11-2018		103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1310640/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301310666	Proyecto de inversión	103390.44	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44))	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE - 189416	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		189416	N		0	0	39	(meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PAYO OBISPO REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 92 Y AVENIDA PAYO OBISPO,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE REGION 227 MZA 30 CALLE 92 Y AV PAYO OBS, lon:-86.85380436, 1 lat:21.18796948))	01-08-2018		30-11-2018		103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1310666/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301310693	Proyecto de inversión	103390.44	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44))	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE - 189538	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		189538	N		0	0	39	(meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHETUMAL REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 26 Y CALLE PAYO OBISPO, AVENIDA CHETUMAL, PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE REGION 227 MZA 98 LOTE 1 AV, lon:-86.85380947, 1 lat:21.19215631))	01-08-2018		30-11-2018		103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1310693/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301310695	Proyecto de inversión	103390.44	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44))	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO QUINCE - 189549	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		189549	N		0	0	39	(meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 98 REGION REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 98 Y AVENIDA RIO HONDO,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO QUINCE REGION 227 MZA 106 LOTE 1 CALLE 98 CON AV RIO HONDO A, lon:-86.8505184, lat:21.19031009))	01-08-2018		30-11-2018		103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1310695/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301310698	Proyecto de inversión	103390.44	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44))	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISEIS - 189560	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		189560	N		0	0	84	(meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE JAVIER ROJO GOMEZ EIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 CALLE JAVIER ROJO GOMEZ CON CALLE MIGUEL HID, lon:-86.84484144, 1 lat:21.08721003))	01-08-2018		30-11-2018		103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1310698/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301310906	Proyecto de inversión	103390.44	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44))	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE - 190207	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		190207	N		0	0	39	(meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 61 REGION REGIÓN 236, 77527CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 61 Y CALLE 126,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE REGION 236 MZA 26 CALLE 61 Y CALLE 126 AGER 181, lon:-86.83716363, 1 lat:21.1987252))	01-08-2018		30-11-2018		103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1310906/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301311198	Proyecto de inversión	103390.44	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44))	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA - 191009	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		191009	N		0	0	39	(meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 REGION REGIÓN 103, 77539CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 163 Y CALLE 165, CALLE 36 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA REGION 103 MZA 112 CALLE 36 ENTRE CALLE 163 Y 16, lon:-86.89653598, 1 lat:21.14572666))	01-08-2018		30-11-2018		103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1311198/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301311227	Proyecto de inversión	103390.44	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44))	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS - 191064	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		191064	N		0	0	39	(meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0))	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HDA CANOVAS FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DEL CARIBE, 77539CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA 149 Y AVENIDA LEONA VICARIO, CALLE CIENEGA PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREIN, lon:-86.8921297, 1 lat:21.15753199))	01-08-2018		30-11-2018		103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: (avance:0.0))	(1311227/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances



2018	3	ROO180301310303	Proyecto de inversión	103390.44	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO OCHO - 188136	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		188136	N		0	0	83	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 41 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 41 Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 7, LOTE 1, CALLE 41 CON AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE , lon:-86.84064422, lat:21.17454522}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	(1310303/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310417	Proyecto de inversión	103390.44	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRECE - 188624	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		188624	N		0	0	83	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 36 Y CALLE 3,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 9, LOTE 51, CALLE 36 CON CALLE 3 EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA , lon:-86.83065879, lat:21.17854021}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	(1310417/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301311496	Proyecto de inversión	103390.44	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO - 191959	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		191959	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE ROSAS Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO SUPERMANZANA 22 MZA 24 CALLE ROSAS AGE, lon:-86.8289952, lat:21.16401695}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	(1311496/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310159	Proyecto de inversión	103390.44	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOS 187620	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		187620	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 11 Y CALLE 2, CALLE 4 PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOS REGION 63 MZA 16 LOTE 15 ENTRE CALLE 2 Y 4 SOBRE AV , lon:-86.82840614, lat:21.17031658}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	(1310159/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310165	Proyecto de inversión	103390.44	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUATRO - 187628	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		187628	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ PORTILLO REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, AVENIDA LOPEZ PORTILLO PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUATRO REGION 63 MZA 32 LO, lon:-86.83251755, lat:21.17110952}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	(1310165/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310206	Proyecto de inversión	103390.44	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO UNO - 187747	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		187747	N		0	0	83	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 43 Y CALLE 18,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 70 MANZANA 9 CALLE 43 Y CALLE 18 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGE B, lon:-86.83840886, lat:21.16980995}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	(1310206/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310222	Proyecto de inversión	103390.44	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SES 187839	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		187839	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULLUM REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULLUM Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SES REGION 63 MZA 1 AV TULLUM AGE B 192, lon:-86.82674195, lat:21.1790024}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	(1310222/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310225	Proyecto de inversión	103390.44	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE - 187905	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		187905	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULLUM REGION SUPERMANZANA 63, 77513CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULLUM Y,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE REGION 63 MZA 1 AV TULLUM AGE B 192, lon:-86.82660657, lat:21.17326071}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	(1310225/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310232	Proyecto de inversión	103390.44	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUATRO - 187928	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		187928	N		0	0	83	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA C.T.M. SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA C.T.M. Y CALLE 32, CALLE 36,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 73 MANZANA 3 LOTE 44, AVENIDA C.T.M. ENTRE CALLE 32 Y CALLE 36 EN L, lon:-86.84240805, lat:21.17224067}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	(1310232/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310249	Proyecto de inversión	103390.44	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44}]	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCO - 187965	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		187965	N		0	0	83	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 33 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 73, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 33 Y CALLE 46,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 73 MANZANA 5, LOTE 1, CALLE 33 CON CALLE 46 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA, lon:-86.83878331, lat:21.17670567}]	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	(1310249/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

					(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44})	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO NUEVE - 188176	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	188176	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, 83 (meta:35.0)})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 43 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 71, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 43 Y CALLE 32, CALLE 34 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 71 MANZANA 8, LOTE 13, CALLE 43 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34 EN LA CIUDAD DE CANCÚ, lon:-86.8403172, lat:21.1730359})	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1310318/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310318	Proyecto de inversión	103390.44	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44})	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIEZ - 188267	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	188267	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, 83 (meta:35.0)})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 24 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 70, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 24 Y CALLE 43,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 70 MANZANA 9, LOTE 29, CALLE 24 CON CALLE 43 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA, lon:-86.83884385, lat:21.17082901})	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1310332/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310405	Proyecto de inversión	103390.44	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44})	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOCE - 188569	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	188569	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, 83 (meta:35.0)})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 36 Y AVENIDA 19 (AV. TORCASITA),PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 6 LOTE 33 CALLE 36 CON AVENIDA 19 (AV. TORCASITA) EN LA CIUD, lon:-86.83409095, lat:21.17679146})	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1310405/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310435	Proyecto de inversión	103390.44	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44})	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CATORCE - 188668	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	188668	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, 83 (meta:35.0)})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 67, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 9,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 67 MANZANA 2, LOTE 25, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO lon:-86.8307896, lat:21.17515041})	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1310435/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310589	Proyecto de inversión	103390.44	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44})	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTE - 189149	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	189149	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, 83 (meta:35.0)})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE 18,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MANZANA 8, LOTE 19-B, AVENIDA TULUM CON CALLE 18, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BE, lon:-86.8273108, lat:21.17517077})	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1310589/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310616	Proyecto de inversión	103390.44	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44})	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIDOS - 189225	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	189225	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, 84 (meta:35.0)})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 39 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 69, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 39 Y AVENIDA LÓPEZ PORTILLO, CALLE 16 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 69 MANZANA 3, LOTE 4, CALLE 39 ENTRE AVENIDA LÓPEZ PORTILLO Y CAL, lon:-86.83641154, lat:21.17001586})	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1310616/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310659	Proyecto de inversión	103390.44	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44})	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICUATRO - 189383	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	189383	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, 84 (meta:35.0)})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 MANZANA 36 CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CON C, lon:-86.84655483, lat:21.09046737})	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1310659/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310684	Proyecto de inversión	103390.44	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44})	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICINCO - 189488	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	189488	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, 84 (meta:35.0)})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V. BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 308 MANZANA 34, CALLE LEONA VICARIO CON CALLE MIGUEL HID, lon:-86.84452386, lat:21.08923011})	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1310684/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310730	Proyecto de inversión	103390.44	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44})	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISIETE - 189659	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	189659	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, 39 (meta:35.0)})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGIÓN REGIÓN 227, 77516CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 92 Y CALLE 22,PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISIETE REGIÓN 227 MEZA 42 CALLE 92 CON CALLE 22,AGEB 2398, lon:-86.8531357, lat:21.18724562})	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1310730/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301310740	Proyecto de inversión	103390.44	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103390.44, modificado:103390.44})	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTINUEVE - 189687	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	189687	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, 84 (meta:35.0)})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 74 REGIÓN 220, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 74 Y CALLE 97,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 220 MANZANA 11, CALLE 74 CON CALLE 97, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 1468, lon:-86.86351913, lat:21.17259294})	01-08-2018	30-11-2018	103390.44	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1310740/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances





























					{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}}	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO UNO - 266750	S:Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		266750	N		0	0	116 {meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 105 SUPERMANZANA 219, 77517CANCÚN, BENTO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 58 Y CALLE 56, CALLE 105 PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO UNO SUPERMANZANA 219 MZA 35 CALLE 105 ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56 AGE B , lon:-86.86587567, lat:21.16661513}}	13-09-2018	31-12-2018	103406.17	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}	{1328336/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301328336	Proyecto de inversión	103406.17	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}}	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO DIECISEIS - 267162	S:Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		267162	N		0	0	116 {meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 68 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENTO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 68 Y CALLE 70,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 59 CALLE 68 CON CALLE 70 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ QUINTANA ROO AGE B 15, lon:-86.83331499, lat:21.18663914}}	13-09-2018	31-12-2018	103406.17	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}	{1328394/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301328394	Proyecto de inversión	103406.17	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}}	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancun (Etapu Uno Pozo Cuarenta - 46058	S:Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		46058	N		0	0	39 {meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icado:35.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENTO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUAR, lon=-86.85313972, lat:21.18169049}}	24-04-2018	24-08-2018	103406.17	95383.84	95383.84	95383.84	95383.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ, monto:1.151137627, importe_modificado:1.15 {meta1: (avance:35.0)}	{1251443/proyecto _FIN, 1251443/proyecto _PROCESO, 1251443/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301328952	Proyecto de inversión	103406.17	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}}	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO VENTE - 269631	S:Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		269631	N		0	0	116 {meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 58 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENTO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRECALLE 58 Y CALLE 65, CALLE 61 PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 48 CALLE 58 ENTRE CALLE 65 Y CALLE 61 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENTO JUAR, lon=-86.83074722, lat:21.18430338}}	13-09-2018	31-12-2018	103406.17	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}	{1328952/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301328983	Proyecto de inversión	103406.17	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}}	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO SIETE - 269766	S:Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		269766	N		0	0	116 {meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HERODES SUPERMANZANA 220, 77517CANCÚN, BENTO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE AVENIDA NIÑOS HERODES Y CALLE 103,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO SIETE SUPERMANZANA 220 MZA 21 AV NIÑOS HERODES CON CALLE , lon=-86.86625783, lat:21.17186787}}	13-09-2018	31-12-2018	103406.17	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}	{1328983/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301328986	Proyecto de inversión	103406.17	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}}	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO VEINTIUNO - 269780	S:Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		269780	N		0	0	116 {meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 56 REGION REGIÓN 240, 77510CANCÚN, BENTO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 56 Y CALLE 65,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 240 MANZANA 52 CALLE 56 CON CALLE 65 EN LA CIUDAD DE CANCÚN MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ QUINTANA ROO AGE B 1, lon=-86.83081873, lat:21.18362059}}	13-09-2018	31-12-2018	103406.17	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}	{1328986/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301329003	Proyecto de inversión	103406.17	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}}	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO VEINTISIETE - 269884	S:Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		269884	N		0	0	116 {meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 92 SUPERMANZANA 221, 77517CANCÚN, BENTO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 92 Y CALLE 103,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO VEINTISIETE SUPERMANZANA 221 MZA 54 CALLE 92 CON CALLE 103 AGE B 1595, lon=-86.86918663, lat:21.17504816}}	13-09-2018	31-12-2018	103406.17	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}	{1329003/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201113051	Proyecto de inversión	103406.17	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}}	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancun (Etapu Uno Pozo Cuarenta Y Nueve - 46129	S:Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		46129	N		0	0	39 {meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icado:35.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALEJÓN 90 REGION REGIÓN 227, 77516 CANCÚN, BENTO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 80 Y CALLE 18, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y NUEVE SM 227 MZA 47 CALLE 90, lon=-86.85415744, lat:21.18621672}}	24-04-2018	24-08-2018	103406.17	95383.84	95383.84	95383.84	95383.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENTO JUAREZ, monto:1.151137627, importe_modificado:1.15 {meta1: (avance:35.0)}	{1251433/proyecto _PROCESO, 1251433/proyecto _FIN, 1251433/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301329398	Proyecto de inversión	103406.17	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}}	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO VEINTITRES - 270841	S:Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		270841	N		0	0	116 {meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALE 80 SUPERMANZANA REGION 233, 77510CANCÚN, BENTO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 80 Y CALLE 19,PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO VEINTITRES SUPERMANZANA 233 MZA 20 CALLE 80 CON CALLE 19 AGE B 1A2A, lon=-86.83926136, lat:21.18644252}}	13-09-2018	31-12-2018	103406.17	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}	{1329398/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301329442	Proyecto de inversión	103406.17	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103406.17, modificado:103406.17}}	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO QUINCE - 270942	S:Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		270942	N		0	0	116 {meta1: (unidad_me dida:21, meta:35.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HERODES SUPERMANZANA REGIÓN 240, 77527CANCÚN, BENTO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 55 Y CALLE 53, AVENIDA NIÑOS HERODES PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENTO JUÁREZ POZO QUINCE SUPERMANZANA 240 MZA 19 AV NIÑOS lon=-86.82874556, lat:21.19030003}}	13-09-2018	31-12-2018	103406.17	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}	{1329442/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances



























2018	3	ROO18180201114873	Proyecto de inversión	1090608.58	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090608.58, modificado:1090393.52})	Pavimentación De Calles En La Localidad De Reforma - 2417	10:Bacalar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BACALAR	2417	N		0	0	{meta1: (unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:2400.992.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:271, direccion:PUEBLO REFORMA, 7900 REFORMA, BACALAR QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-88.57306014, lat:18.81135217}}	02-02-2018	30-05-2018	1090393.52	1090393.52	1090393.52	1090393.52	1090393.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-OP-IR3P-FISM-CRISOL-001-18, contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES CRISOL S.A. DE C.V., convocado:AYUNTAMIE NTO DE BACALAR, monto:1090393.52, importe_modificado:1090393.52}}	{meta1: (avance:2400.0)}	1253255/proyecto _INICIO, 1253255/proyecto _PROCESO, 1253255/proyecto _INICIO, 1253255/proyecto _FIN, 1253255/proyecto _INICIO, 1253255/proyecto _FIN, 1253255/proyecto _INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO1803011318433	Proyecto de inversión	1092335.55	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092335.55, modificado:1092335.55})	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DOS - 224351	2:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	224351	N		0	0	{meta1: (unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:11.0)}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:457, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO 2, 0000SAN ANTONIO SEGUNDO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE , CALLELA CONSTRUCCIÓN DE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTORES SE LOCALIZARA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO 2 MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q, lon:-88.00483032, lat:19.89749949}}	14-06-2018	30-12-2018	1092335.55	1092335.55	1092335.55	1092335.55	1092335.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:QP-FCP-FISMDF18-LP-05/2018-2, contratista:ZAZILHUAL, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1986917.07, importe_modificado:1092335.55}}	{meta1: (avance:11.0)}	1318433/proyecto _INICIO, 1318433/proyecto _PROCESO, 1318433/proyecto _FIN, 1318433/proyecto _INICIO, 1318433/proyecto _FIN, 1318433/proyecto _INICIO, 1318433/proyecto _PROCESO, 1318433/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO18180201112585	Proyecto de inversión	1093900	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093900.0, modificado:1093900.0})	Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De Valladolid Nuevo - 131481	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	131481	N		0	0	{meta1: (unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILOMETRO 001 + 001 PUEBLO VALLADOLID NUEVO, 77550 NUEVO VALLADOLID, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LEONA VICARIO LA ESPERANZA Y AGUA AZUL LUNA DE LAS VIVENDAS SE ENCUJE, lon:-107.32440638, lat:20.94272705}}	30-05-2018	28-07-2018	1093900	1093900	1093900	1093900	1093900	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUG-DOPDU-FISMDF-R33-013-2018-01, contratista:VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V, convocado:LAZARO CARDENAS, monto:1059900.0, importe_modificado:1093900.0}}	{meta1: (avance:1.0)}	1250967/proyecto _INICIO, 1250967/proyecto _PROCESO, 1250967/proyecto _FIN, 1250967/proyecto _INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112283	Proyecto de inversión	1096160.41	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096160.41, modificado:1096160.41, 34483}	Ampliacion De Red Elctrica Segunda Etapa En La Localidad De Nuevo Becar - 34483	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	34483	N		0	0	{meta1: (unidad_me dida:599, meta:1.0, meta_modif icada:30.0)}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:252, direccion:PUEBLO NUEVO BECAR, 77955 NUEVO BECAR, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EIECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.12787132, lat:18.72410715}}	12-04-2018	31-12-2018	1096160.41	1096160.41	1096160.41	1096160.41	1096160.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPR-026-2018, contratista:Diego Cortés Arzola, convocado:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:1096160.41, importe_modificado:0.0}}	{meta1: (avance:30.0)}	1250665/proyecto _INICIO, 1250665/proyecto _PROCESO, 1250665/proyecto _INICIO, 1250665/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201111232	Proyecto de inversión	1096497.56	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096497.56, modificado:1096497.56})	Construcción De Sanitario Con Biodigestores Thhosuco Ageb Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve - 67802	2:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFOP	67802	N		0	0	{meta1: (unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:11.0)}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:PUEBLO THHOSUCO, 77121 THHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN EL POBLADO DE THHOSUCO DENTRO DEL AGEB CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, lon:-88.37542481, lat:20.19888598}}	01-04-2018	29-07-2018	1096497.56	1096497.56	1096497.56	1096497.56	1096497.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPR-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocado:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}}	{meta1: (avance:11.0)}	1249614/proyecto _INICIO, 1249614/proyecto _PROCESO, 1249614/proyecto _INICIO, 1249614/proyecto _FIN, 1249614/proyecto _INICIO, 1249614/proyecto _PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301316196	Proyecto de inversión	1099910.24	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099910.24, modificado:1099910.24})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GÓMEZ B - 216175	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	216175	N		0	0	{meta1: (unidad_me dida:21, meta:10.0)}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY SE EIECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67835381, lat:18.724108074}}	11-07-2018	31-12-2018	1099910.24	1099910.24	1099910.24	1099910.24	1099910.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:QP-FCP-FISMDF18-LP-06/2018-2, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocado:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1096497.56, importe_modificado:1096497.56}}	{meta1: (avance:7.0)}	1316196/proyecto _INICIO, 1316196/proyecto _PROCESO, 1316196/proyecto _INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO1803013212089	Proyecto de inversión	11013.32	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11013.32, modificado:11013.32})	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA SEÑOR EN LA COMUNIDAD DE YOZONOT CHICO - 237784	2:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	237784	N		0	0	{meta1: (unidad_me dida:21, meta:4.0)}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:292, direccion:PUEBLO YOZONOT CHICO, 00000YOZONOT CHICO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE, CALLELA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SERA EN LA COMUNIDAD DE YOZONOT CHICO MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LOS DIFERE, lon:-87.95208325, lat:20.04195332}}	14-06-2018	30-12-2018	11013.32	11013.32	11013.32	11013.32	11013.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:QP-FCP-FISMDF18-LP-15/2018, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:340983.86, importe_modificado:486658.51}}	{meta1: (avance:4.0)}	1322089/proyecto _INICIO, 1322089/proyecto _PROCESO, 1322089/proyecto _FIN, 1322089/proyecto _INICIO, 1322089/proyecto _PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301313241	Proyecto de inversión	111920.34	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111920.34, modificado:111920.34})	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO C - 201933	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	201933	N		0	0	{meta1: (unidad_me dida:21, meta:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLÁS BRAVO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE MIGUEL HIDALGO A MEDIA CUADRA DE LAS RUINAS, lon:-88.92935277, lat:18.45545322}}	11-07-2018	31-12-2018	111920.34	111920.34	111920.34	111920.34	111920.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPR-075-2018, contratista:CONDISUR, S.A. DE C.V., convocado:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:3940793.7, importe_modificado:3940793.7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1313341/proyecto _INICIO, 1313341/proyecto _PROCESO, 1313341/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2018	3	ROO180301322860	Proyecto de inversión	122178.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}}	CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO CINCO CUATRO SEIS - 241794	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	241794	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:19, 6 meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CINCO SUR 7INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIEN SUR Y AVENIDA CIENTO CINCO SUR, CALLE CIENTO SIETE SUR CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDA 100 SUR Y AVENIDA 105 SUR COLONIA EJIAL, lon:-1 87.09493322, lat:20.63167058}}	24-08-2018		31-12-2018	36653.67	36653.67	36653.67	36653.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMayCC-R33-031/2018 (5), contratista:CORPORATIV O REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34 396789E7}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1322860/proyecto _INICIO, 1323860/proyecto _PROCESO}}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301323111	Proyecto de inversión	122178.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}}	CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO SEIS OCHO OCHO - 242896	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	242896	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:19, 6 meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VENTICUATRO NORTE BINTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIEN NORTE Y AVENIDA CIENTO CINCO NORTE, CALLE VENTISEIS NORTE CALLE 24 NORTE ENTRE AVENIDA 100 NORTE Y AVENIDA 105 NORTE COLONIA EJ, lon:-1 87.08970978, lat:20.63922649}}	24-08-2018		31-12-2018	36653.67	36653.67	36653.67	36653.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMayCC-R33-031/2018 (6), contratista:CORPORATIV O REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34 396789E7}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1323111/proyecto _INICIO, 1323111/proyecto _PROCESO}}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301323481	Proyecto de inversión	122178.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}}	CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CERO SEIS CINCO - 244494	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	244494	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:19, 4 meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE KIN BINTERIORCOLONIA EL ENCANTO, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE OCHENTA SUR Y CALLE AMANECEER, CALLE NICTE HA CALLE KIN ENTRE CALLE 80 SUR Y CALLE AMANECEER COLONIA EL ENCANTO, lon:-87.0952251, lat:20.62169304}}	24-08-2018		31-12-2018	36653.67	36653.67	36653.67	36653.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMayCC-R33-031/2018 (9), contratista:CORPORATIV O REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34 396789E7}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1323481/proyecto _INICIO, 1323481/proyecto _PROCESO}}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301323347	Proyecto de inversión	122178.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}}	CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO OCHO TRES DOS - 244388	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	243888	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:19, 3 meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SEIS NORTE 11INTERIORCOLONIA EJIDAL, 77712PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CIENTO VEINTE NORTE Y AVENIDA CIENTO VEINTICINCO, CALLE TREINTA Y CUATRO NORTE CALLE 36 NORTE ENTRE AVENIDA 120 NORTE Y AVENIDA 125, lon:-87.091319154, lat:20.64480659}}	24-08-2018		31-12-2018	36653.67	36653.67	36653.67	36653.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMayCC-R33-031/2018 (8), contratista:CORPORATIV O REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34 396789E7}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1323347/proyecto _PROCESO, 1323347/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301323523	Proyecto de inversión	122178.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}}	CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CINCO NUEVE SIETE - 244615	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	244615	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:19, 4 meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS BINTERIORCOLONIA MISIÓN LAS FLORES, 77723PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE AVE DEL PARAISO Y CALLE GERANIOS, CALLE GERANIOS CALLE GERANIOS ENTRE CALLE AVE DEL PARAISO Y CALLE GERANIOS COLONIA MISIÓN LAS FLORES, lon:-1 87.10813668, lat:20.65749174}}	24-08-2018		31-12-2018	36653.67	36653.67	36653.67	36653.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMayCC-R33-031/2018 (10), contratista:CORPORATIV O REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34 396789E7}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1323523/proyecto _INICIO, 1323523/proyecto _PROCESO}}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301323562	Proyecto de inversión	122178.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}}	CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CINCO TRES A - 244743	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	244743	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:19, 3 meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK 126INTERIORCOLONIA LA GUADALUPANA, 77724PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRE CALLE TULLUM Y CALLE CHICHEN-ITZA,CALLE BONAMPAK ENTRE CALLE TULLUM Y CALLE CHICHEN ITZA COLONIA LA GUADALUPANA, lon:-1 87.05482267, lat:20.68991393}}	24-08-2018		31-12-2018	36653.67	36653.67	36653.67	36653.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMayCC-R33-031/2018 (11), contratista:CORPORATIV O REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34 396789E7}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1323562/proyecto _PROCESO, 1323562/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301323584	Proyecto de inversión	122178.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122178.89, modificado:122178.89}}	CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO CERO SIETE A - 244816	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	244816	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:19, 4 meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES SUR BINTERIORCOLONIA FORJADORES, 77716PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTREAVENIDA CIENTO DIEZ 8 SUR Y AVENIDA CIENTO DIEZ A SUR, CALLE VEINTIUNO SUR CALLE 23 SUR ENTRE AVENIDA 110 8 SUR Y 110 A SUR COLONIA FORJADORES, lon:-87.10075003, lat:20.62903336}}	24-08-2018		31-12-2018	36653.67	36653.67	36653.67	36653.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMayCC-R33-031/2018 (20), contratista:CORPORATIV O REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34 396789E7}}	{meta1: {avance:0.2}}	{1323584/proyecto _INICIO, 1323584/proyecto _PROCESO}}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301323706	Proyecto de inversión	1221789.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221789.52, modificado:1221789.52}}	CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB CERO SEIS SIETE DOS - 245166	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	245166	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:19, 40 meta:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA BIS NORTE 7INTERIORCOLONIA NICTE HA, 77727PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROOENTRECALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, AVENIDA DIEZ NORTE AVENIDA QUINTA BIS NORTE ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE FERNANDO, lon:-1 87.04943845, lat:20.65817461}}	24-08-2018		31-12-2018	1099610.91	1221789.9	366536.7	366536.7	366536.7/396789E7}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1323706/proyecto _PROCESO, 1323706/proyecto _INICIO}}	En Ejecución	Validado	avances

































2018	3	ROO180301310166	Proyecto de inversión	14384	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUATRO D - 187629	S:Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		187629	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION TULUM REGION REGION 240, 77510CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO,ENTREAVENIDA PROLONGACION TULUM Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUATRO D LOTE 13 AV., lon:-86.83440161, lat:21.18789659}]	01-08-2018		30-11-2018	14384	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1310166/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301310169	Proyecto de inversión	14384	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SEIS D - 187634	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		187634	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 63 REGION REGION 240, 77510CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO,ENTRECALLE 63 Y AVENIDA NIÑOS HEROES,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SEIS D REGION 240 MZA 66, LOTE 8 CALLE 63 CON NIÑOS HEROE, lon:-86.83248651, lat:21.18874189}]	01-08-2018		30-11-2018	14384	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1310169/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301311567	Proyecto de inversión	14384	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y CINCO D - 192129	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		192129	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION REGION 227, 77516CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO,ENTRECALLE 22 Y CALLE 92,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y CINCO D REGION 227 MZA 30 LOTE 17 CALLE 22 CON CALLE 92., lon:-86.85306555, lat:21.18732826}]	01-08-2018		30-11-2018	14384	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1311567/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301311568	Proyecto de inversión	14384	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y SEIS D - 192130	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		192130	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 REGION REGION 227, 77516CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO,ENTRECALLE 22 Y CALLE 94,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y SEIS D REGION 227 MZA 30 LOTE 19 CALLE 22 CON CALLE 94, lon:-86.85329085, lat:21.18774341}]	01-08-2018		30-11-2018	14384	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1311568/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301311576	Proyecto de inversión	14384	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA D - 192146	S:Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		192146	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHETUMAL REGION REGION 227, 77516CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO,ENTREAVENIDA CHETUMAL Y CALLE 32, AVENIDA RIO HONDO PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA D REGION 227 MZA 114 LOTE, lon:-86.85138002, lat:21.19339156}]	01-08-2018		30-11-2018	14384	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1311576/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301311579	Proyecto de inversión	14384	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y DOS D - 192151	S:Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		192151	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CHETUMAL REGION REGION 227, 77516CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO,ENTREAVENIDA CHETUMAL Y CALLE 36, AVENIDA COSTA MAYA PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y DOS D REGION 227 MZA 12, lon:-86.8476893, lat:21.19519212}]	01-08-2018		30-11-2018	14384	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1311579/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301311582	Proyecto de inversión	14384	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CINCO D - 192154	S:Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		192154	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO HONDO REGION REGION 227, 77516CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO,ENTREAVENIDA RIO HONDO Y CALLE 98, AVENIDA CENTENARIO PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CINCO D REGION 227 MZ, lon:-86.85066765, lat:21.19033431}]	01-08-2018		30-11-2018	14384	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1311582/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301311585	Proyecto de inversión	14384	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y OCHO D - 192157	S:Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		192157	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 36 REGION REGION 227, 77516CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO,ENTRECALLE 36 Y CALLE 94,PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y OCHO D REGION 227 MZA 4 LOTE 1 CALLE 36 CON CALLE 94, AGE18, lon:-86.84671388, lat:21.19101616}]	01-08-2018		30-11-2018	14384	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1311585/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO180301311586	Proyecto de inversión	14384	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y NUEVE D - 192158	S:Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		192158	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA COSTA MAYA REGION REGION 227, 77516CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO,ENTREAVENIDA COSTA MAYA Y AVENIDA CENTENARIO, CALLE 94 PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y NUEVE D REGION 227, lon:-86.84630618, lat:21.1914163}]	01-08-2018		30-11-2018	14384	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	[meta1: {avance:0.0}]	[1311586/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2018	3	ROO18180201112845	Proyecto de inversión	14384	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Setenta Y Ocho D - 54305	S:Benito Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar		54305	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 56 REGION 219, 77517 CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO, ENTRE CALLE 56 Y AVENIDA CHAC MOOL, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCION EN LA REGION 219 MZA, 56 CALLE 56 CON AVENIDA CHAC MOOL EN LA CIUDAD DE CANCUN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGE8 1449, lon:-86.87135026, lat:21.16353765}]	25-04-2018		30-09-2018	14384	13247.76	13247.76	13247.76	13247.76	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-DGOP (33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251227/proyecto _PROCESO, 1251227/proyecto _INICIO, 1251227/proyecto _FIN, 1251227/proyecto _INICIO, 1251227/proyecto _PROCESO, 1251227/proyecto _INICIO, 1251227/proyecto _PROCESO, 1251227/proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances



















2018	3	ROO18180201112729	Proyecto de inversión	14384	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cien D - 55586	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	55586	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icado:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO REGION REGION 229, 77516 CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 87, CALLE 83 DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 229 MZA. 45 AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE CALLE 87 Y CALLE 83 EN LA CIUDAD DE, lon:-186.85671116, lat:21.13831886}]	25-04-2018	30-09-2018	14384	13247.75	13247.75	13247.75	13247.75	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251111/proyecto _INICIO, 1251111/proyecto _FIN, 1251111/proyecto _INICIO, 1251111/proyecto _FIN, 1251111/proyecto _INICIO, 1251111/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112943	Proyecto de inversión	14384	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cien D - 54132	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	54132	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icado:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 76, 77527 CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 60, lon:-86.82703543, lat:21.18621461}]	25-04-2018	01-09-2018	14384	13247.76	13247.76	13247.76	13247.76	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251325/proyecto _FIN, 1251325/proyecto _INICIO, 1251325/proyecto _INICIO, 1251325/proyecto _INICIO, 1251325/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112803	Proyecto de inversión	14384	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Dos D - 51957	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	51957	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icado:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA UXMAL SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA UXMAL Y AVENIDA YAXCHILAN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA UNO POZO DOS D, lon:-86.82940415, lat:21.16478635}]	24-04-2018	24-08-2018	14384	13247.76	13247.76	13247.76	13247.76	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251185/proyecto _FIN, 1251185/proyecto _INICIO, 1251185/proyecto _INICIO, 1251185/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112753	Proyecto de inversión	14384	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Seis D - 52236	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	52236	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icado:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA YAXCHILAN Y, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA UNO POZO SEIS D SM 22 MZ, lon:-86.82927003, lat:21.16242532}]	24-04-2018	24-08-2018	14384	13247.76	13247.76	13247.76	13247.76	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251135/proyecto _FIN, 1251135/proyecto _INICIO, 1251135/proyecto _INICIO, 1251135/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112835	Proyecto de inversión	14384	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Seis D - 53674	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	53674	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icado:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA YAXCHILAN SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MZA. 7.17, 25 CALLE 1 CON CALLE 22 EN LA CIUDAD DE CANCUN BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, AGEB 0, lon:-186.82828608, lat:21.17598077}]	25-04-2018	30-09-2018	14384	13247.76	13247.76	13247.76	13247.76	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251217/proyecto _FIN, 1251217/proyecto _INICIO, 1251217/proyecto _INICIO, 1251217/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112820	Proyecto de inversión	14384	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cincuenta Y Nuevo D - 53633	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	53633	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icado:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 18, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MZA. 9.17, 9 CALLE 5 CON CALLE 18 EN LA CIUDAD DE CANCUN BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, AGEB 0, lon:-186.8287313, lat:21.17454845}]	25-04-2018	30-09-2018	14384	13247.76	13247.76	13247.76	13247.76	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251202/proyecto _FIN, 1251202/proyecto _INICIO, 1251202/proyecto _INICIO, 1251202/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112901	Proyecto de inversión	14384	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Cincuenta Y Nuevo D - 53537	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	53537	N		0	0	38	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icado:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 66, 77510 CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 22, DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA SUPERMANZANA 66 MZA. 10.17, 23 CALLE 13 CON CALLE 22 EN LA CIUDAD DE CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO, AGEB 0, lon:-86.83098543, lat:21.17446541}]	25-04-2018	30-09-2018	14384	13247.76	13247.76	13247.76	13247.76	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251283/proyecto _INICIO, 1251283/proyecto _FIN, 1251283/proyecto _INICIO, 1251283/proyecto _INICIO, 1251283/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112791	Proyecto de inversión	14384	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Trece D - 52290	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	52290	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icado:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA UNO POZO TRECE D SM 22 MZA. 2 117, lon:-86.82607929, lat:21.16221601}]	24-04-2018	24-08-2018	14384	13247.75	13247.75	13247.75	13247.75	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251173/proyecto _INICIO, 1251173/proyecto _FIN, 1251173/proyecto _INICIO, 1251173/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112786	Proyecto de inversión	14384	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14384.0, modificado:14384.0}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Quince D - 52305	S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	52305	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icado:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA TULUM SUPERMANZANA SUPERMANZANA 22 CENTRO, 77500 CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE CLAVILES, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCUN ETAPA UNO POZO QUINCE D, lon:-86.82588617, lat:21.16071321}]	24-04-2018	24-08-2018	14384	13247.75	13247.75	13247.75	13247.75	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251168/proyecto _INICIO, 1251168/proyecto _INICIO, 1251168/proyecto _INICIO, 1251168/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado	avances





2018	3	ROO180301317589	Proyecto de inversión	1470832.8	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470832.8, modificado:1470832.8}]	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COMUNIDAD DE CHAN SANTA CRUZ- 221123	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	221123	N	0	0	101.11]	[meta1: {unidad_me dida:8218, meta:775.9 lon:-88.3330227, lat:19.36911903}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:314, direccion:PUEBLO CHAN SANTA CRUZ, 77104CHAN SANTA CRUZ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE , CALELA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA COMUNIDAD DE CHAN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUER, lon:-88.3330227, lat:19.36911903}]	14-06-2018	30-12-2018	1470832.8	1470832.8	1470832.8	1470832.8	1470832.8	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-03/2018, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1424356.82, importe_modificado:1470317589/proyecto_FIN, 1317589/proyecto_PROCESO, 1317589/proyecto_INICIO, 1317589/proyecto_PROCESO, 1317589/proyecto_INICIO}]	[meta1: {avance:775.9 1}]	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO18180201113011	Proyecto de inversión	147371.26	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147371.26, modificado:147371.26}]	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Uno - 51246	5: Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	51246	N	0	0	118.1]	[meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:177.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 84 REGION REGIÓN 228, 77516 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 84 Y CALLE 85, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA 2 PARQUE DE LA REGION 228, CALLE 84 Y CALLE 83 O CAL lon:-86.85878626, lat:21.17807344}]	25-04-2018	25-07-2018	147371.25	140099.85	140099.85	140099.85	140099.85	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMB-DGOP-(33)-13-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2215038.91, importe_modificado:2215038.91}]	[meta1: {avance:168.2 7}]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301317626	Proyecto de inversión	1483778.93	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483778.93, modificado:1483778.93}]	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTORES TIHOSUCO AGE8 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO - 221302	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	221302	N	0	0	70 meta:16.0}]	[meta1: {unidad_me dida:17, meta:70 meta:16.0}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:250, direccion:AVENIDA CHAN SANTA CRUZ PUEBLO TIHOSUCO, 77121TIHOSUCO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY SE REALIZARA A LOS ALREDEDORES DE LA COMUNIDAD POR EL MUSEO POR LA AVENIDA CHAN SANTA CRUZ lon:-88.37786788, lat:20.19325718}]	01-06-2018	30-09-2018	1483778.93	1483778.93	1483778.93	1483778.93	1483778.93	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-06/2018-3, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1295860.75, importe_modificado:1483778.93}]	[meta1: {avance:370.5 2}]	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301317908	Proyecto de inversión	148514.2	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148514.2, modificado:148514.2}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SANTA ISABEL - 222711	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	222711	N	0	0	74.21]	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:370.5 meta:6.0}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:432, direccion:PUEBLO SANTA ISABEL, 00000SANTA ISABEL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA COMUNIDAD lon:-88.0972084, lat:19.46310498}]	01-06-2018	30-09-2018	148514.2	148514.2	148514.2	148514.2	148514.2	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-12/2018, contratista:INTEGRADORA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES, SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:183430.01, importe_modificado:148514.2}]	[meta1: {avance:370.5 2}]	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301320232	Proyecto de inversión	14942.15	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14942.15, modificado:14942.15}]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHANCAN VIERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN - 229732	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	229732	N	0	0	26 meta:6.0}]	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:26 meta:6.0}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:125, direccion:PUEBLO POLINKIN, 00000POLINKIN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE POLINKIN EN SUS ALREDEDORES DE LA COMUNIDAD lon:-88.16855739, lat:19.17390162}]	01-06-2018	30-09-2018	14942.15	14942.15	14942.15	14942.15	14942.15	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-16/2018, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:69564.33, importe_modificado:73394.65}]	[meta1: {avance:6.0}]	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112624	Proyecto de inversión	1497565.12	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497565.12, modificado:1497565.12}]	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Huay Pix - 71774	4: Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	71774	N	0	0	1649 icada:23.00}]	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:23.00}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:PUEBLO HUAYPIX, 77965 HUAYPIX, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.43034149, lat:18.52079095}]	14-05-2018	31-12-2018	1497565.12	1497565.12	449269.54	449269.54	449269.54	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-LO-OPB-050-2018, contratista:MALLACICLO N del Caribe, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1497565.12, importe_modificado:0.00}]	[meta1: {avance:7.0}]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112284	Proyecto de inversión	1497573.57	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497573.57, modificado:1497573.57}]	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Cinco De Mayo - 71667	4: Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	71667	N	0	0	92 icada:13.00}]	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:13.00}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:290, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 77955 CINCO DE MAYO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-89.13563212, lat:18.78711117}]	14-05-2018	31-12-2018	1497573.57	1497573.57	1497573.57	1497573.57	1497573.57	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-LO-OPB-048-2018, contratista:Corporativo SARAPAHQ, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1497573.57, importe_modificado:0.00}]	[meta1: {avance:13.00}]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112279	Proyecto de inversión	1497652.17	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497652.17, modificado:1497652.17}]	Construccion De Pavimenton En Calles De La Localidad De Pucte - 72030	4: Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	72030	N	0	0	1861.00}]	[meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:4246.00}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:PUEBLO PUCTE, 77984 PUCTE, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LOS TRAMOS DE ANDRES Q.ROO ENTRE FRANCISCO VILLA Y HUERTOS FAMILIARIAS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE HUERTOS FAMILIARES Y PLAN DE SAN LUIS lon:-88.66932995, lat:18.23050595}]	18-05-2018	31-12-2018	1497652.17	1497652.17	1497652.17	1497652.17	1497652.17	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-LO-OPB-045-2018, contratista:Civil & Electromecánica Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:1497652.17, importe_modificado:0.00}]	[meta1: {avance:4246.00}]	En Ejecución	Validado	avances





2018	3	ROO18180201112575	Proyecto de inversión	159925	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159225.0, modificado:159225.0}}	Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De San Lorenzo - 130389	7.Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	130389	N	0	0	{meta1: {unidad_me dida:218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO AGUA AZUL - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 020 + 001 PUEBLO SAN LORENZO, 77376 SAN LORENZO, LAZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-1 87.25759925, lat:20.84932463}}	30-05-2018	28-07-2018	159225	158507.33	158507.33	158507.33	158507.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-016-2018-001, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:419541.51, importe_modificado:419 541.51}}	{meta1: {avance:1.0}}	1250957/proyecto_FIN, 1250957/proyecto_INICIO, 1250957/proyecto_PROCESO, 1250957/proyecto_FIN, 1250957/proyecto_INICIO, 1250957/proyecto_FIN, 1250957/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112527	Proyecto de inversión	1607142.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607142.86, modificado:1605824.68}}	Construccion De Cuarenta Y Dos Pozos De Absorción Playa Del Carmen Agua Caro Ocho Dos Ocho - 118619	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	118619	N	0	0	{meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CIENTO VEINTICINCO PTE INTERIOR COLONIA EJIDAL, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE VEINTE NTE Y CALLE VEINTIDOS NTE, AVENIDA CIENTO TREINTA PTE AVENIDA 125 PTE ENTRE CALLE 20 NTE Y CALLE 22 NTE COLONIA EJIDAL, lon:-87.0945483, lat:20.64107382}}	11-06-2018	31-08-2018	1593498.6	1605824.68	1605824.68	1593498.6	1593498.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMayCC-R33-020/2018-4}, contratista:MORH PERFORACIONES. S. DE R.L. DE C.V., comocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:448309.13, importe_modificado:449 6309.13}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250909/proyecto_INICIO, 1250909/proyecto_FIN, 1250909/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201113488	Proyecto de inversión	1607145	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607145.0, modificado:1605606.53}}	Construcción De Quince Pozos De Aventuras - 118296	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	118296	N	0	0	{meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:308, direccion:CALLE XIAT INTERIOR COLONIA PUERTO AVENTURAS, 77733 PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE CHECHEN Y CALLE CIRICOTE, CALLE GUAYA CALLE XIAT ENTRE CALLE CHECHEN Y CALLE CIRICOTE PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD, lon:-1 87.235235559, lat:20.3117947}}	18-06-2018	31-08-2018	1583598.65	1605606.53	1605606.53	1583598.65	1583598.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMayCC-R33-017/2018-24}, contratista:CORPORATIV O REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.2869122827, importe_modificado:1.34 39678877}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1251870/proyecto_INICIO, 1251870/proyecto_PROCESO, 1251870/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301320664	Proyecto de inversión	160729.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160729.37, modificado:160729.37}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA SEÑOR EN LA COMUNIDAD DE YAXLEY - 231229	2.Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	231229	N	0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:287, direccion:PUEBLO YAXLEY, 77145YAXLEY, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE , CALLELA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SERA EN LA COMUNIDAD DE YAXLEY MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-88.19958973, lat:20.76881612}}	14-06-2018	30-12-2018	160729.37	160729.37	160729.37	160729.37	160729.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-15/2018-3}, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:154810.29, importe_modificado:160 729.37}}	{meta1: {avance:35.0}}	{1320664/proyecto_INICIO, 1320664/proyecto_PROCESO, 1320664/proyecto_FIN, 1320664/proyecto_INICIO, 1320664/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301320810	Proyecto de inversión	160729.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160729.37, modificado:160729.37}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA SEÑOR EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA - 231658	2.Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	231658	N	0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:361, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 00000SANTA ROSA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE , CALLELA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SERA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNI, lon:-88.27165637, lat:19.35971702}}	14-06-2018	30-12-2018	160729.37	160729.37	160729.37	160729.37	160729.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-15/2018-4}, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:154810.29, importe_modificado:160 729.37}}	{meta1: {avance:35.0}}	{1320810/proyecto_FIN, 1320810/proyecto_INICIO, 1320810/proyecto_PROCESO, 1320810/proyecto_INICIO, 1320810/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301321278	Proyecto de inversión	160729.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160729.37, modificado:160729.37}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA SEÑOR EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON - 234617	2.Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	234617	N	0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:207, direccion:PUEBLO SAN RAMON, 77118SAN RAMÓN, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE , CALLELA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SERA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-88.16816249, lat:20.14527203}}	14-06-2018	30-12-2018	160729.37	160729.37	160729.37	160729.37	160729.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-15/2018, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:340983.86, importe_modificado:486 698.51}}	{meta1: {avance:35.0}}	{1321278/proyecto_INICIO, 1321278/proyecto_FIN, 1321278/proyecto_PROCESO, 1321278/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301325818	Proyecto de inversión	1627126.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627126.81, modificado:1627126.81}}	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV BENITO JUÁREZ- 284185	1.Cozumel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL	284185	N	0	0	{meta1: {unidad_me dida:15, meta:620.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA COLONIA JUAN BAUTISTA DE LA VEGA, 77645COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROOENTRE AVENIDA 120 AVENIDA SUR Y AVENIDA FELIX GONZALEZ CANTO,AVENIDA CENTRAL DE LA CIUDAD QUE COMUNICA DEL CENTRO HACIA LA CARRETERA TRANSVERSA, lon:-1 86.93062463, lat:20.49557687}}	18-06-2018	31-12-2018	1627126.81	1627126.81	1389033.74	1389033.74	1389033.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-18-2018, contratista:CONSTRUCCI ON Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V, convocante:Municipio de Cozumel, monto:1582790.37, importe_modificado:162 7126.81}}	{meta1: {avance:434.0}}	{1335818/proyecto_INICIO, 1335818/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301340704	Proyecto de inversión	1641529.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641529.63, modificado:1641529.63}}	ELECTRIFICACIÓN EN LOCALIDAD LA ESTRELLA - 293259	1.Cozumel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL	293259	N	0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1050, meta_modif icada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:426, direccion:CERRADA CAMINO ACCESO LA ESTRELLA RANCHERIA LA ESTRELLA, 00000LA ESTRELLA, COZUMEL QUINTANA ROOENTRE AVENIDA CARRETERA TRANSVERSAL Y,CARRETERA TRANSVERSAL HACIA EL ORIENTE DE LA ISLA COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN A LO LARGO DE ESTA VALIDAD, lon:-86.90994344, lat:20.47805979}}	01-10-2018	31-12-2018	147616.66	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}	{1340704/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	avances



					[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677625.7, modificado:1677625.7}]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 181009	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	181009	N		0	0	60	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:15.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y.S.E EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-1 89.10196956, lat:18.44697314}]	12-07-2018	31-12-2018	1677625.7	1677625.7	1677625.7	1677625.7	1677625.7	1677625.7	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-076-2018, contratista:GLORIA LIZABEL MORA CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2853980.37, importe_modificado:2853980.37}]	[meta1: {avance:11.0}]	(1308940/proyecto_PROCESO, 1308940/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2018	3	ROO180301308940	Proyecto de inversión		1677625.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

2018	3	ROO180301320275	Proyecto de inversión	17432.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17432.5, modificado:17432.5}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHANCAN VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE X CONHA - 229860	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	229860	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:368, direccion:PUEBLO X KONHA, 77106X-KONHA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE X CONHA Y EN SUS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.10118264, lat:19.43175931}}	01-06-2018	30-09-2018	17432.5	17432.5	17432.5	17432.5	17432.5	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-16/2018, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:69564.33, importe_modificado:73394.65}}	{meta1: {avance:7.0}}	1320275/proyecto_INICIO, 1320275/proyecto_PROCESO, 1320275/proyecto_INICIO, 1320275/proyecto_FIN, 1320275/proyecto_INICIO, 1320275/proyecto_FIN, 1320275/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO18180201110512	Proyecto de inversión	1777846.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777846.93, modificado:1777846.93}}	Construcción De Sanitarios Con Biologistas Fcp Ageb Ochoientos Cuarenta Y Tres - 81650	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	81650	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 69 COLONIA RAFAEL E MELGAR, 77238 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 46 Y CALLE 68, SE REALIZARA DENTRO DE LAS CALLES 49 ENTRE 46 Y 68 DE LA COLONIA RAFAEL E MELGAR DENTRO DE LA AGEB 843, lon:-88.05459986, lat:19.57153011}}	01-04-2018	29-07-2018	1777846.93	1777846.93	1777846.93	1777846.93	1777846.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-17, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1777846.93, importe_modificado:1777846.93}}	{meta1: {avance:18.0}}	1248894/proyecto_PROCESO, 1248894/proyecto_FIN, 1248894/proyecto_INICIO, 1248894/proyecto_FIN, 1248894/proyecto_INICIO, 1248894/proyecto_FIN, 1248894/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301299141	Proyecto de inversión	1799244.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799244.26, modificado:1799244.26}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CADOBAS - 84787	4:Oñón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	84787	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:5095.1412.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CADOBAS, 77857CADOBAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y,SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10444508, lat:18.44820277}}	29-05-2018	31-12-2018	1799244.26	1799244.26	1561444.56	1561444.56	1561444.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPILO-OPB-066-2018, contratista:EVO HD Constructora, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:1799244.26, importe_modificado:1799244.26}}	{meta1: {avance:4421.22}}	1299141/proyecto_INICIO, 1299141/proyecto_PROCESO, 1299141/proyecto_FIN, 1299141/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301230862	Proyecto de inversión	18153.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18153.91, modificado:18153.91}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHUNHUAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 231887	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	231887	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:6.0, meta_modif icada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:221, direccion:PUEBLO SANTA LUCIA, 80000SANTA LUCIA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA Y EN SUS ALREDEDORES, lon:-88.64267874, lat:19.38307827}}	01-06-2018	30-09-2018	18153.91	18153.91	18153.91	18153.91	18153.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-17/2018, contratista:TRANSFORMADORES, AVANACADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:85245.96, importe_modificado:61143.55}}	{meta1: {avance:6.0}}	1320862/proyecto_PROCESO, 1320862/proyecto_INICIO, 1320862/proyecto_FIN, 1320862/proyecto_INICIO, 1320862/proyecto_FIN, 1320862/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO18180201112818	Proyecto de inversión	182883.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182883.18, modificado:182883.18}}	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juárez Croquis Seis- 52362	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	52362	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta_modif icada:226.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:AVENIDA CENTENARIO REGION REGIÓN 203 (CUNA MAYA), 77539 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ESCUELA JAM, lon:-86.90148333, lat:21.16316182}}	25-04-2018	25-08-2018	182883.18	182883.18	169013.59	169013.59	169013.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBIDGOP-33)-OP-2018, contratista:CONSTRUCTORA GRAVELER, S.P.I DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.058383401E7, importe_modificado:1.058383401E7}}	{meta1: {avance:208.7}}	1251200/proyecto_INICIO, 1251200/proyecto_PROCESO, 1251200/proyecto_INICIO, 1251200/proyecto_FIN, 1251200/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301230268	Proyecto de inversión	184144.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184144.66, modificado:184144.66}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHANCAN VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR - 229832	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	229832	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:45.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:276, direccion:PUEBLO X-HAZIL SUR, 77106X-HAZIL SUR, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR EN SUS ALREDEDORES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.07630136, lat:19.39093233}}	01-07-2018	30-09-2018	184144.66	184144.66	184144.66	184144.66	184144.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-16/2018-6, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:154810.29, importe_modificado:184144.66}}	{meta1: {avance:45.0}}	1320268/proyecto_INICIO, 1320268/proyecto_PROCESO, 1320268/proyecto_INICIO, 1320268/proyecto_FIN, 1320268/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301319179	Proyecto de inversión	1844667.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844667.1, modificado:1844667.1}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DIAGONAL SESENTA Y TRES SEGUNDA ETAPA - 226109	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	226109	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1823.0, meta_modif icada:1823.700.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DIAGONAL DIAGONAL 63 COLONIA JESUS MARTINEZ ROSS, 77222FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLE 81 Y CALLE 80, CALLE 83 SE LOCALIZA DENTRO DE LA AGEB 824 DE LA COLONIA JESUS MARTINEZ ROOS DE LA DIAGONAL, 63 HACIA LA , lon:-88.03264956, lat:19.58220415}}	01-06-2018	30-09-2018	1844667.1	1844667.1	1844667.1	1844667.1	1844667.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-20/2018, contratista:CONSTRUCTO RA MOGU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1840240.0, importe_modificado:1844667.1}}	{meta1: {avance:1823.0}}	1319179/proyecto_INICIO, 1319179/proyecto_PROCESO, 1319179/proyecto_INICIO, 1319179/proyecto_FIN, 1319179/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301230490	Proyecto de inversión	184671.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184671.1, modificado:184671.1}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHANCAN VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE - 230666	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	230666	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:51.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:105, direccion:PUEBLO NARANJAL PONIENTE, 7717NARANJAL PONIENTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE Y EN SUS DIFERENTES ALREDEDORES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.46033758, lat:19.36234641}}	01-06-2018	30-09-2018	184671.1	184671.1	184671.1	184671.1	184671.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-16/2018-14, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:155211.5, importe_modificado:184671.1}}	{meta1: {avance:51.0}}	1320490/proyecto_INICIO, 1320490/proyecto_FIN, 1320490/proyecto_INICIO, 1320490/proyecto_FIN, 1320490/proyecto_PROCESO, 1320490/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances

2018	3	ROO180301320767	Proyecto de inversión	185741.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185741.6, modificado:185741.6}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHUMHUS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA - 231550	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFPC	231550	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:44.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:PUEBLO LAGUNA KANA, 0000LAGUNA KANA, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTR SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA, lon:-18.39742298, lat:21.50385237}}	01-06-2018	30-09-2018	185741.6	185741.6	185741.6	185741.6	185741.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-17/2018-8, contratista:TRANSFORMA DORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:170491.93, importe_modificado:185741.6}}	{meta1: {avance:44.0}}	{1320767/proyecto _PROCESO, 1320767/proyecto _INICIO, 1320767/proyecto _FIN, 1320767/proyecto _PROCESO, 1320767/proyecto _INICIO, 1320767/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO18180201112553	Proyecto de inversión	190000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}}	Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Cuatro En La Localidad De Cristobal Colon - 122616	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	122616	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:19, meta:1.0, meta_modif 4.0, icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILOMETRO 001 + 001 PUEBLO, 00000 CRISTÓBAL COLÓN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA DESPUES DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID NUEVO Y SANTO DOMINGO, lon:-87.34391329, lat:20.93674456}}	24-05-2018	22-07-2018	190000	189695.03	189695.03	189695.03	189695.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-008-2018-03, contratista:CONSTRUCTO RA DIOESA SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:189695.03, importe_modificado:189000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250935/proyecto _PROCESO, 1250935/proyecto _INICIO, 1250935/proyecto _FIN, 1250935/proyecto _INICIO, 1250935/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201112556	Proyecto de inversión	1900000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}	Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Seis En La Localidad De Chiquila - 130726	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	130726	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:19, meta:1.0, meta_modif 80.0, icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - CHIQUILA KILOMETRO 040 + 001 PUERTO CHIQUILA, 77320 CHIQUILA, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, EL PUERTO DE CHIQUILA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE SOLFERINO Y LA ISLA DE HOLBOX, lon:-87.33745565, lat:21.42512623}}	24-05-2018	22-07-2018	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-010-2018-01, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250938/proyecto _PROCESO, 1250938/proyecto _INICIO, 1250938/proyecto _FIN, 1250938/proyecto _INICIO, 1250938/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301321838	Proyecto de inversión	19273.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19273.31, modificado:19273.31}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA SEÑOR EN LA COMUNINDAD DE CHAN CHEN COMANDANTE - 236444	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	236444	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:PUEBLO CHANCHEN COMANDANTE, 00000CHANCHÉN COMANDANTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE , CALLELA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SERA EN LA COMUNIDAD DE CHANCHEN COMANDANTE MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA RO, lon:-88.10737823, lat:19.83895011}}	14-06-2018	30-12-2018	19273.31	19273.31	19273.31	19273.31	19273.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-15/2018, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:340983.86, importe_modificado:486658.51}}	{meta1: {avance:7.0}}	{1321838/proyecto _INICIO, 1321838/proyecto _PROCESO, 1321838/proyecto _FIN, 1321838/proyecto _INICIO, 1321838/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301317783	Proyecto de inversión	1959651.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959651.52, modificado:1959651.52}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE HU MAY - 222064	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	222064	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1030.9, icada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:262, direccion:PUEBLO UH MAY, 77180UH MAY, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE , CALLELA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE Techo FIRME CON VIGUETA Y BOVEDILLA SERA EN LA COMUNIDAD DE HU MAY MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LOS DISTINTOS , lon:-88.04971588, lat:19.41704982}}	14-06-2018	30-12-2018	1959651.52	1959651.52	1959651.52	1959651.52	1959651.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-03/2018-1, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1937353.86, importe_modificado:1959651.52}}	{meta1: {avance:1030.9}}	{1317783/proyecto _FIN, 1317783/proyecto _PROCESO, 1317783/proyecto _INICIO, 1317783/proyecto _FIN}	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO18180201110523	Proyecto de inversión	197538.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197538.55, modificado:197538.55}}	Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Cuatrocientos Treinta Y Cuatro - 81425	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFPC	81425	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif 9.0, icada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 68 COLONIA JAVIER ROJO GÓMEZ, 77259 FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 53 Y CALLE CALLE 55, SE REALIZARA DENTRO DE LA COLONIA JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE LAS CALLES 68 Y 53 Y 55 A UNA CUADRA DEL SESA, lon:-18.04574063, lat:19.57365755}}	01-04-2018	29-07-2018	197538.55	197538.55	197538.55	197538.55	197538.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-13, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:197538.55, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1248905/proyecto _FIN, 1248905/proyecto _PROCESO, 1248905/proyecto _INICIO, 1248905/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201110514	Proyecto de inversión	197538.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197538.55, modificado:197538.55}}	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayala Ageb Mil Ciento Sesenta Y Cinco 84230	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	84230	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif 9.0, icada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 77 COLONIA PLAN DE AYALA, 77214 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE C.77 Y CALLE C.81, CALLE C.44 LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SERA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA , lon:-88.05738509, lat:19.58777037}}	01-04-2018	29-07-2018	197538.55	197538.55	197538.55	197538.55	197538.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-2, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:197538.55, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1248896/proyecto _FIN, 1248896/proyecto _INICIO, 1248896/proyecto _FIN, 1248896/proyecto _INICIO, 1248896/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180201110515	Proyecto de inversión	197538.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197538.55, modificado:197538.55}}	Construccion De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Novecientos Setenta Y Ocho 81378	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFPC	81378	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif 9.0, icada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 57 COLONIA FRANCISCO MAY, 77240 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE CALLE 59 SE RELIZARA DENTRO DE LA COLONIA FRANCISCO MAY ENTRE LAS CALLES 57 Y 76 Y 78 DE LA COLONIA FRANCISCO MAY, lon:-88.04413835, lat:19.56938781}}	01-04-2018	29-07-2018	197538.55	197538.55	197538.55	197538.55	197538.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-12, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:197538.55, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:2.0}}	{1248897/proyecto _INICIO, 1248897/proyecto _FIN, 1248897/proyecto _INICIO, 1248897/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado avances

2018		3	ROO180301320756	Proyecto de inversión	197928.34	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197928.34, modificado:197928.34}]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHINHNAS EN LA LOCALIDAD DE DZULA - 231532	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	231532	N		0	0	215	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:49.0}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:53, direccion:PUEBLO DZULÁ, 77160DZULÁ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO;ENTREY SE REALIZA EN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE DZULIA Y EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.41662191, lat:19.60359937}]	01-06-2018	30-09-2018	197928.34	197928.34	197928.34	197928.34	197928.34	197928.34	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-17/2018-7, contratista:TRANSFORMA DORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:170491.93, importe_modificado:197 928.34}]	[meta1: {avance:49.0}]	[1320756/proyecto _PROCESO, 1320756/proyecto_ INICIO, 1320756/proyecto_ PROCESO, 1320756/proyecto_ FIN, 1320756/proyecto_ INICIO]	Terminado	Validado avances
2018		3	ROO180301319335	Proyecto de inversión	1983566.79	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983566.79, modificado:1983566.79}]	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 226696	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	226696	N		0	0	88	[meta1: {unidad_me dida:17, meta:20.0}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 00000MELCHOR OCAMPO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO;ENTRE CALLEY CALLE, CALELA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SERA EN LA COMUNIDAD MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO SERA EN, lon:-188.27909823, lat:20.02445228}]	14-06-2018	30-12-2018	1983566.79	1983566.79	1983566.79	1983566.79	1983566.79	1983566.79	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-09/2018-3, contratista:ZAZILHUAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:992973.93, importe_modificado:198 3566.79}]	[meta1: {avance:20.0}]	[1319335/proyecto _PROCESO, 1319335/proyecto_ INICIO, 1319335/proyecto_ PROCESO, 1319335/proyecto_ FIN, 1319335/proyecto_ INICIO]	Terminado	Validado avances
2018		3	ROO18030129416	Proyecto de inversión	198985.2	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198985.2, modificado:198985.2}]	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA TELESECUNDARIA RUFO FIGUEROA DE LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 100661	4-Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	100661	N		0	0	55	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:4.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO;ENTRE EL PARQUE Y EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-188.53132137, lat:18.42010996}]	08-06-2018	31-12-2018	198985.2	198985.2	198985.2	198985.2	198985.2	198985.2	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-AD-OPB-063-2018, contratista:RIFO Construcciones, S. de R.L. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:198985.2, importe_modificado:198 985.2}]	[meta1: {avance:4.0}]	[1299416/proyecto _INICIO, 1299416/proyecto_ INICIO, 1299416/proyecto_ PROCESO, 1299416/proyecto_ FIN, 1299416/proyecto_ INICIO]	Terminado	Validado avances
2018		3	ROO18030132171	Proyecto de inversión	1993855.97	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993855.97, modificado:1993855.97}]	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR - 261502	4-Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	261502	N		0	0	950	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:11.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:PUEBLO PALMAR, 77985PALMAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO;ENTRE Y SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-188.53158541, lat:18.44484841}]	18-05-2018	31-12-2018	1993855.97	1993855.97	1993855.97	1993855.97	1993855.97	1993855.97	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-LO-OPB-052-2018, contratista:C. Juan Emmanuel Chagolla Rodriguez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:2495908.71, importe_modificado:0.0}]	[meta1: {avance:11.0}]	[1327171/proyecto _FIN, 1327171/proyecto_ INICIO, 1327171/proyecto_ PROCESO, 1327171/proyecto_ INICIO]	Terminado	Validado avances
2018		3	ROO180301335749	Proyecto de inversión	2034228.63	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034228.63, modificado:2034228.63}]	ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA MARAVILLA - 284008	1-Cozumel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL	284008	N		0	0	3000	[meta1: {unidad_me dida:15, meta:590.0}]	[geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 90 AVENIDA SUR COLONIA MARAVILLA, 77660COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO;ENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA ZAMNA,LUGAR COMPRENDIDO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS DE NIVEL, lon:-86.94345712, lat:20.49072805}]	18-05-2018	31-12-2018	2034228.63	2034228.63	1736099.51	1736099.51	1736099.51	1736099.51	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-17-2018, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de Cozumel, monto:1961294.5, importe_modificado:203 4228.63}]	[meta1: {avance:501.5}]	[1335749/proyecto _PROCESO, 1335749/proyecto_ INICIO, 1335749/proyecto_ PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301320487	Proyecto de inversión	203652.2	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203652.2, modificado:203652.2}]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHANCAN VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PONIENTE - 230660	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	230660	N		0	0	190	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:52.0}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:225, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA PONIENTE, 77104SANTA MARÍA PONIENTE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO;ENTREY SE REALIZA EN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PONIENTE Y EN LAS DIFERENTES CALLES, lon:-88.40742348, lat:19.36673942}]	01-06-2018	30-09-2018	203652.2	203652.2	203652.2	203652.2	203652.2	203652.2	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-16/2018-13, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:186173.56, importe_modificado:203 652.2}]	[meta1: {avance:52.0}]	[1320487/proyecto _FIN, 1320487/proyecto_ PROCESO, 1320487/proyecto_ INICIO, 1320487/proyecto_ PROCESO, 1320487/proyecto_ INICIO]	Terminado	Validado avances
2018		3	ROO18180201112282	Proyecto de inversión	2044474.92	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044474.92, modificado:2044474.92}]	Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Limonar - 43300	4-Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	43300	N		0	0	176	[meta1: {unidad_me dida:599, meta:1.0, meta_modif icada:18.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:240, direccion:PUEBLO LIMONAR, 77957 LIMONAR, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.87656957, lat:19.79597086}]	23-04-2018	31-12-2018	2044474.92	2044474.92	2044474.92	2044474.92	2044474.92	2044474.92	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPI-LO-OPB-047-2018, contratista:ROMMA Especializada, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:2044474.92, importe_modificado:0.0}]	[meta1: {avance:18.0}]	[1250423/proyecto _PROCESO, 1250423/proyecto_ INICIO, 1250664/proyecto_ FIN, 1250664/proyecto_ INICIO, 1250664/proyecto_ PROCESO, 1250664/proyecto_ INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO18180201112041	Acción	20600.04	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20600.04, modificado:20600.04}]	Adquisición De Equipos De Aire Acondicionado Para Oficinas De Secretaría Técnica - 130027	1-Cozumel	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL	130027	N		0	0		[meta1: {unidad_me dida:11, meta:1.0, meta_modif icada:3.0}]	[geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PROPIA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-86.957588, lat:20.503784}]	01-06-2018	31-12-2018	20600.04	20600.04	20600.04	20600.04	20600.04	20600.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {avance:3.0}]	[1250423/proyecto _FIN, 1250423/proyecto_ INICIO, 1250423/proyecto_ INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301335510	Proyecto de inversión	2074509.23	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074509.23, modificado:2074509.23}]	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA MARAVILLA ETAPA I - 283429	1-Cozumel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL	283429	N		0	0	3000	[meta1: {unidad_me dida:15, meta:575.0}]	[geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUR COLONIA MARAVILLA, 77660COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROO;ENTRE AVENIDA 85 AVENIDA SUR Y AVENIDA 90 AVENIDA SUR,LUGAR COMPRENDIDO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO Y SUPERI, lon:-86.94273602, lat:20.49246762}]	04-05-2018	31-12-2018	2074509.23	2074509.23	1556832.7	1556832.7	1556832.7	1556832.7	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO-DOP-FISMDF-07-2018, contratista:GABRIEL MEDINA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COZUMEL, monto:2074209.23, importe_modificado:0.0}]	[meta1: {avance:431.2}]	[1335510/proyecto _PROCESO, 1335510/proyecto_ INICIO]	En Ejecución	Validado avances





					[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155311.0, modificado:2155311.0}]	Programa Municipal De Vivienda Construcción De Baños Con Biodigestor Ruta Uno - 125130	10:Bacalar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BACALAR	125130	N	0	0	0	54 {meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:30.0}}	[geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:ELIDDO BACALAR, 7930 BACALAR DOS, BACALAR QUINTANA ROO, SE UBICA EN VARIAS LOCALIDADES HUATUSCO LIMONES, TURBIDE, EL PROGRESO DONDE LAS FAMILIAS CUENTAN CON CARENCIAS EN SUS VIVIENDAS, SE DOTARA DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, lon:-88.39650644, lat:18.68457424}]	10-05-2018	08-07-2018	2155311	2153908.17	2048893.17	2048893.17	2048893.17	2048893.17	2048893.17	2048893.17	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-DP-LOPNE-FISM-EVO-012-18, contratista:EVO HD CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:2153908.17, importe_modificado:2153908.17}]	[meta1: {avance:30.0}]	[1254390/proyecto_INICIO, 1254390/proyecto_FIN, 1254390/proyecto_PROCESO, 1254390/proyecto_INICIO, 1254390/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
					[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170535.1, modificado:2170535.1}]	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTORES YODOZONOT NUEVO- 222534	2:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	222534	N	0	0	0	96 {meta1: {unidad_me dida:17, meta:22.0}}	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:445, direccion:PUEBLO YODOZONOT NUEVO, 00000YODOZONOT NUEVO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS DENTRO DEL POBLADO DE YODOZONOT NUEVO Y A SUS ALREDEDORES, lon:-88.28839402, lat:19.78523226}]	01-06-2018	30-09-2018	2170535.1	2170535.1	2170535.1	2170535.1	2170535.1	2170535.1	2170535.1	2170535.1	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:QP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018-3, contratista:ASESUR, S.C., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:1987002.75, importe_modificado:2170535.1}]	[meta1: {avance:22.0}]	[1317876/proyecto_INICIO, 1317876/proyecto_FIN, 1317876/proyecto_PROCESO, 1317876/proyecto_INICIO, 1317876/proyecto_PROCESO, 1317876/proyecto_FIN, 1317876/proyecto_PROCESO, 1317876/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
					[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21937.5, modificado:21937.5}]	ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE USO PECUARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA 173856	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	173856	N	0	0	0	12 {meta1: {unidad_me dida:21, meta:3.0}}	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:319, direccion:PUEBLO SAN JOSE DE LA MONTAÑA, 77986SAN JOSE DE LA MONTAÑA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.01404711, lat:18.37451241}]	26-06-2018	31-12-2018	21937.5	21937.5	21937.5	21937.5	21937.5	21937.5	21937.5	21937.5	[cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-03-18, contratista:ARNEY VELAZQUEZ GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:58500.0, importe_modificado:58500.0}]	[meta1: {avance:3.0}]	[1307388/proyecto_INICIO, 1307388/proyecto_FIN, 1307388/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
					[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196284.79, modificado:2196284.79}]	REHABILITACION DE DREN A CIELO ABIERTO DE LAS COLONIAS HACIA EL BOULEVARD BAHIA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL - 98802	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	98802	N	0	0	0	1000 {meta1: {unidad_me dida:15, meta:1465.000000}}	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA DEL BOSQUE, 77019CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTREAVENIDA DEL CENTENARIO Y AVENIDA BOULEVARD BAHIA,EL CANAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS COLONIAS DEL BOSQUE Y ANDARA, lon:-88.2741361, lat:18.53009456}]	08-06-2018	31-12-2018	2196284.79	2196284.79	2196284.79	2196284.79	2196284.79	2196284.79	2196284.79	2196284.79	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IO-OPB-079-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2196284.79, importe_modificado:2196284.79}]	[meta1: {avance:1465.00}]	[1299378/proyecto_INICIO, 1299378/proyecto_FIN, 1299378/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
					[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219982.06, modificado:219982.06}]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVIER ROJO GOMEZ C - 216192	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	216192	N	0	0	0	8 {meta1: {unidad_me dida:21, meta:2.0}}	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:INGENIO JAVIER ROJO GÓMEZ, 77980JAVIER ROJO GÓMEZ, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.67716314, lat:18.27015019}]	11-07-2018	31-12-2018	219982.06	219982.06	219982.06	219982.06	219982.06	219982.06	219982.06	219982.06	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-072-2018, contratista:Ingeniería, Proyectos y Edificación LANDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2478575.89, importe_modificado:2478575.89}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1316204/proyecto_PROCESO, 1316204/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
					[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.4, modificado:21999.4}]	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS A - 194690	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	194690	N	0	0	0	4 {meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE CALLE VICTORIANO AGUILERA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE FRANCISCO I MADRERO CONTRA ESQUINA DE LA TIENDA ABARROTÉS ANDREA, lon:-88.57397167, lat:18.51738458}]	26-06-2018	31-12-2018	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	[cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-10-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:131996.4, importe_modificado:131996.4}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1312271/proyecto_INICIO, 1312271/proyecto_PROCESO, 1312271/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
					[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.4, modificado:21999.4}]	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS B - 194728	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	194728	N	0	0	0	4 {meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:CALLE ENRIQUE AVALOS PUEBLO PROF. SERGIO BUTRÓN CASAS, 77950SERGIO BUTRÓN CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA CASA CON LAMINA DE ASBESTO, lon:-88.56313286, lat:18.51694812}]	26-06-2018	31-12-2018	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	[cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-10-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:131996.4, importe_modificado:131996.4}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1312285/proyecto_PROCESO, 1312285/proyecto_INICIO, 1312285/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
					[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.4, modificado:21999.4}]	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SARABIA - 170407	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170407	N	0	0	0	4 {meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO JUAN SARABIA, 77963JUAN SARABIA, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTREAVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PABLO GONZALEZ CONTRA ESQUINA MINSUPER GABRIELA, lon:-88.48138007, lat:18.50345082}]	26-06-2018	31-12-2018	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	[cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-10-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:131996.4, importe_modificado:131996.4}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1306502/proyecto_PROCESO, 1306502/proyecto_FIN, 1306502/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
					[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21999.4, modificado:21999.4}]	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA GENERADOR DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE HUAYPIX - 170526	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170526	N	0	0	0	4 {meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO HUAYPIX, 77965HUAY-PIX, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y A UNA CUADRA A ELA GASOLINERA, lon:-88.42693273, lat:18.51962348}]	26-06-2018	31-12-2018	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	21999.4	[cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-10-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:131996.4, importe_modificado:131996.4}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1306528/proyecto_PROCESO, 1306528/proyecto_FIN, 1306528/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances

















2018	3	ROO180301320117	Proyecto de inversión	2668277.15	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668277.15, modificado:2668277.15})	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD DE TABI - 229088	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	229088	N		0	0	118	{meta1: (unidad_me dida:17, meta:27.0)}	1 {geo1: {eve_municipio:2, localidad:243, direccion:PUEBLO TABI, 77144TABI, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRECALLEY CALLE , CALLELA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTORES SERA EN LA COMUNIDAD DE TABI MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ESTARA UBICADO EN LOS DIFERENTE, lon:-1 {88.265013, lat:19.72109538}}	14-06-2018	30-12-2018	2668277.15	2668277.15	2479171.83	2479171.83	2479171.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:QP-FCP-FISMDF18-LP-09/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2475311.86, importe_modificado:2668277.15})	{meta1: (avance:27.0)}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301317556	Proyecto de inversión	2672683.32	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672683.32, modificado:2672683.32})	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA SEÑOR AGEB MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO - 220913	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	220913	N		0	0	204	{meta1: (unidad_me dida:8218, meta:1397.204 5)}	1 {geo1: {eve_municipio:2, localidad:239, direccion:CALL JUAN CUPUL PUEBLO SEÑOR, 77155SEÑOR, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLE FCP Y CALLE JACINTO PAT, CALLE TIBURCIO MAY SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN LAS DIFERENTES ALREDEDORES DE LA COMUNIDAD POR LAS CALLES 11 EN, lon:-88.13514732, lat:19.84218997}}	01-06-2018	30-09-2018	2672683.32	2672683.32	2672683.32	2672683.32	2672683.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:QP-FCP-FISMDF18-LP-02/2018-1, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:2451420.73, importe_modificado:2672683.32})	{meta1: (avance:1397.5)}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301319619	Proyecto de inversión	268523.33	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268523.33, modificado:268523.33})	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y SEIS - 227621	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	227621	N		0	0	122	{meta1: (unidad_me dida:21, meta:45.0)}	1 {geo1: {eve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL 30 SUPERMANZANA SUPERMANZANA 75, 77527CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 30 Y CALLE 1,CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 75 MZA 10 (CALL 30 CON CALLE 3 AGE8 0489, lon:-1 {86.82780237, lat:21.17858626}}	27-04-2018	27-08-2018	268523.33	228535.6	228535.6	228535.6	228535.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DEGP (33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76})	{meta1: (avance:45.0)}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301319563	Proyecto de inversión	268523.33	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268523.33, modificado:268523.33})	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y NUEVE - 227448	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	227448	N		0	0	122	{meta1: (unidad_me dida:21, meta:45.0)}	1 {geo1: {eve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALL 84 SUPERMANZANA REGION 227, 77516CANCUN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 84 Y CALLE 22,CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS 2DA ETAPA SM 227 MZA 34 CALLE 84 CON CALLE 22 AGE8 2343, lon:-86.85223019, lat:21.18584913}}	27-04-2018	27-08-2018	268523.33	228535.6	228535.6	228535.6	228535.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DEGP (33)-17-2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:8845586.76, importe_modificado:8845586.76})	{meta1: (avance:45.0)}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112559	Proyecto de inversión	272200	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272200.0, modificado:272200.0})	Construccion De Pozos De Absorcion En La Localidad De El Ideal - 130357	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	136357	N		0	0	50	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1 {geo1: {eve_municipio:7, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO EL IDEAL - CHIQUILA KILOMETRO 001 + 001 PUEBLO EL IDEAL, 77368 EL IDEAL, LAZARO CARDENAS QUINTANA ROO, SE REALIZADOR 2 POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD, lon:-1 {87.54610568, lat:20.88144413}}	22-06-2018	20-08-2018	272200	271685.17	271685.17	271685.17	271685.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-011-2018-01, contratista:NIVELINACONTRUC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:271685.17, importe_modificado:271685.17})	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301320496	Proyecto de inversión	27533.3	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27533.3, modificado:27533.3})	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA SEÑOR EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA PINO SUÁREZ - 230675	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	230675	N		0	0	57	{meta1: (unidad_me dida:21, meta:10.0)}	1 {geo1: {eve_municipio:2, localidad:399, direccion:PUEBLO JOSE MARIA PINO SUÁREZ, 77156JOSE MARIA PINO SUÁREZ, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALEY CALLE , CALLELA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SERA EN LA RUTA SEÑOR EN LA COMUNIDAD DE PINO SUAREZ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUE, lon:-1 {88.11891018, lat:19.80546169}}	14-06-2018	30-12-2018	27533.3	27533.3	27533.3	27533.3	27533.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:QP-FCP-FISMDF18-LP-15/2018-1, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:31363.27, importe_modificado:27533.33})	{meta1: (avance:10.0)}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO18180201116007	Proyecto de inversión	2800000	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:0.0})	Pavimentación De Calles En Bacalar - 2897	10:Bacalar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BACALAR	2897	N		0	0	11048	{meta1: (unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:6000.0)}	1 {geo1: {eve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO BACALAR, 77390 BACALAR, BACALAR QUINTANA ROO, SE REALIZARA EN LAS CALLES Y AVENIDAS MAS DAÑADAS DE BACALAR, lon:-1 {88.3994292, lat:18.67064906}}	02-07-2018	28-09-2018	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en 0 el trimestre	{meta1: (avance:0.0)}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112635	Proyecto de inversión	2846746.5	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846746.5, modificado:2846746.5})	Ampliacion De Red Elctrica En La Localidad De Subteniente Lopez - 35124	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	35124	N		0	0	1915	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:47.0)}	1 {geo1: {eve_municipio:4, localidad:98, direccion:PUEBLO SUBTENIENTE LÓPEZ, 77965 SUBTENIENTE LÓPEZ, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EIECUTARA EL PROYECTO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.39567879, lat:18.49488066}}	16-04-2018	31-12-2018	2846746.5	2846746.5	2846746.5	2846746.5	2846746.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-OPB-Q28-2018, contratista:instalaciones Electromecánicas de Quintana Roo, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:2846746.5, importe_modificado:0.0})	{meta1: (avance:47.0)}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112577	Proyecto de inversión	285000	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0})	Construcción De Cuarto Dormitorio Ruta Cinco En La Localidad De San Martiniano - 123618	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	123618	N		0	0		{meta1: (unidad_me dida:19, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1 {geo1: {eve_municipio:7, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO AGUA AZUL - NACOZARI MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 010 + 101 PUEBLO SAN MARTINIANO, 77276 SAN MARTINIANO, LAZARO CARDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DESPUES DE AGUA AZUL RUMBO A NACOZARI, lon:-1 {87.281271245, lat:20.83087091}}	24-05-2018	22-07-2018	285000	282694.77	282694.77	282694.77	282694.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-009-2018, contratista:LOURDES ASUNCION AGUILAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:282694.77, importe_modificado:282694.77})	{meta1: (avance:1.0)}	En Ejecución	Validado	avances

2018	3	ROO18180201112542	Proyecto de inversión	2850000	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0})	Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Uno En La Localidad De Kantunilkin - 117597	7.Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	117597	N	0	0	60	(meta1: {unidad_me dida:19, meta:1.0, meta_modif icada:1.0})	(geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUDALUPE VICTORIA PUEBLO KANTUNILKIN CENTRO, 77300 KANTUNILKIN, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE ELECTRONICA HUGOS, lon:-1 87.48949081, lat:21.10278908})	24-05-2018	22-07-2018	2850000	2849544.25	2849544.25	2849544.25	2849544.25	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-005-2018, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:2849544.25, importe_modificado:284 9544.25})	(meta1: {avance:1.0})	(1250924/proyecto_PROCESO, 1250924/proyecto_FIN, 1250924/proyecto_INICIO, 1250924/proyecto_FIN, 1250924/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112515	Proyecto de inversión	2860818.49	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860818.49, modificado:2860818.49})	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Bellavista Y En Ampliacion Bellavista Zona Zap Ageb Uno Cero Siete A - 118688	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	118688	N	0	0	2143	(meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0})	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CIENTO VEINTICINCO SUR INTERIOR COLONIA BELLAVISTA, 77712 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE QUINCE SUR Y CALLE DIECISIETE SUR, CALLE CIENTO VEINTE SUR AVENIDA 125 SUR ENTRE CALLE 15 SUR Y CALLE 17 SUR COLONIA AMPLIACIÓN 8, lon:-1 87.10087329, lat:20.63136633})	27-06-2018	31-08-2018	2835112.01	2860818.49	2860818.49	2835112.01	2835112.01	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMAYCC-R33-027/2018, contratista:MARIO JOAQUIN ESPINOSA BUENFIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:3570856.94, importe_modificado:512 984.12})	(meta1: {avance:1.0})	(1250897/proyecto_INICIO, 1250897/proyecto_FIN, 1250897/proyecto_INICIO, 1250897/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180101061647	Proyecto de inversión	2880000	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2880000.0})	Construcción De Baño En La Localidades Rurales - 8818	9.Tulum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TULUM	8818	N	0	0	156	(meta1: {unidad_me dida:19, meta:1.0, meta_modif icada:39.0})	(geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE SAHICAB MUCUY INTERIOR S/N PUEBLO HONDONZOT, 77794 HONDONZOT, TULUM QUINTANA ROO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, LOCALIDAD DE HONDI, lon:-1 87.97302025, lat:20.36786073})	01-02-2018	31-12-2018	2592000	2879655.95	2879655.95	2592000	2592000	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/D GOYSPM/COPLP/038/FIS M/2018, contratista:LOURDES ASUNCIÓN AGUILAR DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:2879655.95, importe_modificado:287 9655.95})	(meta1: {avance:19.5})	(1198558/proyecto_INICIO, 1198558/proyecto_PROCESO, 1198558/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301340123	Proyecto de inversión	2913472.6	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913472.6, modificado:2913472.6})	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA MARAVILLA - 292112	1.Cozumel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL	292112	N	0	0	3000	(meta1: {unidad_me dida:21, meta:1400, meta_modif icada:3000.0})	(geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 90 AVENIDA SUR COLONIA MARAVILLA, 77660COZUMEL, COZUMEL QUINTANA ROOENTRE AVENIDA ZAMNA Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO,LUGAR COMPROMIDIO ENTRE LAS INSTALACIONES DE UNA CADENA COMERCIAL Y LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO DE ESTUDIOS MEDIO Y , lon:-86.94413142, lat:20.49012201})	01-10-2018	31-12-2018	2913472.6	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})	(1340123/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18030121252	Proyecto de inversión	293889.9	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293889.9, modificado:293889.9})	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA SEÑOR EN LA COMUNIDAD DE CHUNYAH - 234441	2:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	234441	N	0	0	286	(meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0, meta_modif icada:37.0})	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:535, direccion:PUEBLO CHUN-YAH, 7713SCHUN-YAH, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE , CALLELA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SERA EN LA COMUNIDAD DE CHUNYAH MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA C, lon:-1 87.92627135, lat:20.10161694})	14-06-2018	30-12-2018	293889.9	293889.9	293889.9	293889.9	293889.9	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-15/2018-11, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:271419.53, importe_modificado:293 889.9})	(meta1: {avance:67.0})	(1321252/proyecto_PROCESO, 1321252/proyecto_FIN, 1321252/proyecto_INICIO, 1321252/proyecto_FIN, 1321252/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO18180201113009	Proyecto de inversión	294001.59	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294001.59, modificado:294001.59})	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Zonas Prioritarias En El Municipio De Benito Juarez Etapa Dos Croquis Tres - 51258	5.Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	51258	N	0	0	235	(meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:373.0})	(geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 111 REGION 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 111 Y CALLE 68, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA 2 REGION 220, CANCHA DE FUTBOL, REGION 220 CALLE 111 Y CA, lon:-1 86.87081275, lat:21.16783633})	25-04-2018	25-07-2018	294001.59	282045.17	279567.65	279567.65	279567.65	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-131-13-2018, contratista:Constructora Graveler, S.A. P.I. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:2215038.91, importe_modificado:221 5038.91})	(meta1: {avance:354.6 9})	(1251391/proyecto_PROCESO, 1251391/proyecto_INICIO, 1251391/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201110505	Proyecto de inversión	296307.82	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296307.82, modificado:296307.82})	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Leona Vicario Ageb Cuatrocientos Setenta Y Dos - 86117	2:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	86117	N	0	0	13	(meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:3.0})	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE C.50 COLONIA LEONA VICARIO, 77210 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE C.52 Y CALLE C.75, CALLE C.77 LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SERA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA LEONA, lon:-88.0244551, lat:19.58603465})	01-04-2018	29-07-2018	296307.82	296307.82	296307.82	296307.82	296307.82	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-4, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:296307.82, importe_modificado:0.0})	(meta1: {avance:3.0})	(1248887/proyecto_INICIO, 1248887/proyecto_PROCESO, 1248887/proyecto_FIN, 1248887/proyecto_INICIO, 1248887/proyecto_PROCESO, 1248887/proyecto_INICIO, 1248887/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301306427	Proyecto de inversión	296418.29	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296418.29, modificado:296418.29})	ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUERRERO - 170018	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	170018	N	0	0	48	(meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0, meta_modif icada:3.0})	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:PUEBLO LAGUNA GUERRERO, 77966LAGUNA GUERRERO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y SE EIECUTARA ELM PROYECTO EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-1 88.26661659, lat:18.72888262})	26-06-2018	31-12-2018	296418.29	296418.29	296418.29	296418.29	296418.29	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-12-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:592836.56, importe_modificado:592 836.56})	(meta1: {avance:3.0})	(1306427/proyecto_INICIO, 1306427/proyecto_PROCESO, 1306427/proyecto_INICIO, 1306427/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances





2018	3	ROO180301319517	Proyecto de inversión	3304816.96	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3304816.96, modificado:3304816.96}]	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PUERTO FCP - 227282	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	227282	N		0	0	3916	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:918.0}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA JESUS MARTINEZ ROS, 77220FELPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROENTRE CALLE 81 Y CALLE 88, CALLE 79 SE LOCALIZARAN EN DIFERENTES PARTES DE LA COMUNIDAD COMO SON LAZARO CARDENAS RAFAEL E MELGAR C, lon:-88.04532845, lat:19.58954613}]	01-06-2018	30-09-2018	3304816.96	3304816.96	3304816.96	3304816.96	3304816.96	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-14/2018, contratista:TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:3320416.71, importe_modificado:3304816.96}]	[meta1: {avance:918.0}]	[1319517/proyecto_INICIO, 1319517/proyecto_FIN, 1319517/proyecto_INICIO, 1319517/proyecto_FIN, 1319517/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO180301319736	Proyecto de inversión	331579.26	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331579.26, modificado:331579.26}]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CALDERITAS A - 228050	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	228050	N		0	0	16	[meta1: {unidad_me dida:19, meta:4.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CENTRO CALDERITAS, 77960CALDERITAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.25195691, lat:18.56494044}]	12-07-2018	31-12-2018	331579.26	331579.26	331579.26	331579.26	331579.26	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-4O-OPB-083-2018, contratista:INGENIERA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVERA, S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:2397564.47, importe_modificado:2397554.47}]	[meta1: {avance:3.0}]	[1319736/proyecto_INICIO, 1319736/proyecto_FIN, 1319736/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301320744	Proyecto de inversión	33282.16	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33282.16, modificado:33282.16}]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHUMHNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE - 231501	2: Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	231501	N		0	0	48	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:11.0}]	[geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO AKE, 0000SAN FRANCISCO AKE, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROENTREY SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.34611175, lat:19.95561092}]	01-06-2018	30-09-2018	33282.16	33282.16	33282.16	33282.16	33282.16	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-17/2018, contratista:TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:85245.96, importe_modificado:61143.55}]	[meta1: {avance:11.0}]	[1320744/proyecto_INICIO, 1320744/proyecto_FIN, 1320744/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO1818020112552	Proyecto de inversión	335000	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.0, modificado:335000.0}]	Construccion De Techos Ruta Dos En La Localidad De Cristobal Colon - 130270	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	130270	N		0	0	40	[meta1: {unidad_me dida:19, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILOMETRO 001 + 001 PUEBLO CRISTOBAL COLON, 00000 CRISTÓBAL COLÓN, LAZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA POR LA LOCALIDAD DE EL TRITAL Y VALLADOLID NUEVO, lon:-87.3449218, lat:20.93606316}]	30-05-2018	28-07-2018	335000	335000	335000	335000	335000	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPBU-FISMDF-R33-013-2018-03, contratista:VAPDESARROLLOS Y CAMINOS S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:335000.0, importe_modificado:335000.0}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1250934/proyecto_INICIO, 1250934/proyecto_FIN, 1250934/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301327074	Proyecto de inversión	3350000	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}]	AMPLIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAC XAN - 260965	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	260965	N		0	0	837	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:19.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:PUEBLO SACKÁN, 77985SACKÁN, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROENTREY SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.52178201, lat:18.46950482}]	02-04-2018	31-12-2018	3350000	3350000	3350000	3350000	3350000	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-020-2018, contratista:MAHARBA Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V., convocaante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLACON, monto:245844.78, importe_modificado:350000.0}]	[meta1: {avance:19.0}]	[1327074/proyecto_INICIO, 1327074/proyecto_FIN, 1327074/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances
2018	3	ROO18180201116009	Proyecto de inversión	3355183	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3355183.0, modificado:3355183.0}]	Programa Municipal De Vivienda Construcción De Cuarto Dormitorio Ruta Uno - 125190	10:Bacalar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BACALAR	125190	N		0	0	66	[meta1: {unidad_me dida:19, meta:1.0, meta_modif icada:35.0}]	[geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:EJIDO EL GALLITO, 77905 BACALAR DOS, BACALAR QUINTANA ROO, EN LAS LOCALIDADES MIGUEL ALEMAN HUATUSCO, LAMONES, EL GALLITO QUE CUENTAN CON CARENCIAS EN LA VIVIENDA SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, lon:-88.39787973, lat:18.67026358}]	10-05-2018	08-07-2018	3355183	3274815.14	3170486.31	3170486.31	3170486.31	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB-OP-LOPNE-FISM-MAGANA-013-18, contratista:EDUARDO ELIGIO MAGAÑA CARDENAS, convocaante:H AYUNTAMIENTO DE BACALAR, monto:3274815.14, importe_modificado:3274815.14}]	[meta1: {avance:35.0}]	[1254391/proyecto_INICIO, 1254391/proyecto_FIN, 1254391/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO18180101061595	Proyecto de inversión	339630.75	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339630.75, modificado:339630.75}]	Construcción De Pozos De Absorción En Diversos Puntos De La Localidad De Tulum - 10941	9:Tulum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TULUM	10941	N		0	0	32774	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. TULUM OTE COLONIA CENTRO, 00000 TULUM, TULUM QUINTANA ROO CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TULUM, lon:-87.47187753, lat:20.20878917}]	01-02-2018	31-12-2018	305667.68	335270.08	335270.08	305667.68	305667.68	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAT/D GOYSPM/COPSP/020/RP/FSM/2018, contratista:GEIBEL EDGARDO PACHECO US, convocaante:MUNICIPIO DE TULUM, monto:335270.08, importe_modificado:335270.08}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1198506/proyecto_INICIO, 1198506/proyecto_FIN, 1198506/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2018	3	ROO180301306480	Proyecto de inversión	34000	[f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}]	ADQUISICION DE EQUIPOS DE USO AGRICOLA PARA EL DESHIDRADO Y DESGRANADO DEL MAIZ EN LA LOCALIDAD DE MOROCOCY - 170284	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	170284	N		0	0		[meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:245, direccion:CALLE HERODES PUEBLO MOROCOCY, 77953MOROCOCY, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROENTREY CALLE HERODES DE CHAPULTEPEC, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CERCA DE LA AGUADA, lon:-88.81408648, lat:18.60994443}]	26-06-2018	31-12-2018	34000	34000	34000	34000	34000	[ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DNM-FISM-13-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocaante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.000.0}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1306480/proyecto_INICIO, 1306480/proyecto_FIN, 1306480/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances















2018	3	ROO18180201112561	Proyecto de inversión	370000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}}	Construccion De Barandas Perimetrales En La Telesecundaria Jose Francisco Pacheco Tamayo En La Localidad De El Ideal - 129803	7.Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	129803	N		0	0	120	{meta1: {unidad_me dida:21, meta_modif:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILOMETRO 001 + 001 PUEBLO EL IDEAL, 77368 EL IDEAL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE NUEVO XCAN E IGNAICIO ZARAGOZA, lon:-87.54768648, 1 lat:20.87964507}}	30-05-2018	28-07-2018	370000	370000	370000	370000	370000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-014-2018, contratista:ELBERT REÑE VEGA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:370000.0, importe_modificado:370 000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250943/proyecto_FIN, 1250943/proyecto_PROCESO, 1250943/proyecto_INICIO, 1250943/proyecto_FIN, 1250943/proyecto_PROCESO, 1250943/proyecto_INICIO, 1250943/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301307401	Proyecto de inversión	38000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE CAOABAS - 173904	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	173904	N		0	0	16	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOABAS, 77987CAOABAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y EN EL RANCHO DE SAUL CORNELIO ESTRADA, lon:-189.09372219, lat:18.34766908}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228 000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307401/proyecto_INICIO, 1307401/proyecto_PROCESO, 1307401/proyecto_FIN, 1307401/proyecto_PROCESO, 1307401/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307419	Proyecto de inversión	38000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE - 174015	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	174015	N		0	0	16	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:PUEBLO ALLENDE, 77985ALLENDE, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y EN EL RANCHO DE AZAEL REYES, lon:-88.57157348, 1 lat:18.36966366}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228 000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307419/proyecto_PROCESO, 1307419/proyecto_FIN, 1307419/proyecto_PROCESO, 1307419/proyecto_INICIO, 1307419/proyecto_PROCESO, 1307419/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307424	Proyecto de inversión	38000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 174031	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	174031	N		0	0	4	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 77984NICOLÁS BRAVO, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y EN EL RANCHO DE JORGE ARTURO BOJORQUEZ, lon:-88.98987872, lat:18.49482527}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228 000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307424/proyecto_PROCESO, 1307424/proyecto_FIN, 1307424/proyecto_INICIO, 1307424/proyecto_PROCESO, 1307424/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307425	Proyecto de inversión	38000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES - 174042	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	174042	N		0	0	4	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:PUEBLO RAUDALES, 77966RAUDALES, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y EN EL RANCHO DE SERVANDO CAHÑAS, lon:-88.21819414, lat:18.74410248}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228 000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307425/proyecto_INICIO, 1307425/proyecto_PROCESO, 1307425/proyecto_FIN, 1307425/proyecto_PROCESO, 1307425/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307428	Proyecto de inversión	38000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE SERGIO BUTRON CASAS - 174048	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	174048	N		0	0	4	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:PUEBLO PROF. SERGIO BUTRON CASAS, 77950SERGIO BUTRON CASAS, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y EN EL RANCHO DE YESENIA MENDEZ, lon:-88.61275418, 1 lat:18.52033082}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228 000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307428/proyecto_INICIO, 1307428/proyecto_PROCESO, 1307428/proyecto_FIN, 1307428/proyecto_PROCESO, 1307428/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301307485	Proyecto de inversión	38000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y COMEDEROS EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM - 174551	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	174551	N		0	0	4	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:PUEBLO NACHI-COCOM, 77985NACHI COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE Y EN EL RANCHO DE DE MANUEL CANTO ESTRELLA, lon:-88.74913609, lat:18.48028636}}	26-06-2018	31-12-2018	38000	38000	38000	38000	38000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GM-DRM-FISM-06-18, contratista:ANSELMO COLOME LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:228000.0, importe_modificado:228 000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1307485/proyecto_INICIO, 1307485/proyecto_PROCESO, 1307485/proyecto_FIN, 1307485/proyecto_PROCESO, 1307485/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112566	Proyecto de inversión	380000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}	Construccion De Cuarto Dormitorio Ruta Tres En La Localidad De El Pocito - 132701	7.Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	132701	N		0	0	40	{meta1: {unidad_me dida:19, meta:1.0, meta_modif:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILOMETRO 001 + 001 PUEBLO EL POCTO, 77367 EL POCTO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, LA LOCALIDAD SE ENCUETRA ENTRE IGNAICIO ZARAGOZA Y EL TINTAL, lon:-87.48481762, lat:20.88881919}}	24-05-2018	22-07-2018	380000	379669.34	379669.34	379669.34	379669.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-007-2018-01, contratista:CONSTRUCTO RA DUSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:378669.34, importe_modificado:379 669.34}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250948/proyecto_FIN, 1250948/proyecto_INICIO, 1250948/proyecto_FIN, 1250948/proyecto_PROCESO, 1250948/proyecto_INICIO, 1250948/proyecto_PROCESO, 1250948/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado	avances



2018	3	ROO18180201110509	Proyecto de inversión	395077.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}}	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Mil Noventa Y Cinco - 86130	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	86130	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE C.82 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 7729 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE C97 Y CALLE C.99, CALLE C.101 LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SERA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA EMI, lon:-88.0344786, lat:19.59001401}}	01-04-2018	29-07-2018	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-8, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:4.0}}	{1248891/proyecto_PROCESO, 1248891/proyecto_FIN, 1248891/proyecto_INICIO, 1248891/proyecto_FIN, 1248891/proyecto_INICIO, 1248891/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201110516	Proyecto de inversión	395077.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}}	Construcción De Sanitario Con Biodigestores En Fcp Ageb Mil Ciento Cincuenta - 81283	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	81283	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 77239 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO, LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SERA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO EN LA AGEN 1150 COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-88.06256495, lat:19.58699246}}	01-04-2018	29-07-2018	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:4.0}}	{1248898/proyecto_FIN, 1248898/proyecto_PROCESO, 1248898/proyecto_INICIO, 1248898/proyecto_PROCESO, 1248898/proyecto_INICIO, 1248898/proyecto_INICIO, 1248898/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201110517	Proyecto de inversión	395077.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}}	Construccin De Sanitario Con Biodigestores Ageb Mil Cuatro - 81618	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	81618	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTIAGO PACHECO CRUZ COLONIA CECILIO CHI, 77230 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 61 A SE REALIZARA DENTRO DE LA COLONIA CECILIO CHI ENTRE LAS CALLES 58 Y 60 DE LA AV SANTIAGO PACHECO, lon:-88.0520253, lat:19.57516831}}	01-04-2018	29-07-2018	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-16, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:4.0}}	{1248899/proyecto_FIN, 1248899/proyecto_INICIO, 1248899/proyecto_PROCESO, 1248899/proyecto_INICIO, 1248899/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201110521	Proyecto de inversión	395077.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}}	Construcción De Sanitario Con Biodigestores Fcp Ageb Novecientos Ochenta Y Cinco - 81312	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	81312	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 67 A COLONIA FRANCISCO MAY, 77240 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE CALLE 82 Y CALLE CALLE 84, CALLE CALLE 69 SE LOCALIZA DENTRO DE LA COLONIA FRANCISCO MAY ENTRE LAS CALLES 67 A Y LAS CALLES 82 Y 84 P, lon:-88.0306636, lat:19.57559625}}	01-04-2018	29-07-2018	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-10, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:4.0}}		En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201110506	Proyecto de inversión	395077.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}}	Construccin De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Ochenta Y Uno A - 86133	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	86133	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE C.87 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 7729 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE C.85 Y CALLE C.87, CALLE C.81 LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SERA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA EMI, lon:-88.04496367, lat:19.58853535}}	01-04-2018	29-07-2018	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-5, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:4.0}}	{1248888/proyecto_FIN, 1248888/proyecto_INICIO, 1248888/proyecto_PROCESO, 1248888/proyecto_INICIO, 1248888/proyecto_PROCESO, 1248888/proyecto_INICIO, 1248888/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201110503	Proyecto de inversión	395077.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}}	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Emiliano Zapata Ageb Mil Cincuenta Y Sete - 86301	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	86301	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE C.89 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 7729 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE C.93 Y CALLE C.91, CALLE C.85 LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SERA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA EMI, lon:-88.03546624, lat:19.58471867}}	01-04-2018	29-07-2018	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-7, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:4.0}}	{1248885/proyecto_INICIO, 1248885/proyecto_FIN, 1248885/proyecto_INICIO, 1248885/proyecto_PROCESO, 1248885/proyecto_INICIO, 1248885/proyecto_PROCESO, 1248885/proyecto_INICIO, 1248885/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201110511	Proyecto de inversión	395077.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395077.1, modificado:395077.1}}	Construccin De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayutla Ageb Mil Cuatrocientos Veintiocho - 83474	2-Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	83474	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:17, meta:1.0, meta_modif icada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 93 COLONIA PLAN DE AYUTLA, 77215 FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 38 LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SERA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA PLAN D, lon:-188.05724503, lat:19.59218344}}	01-04-2018	29-07-2018	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	395077.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-04/2018-1, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:395077.1, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:4.0}}	{1248893/proyecto_INICIO, 1248893/proyecto_PROCESO, 1248893/proyecto_INICIO, 1248893/proyecto_PROCESO, 1248893/proyecto_INICIO, 1248893/proyecto_PROCESO, 1248893/proyecto_INICIO, 1248893/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances













[illegible]

					[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511142.88, modificado:511142.88}]	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 129691	4:Othón P. Blanco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	129691	N		0	0	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.297899, lat:18.493889}]		02-01-2018	31-12-2018	511142.88	511142.88	511142.88	511142.88	511142.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {avance:1.0}]	[1250982/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2018	3	ROO18180201112600	Acción		511142.88													[geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE NORTE INTERIOR COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 77738 PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD QUINTANA ROO ENTRE CALLE SESENTA Y DOS NORTE Y CALLE SESENTA Y CUATRO NORTE, AVENIDA DIEZ NORTE AVENIDA 15 NORTE ENTRE CALLE 62 NORTE Y CALLE 64 NORTE COL, lon:-87.063332853, lat:20.642628989}]									[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DGIDUMayCC-R33-017/2018 (4), contratista:CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:6198125.36, importe_modificado:6198125.36}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1250890/proyecto_INICIO, 1250890/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2018	3	ROO18180201112508	Proyecto de inversión		535714.31	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535714.31, modificado:534321.15}]	Construccion De Circueta Y Ocho Pozos de Absorcion Playa Del Carmen Ageb Cero Tres Cinco Tres - 119522	8:Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	119522	N		0	0	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]		11-06-2018	31-08-2018	523434.36	534321.15	534321.15	523434.36	523434.36	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-15/2018-8, contratista:ROMMA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:426229.82, importe_modificado:546373.22}]	[meta1: {avance:140.0}]	[1321177/proyecto_INICIO, 1321177/proyecto_PROCESO, 1321177/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

















						(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61946.06, modificado:61946.06})	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Dos Pozo Dieciocho R - 52163		S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	52163	N		0	0	38	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA SUPERMANZANA 211, 77519 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE FLAMINGO, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 211 MZA. 27 AVENIDA LEONA VICARIO CON CALLE FLAMIN, lon:-86.86831723, lat:21.1608098}}	25-04-2018	30-09-2018	61946.06		57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018.2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1251275/proyecto_PROCESO, 1251275/proyecto_FIN, 1251275/proyecto_INICIO, 1251275/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201112893	Proyecto de inversión		61946.06			S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	51062	N		0	0	39	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y AVENIDA KABAHI, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y UN, lon:-86.85931822, lat:21.17251792}}	24-04-2018	24-08-2018	61946.06		57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1251405/proyecto_INICIO, 1251405/proyecto_FIN, 1251405/proyecto_PROCESO, 1251405/proyecto_INICIO, 1251405/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201113023	Proyecto de inversión		61946.06			S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	51062	N		0	0	39	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y UN, lon:-86.8488666, lat:21.08979266}}	24-04-2018	24-08-2018	61946.06		57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1251488/proyecto_INICIO, 1251488/proyecto_PROCESO, 1251488/proyecto_FIN, 1251488/proyecto_INICIO, 1251488/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201113106	Proyecto de inversión		61946.06			S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	48666	N		0	0	39	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CA, lon:-86.849497981, lat:21.08575932}}	24-04-2018	24-08-2018	61946.06		57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1251501/proyecto_INICIO, 1251501/proyecto_PROCESO, 1251501/proyecto_FIN, 1251501/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201113119	Proyecto de inversión		61946.06			S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	48721	N		0	0	36	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANC, lon:-86.84658165, lat:21.09052041}}	24-04-2018	24-08-2018	61946.06		57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1251498/proyecto_INICIO, 1251498/proyecto_PROCESO, 1251498/proyecto_FIN, 1251498/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201113116	Proyecto de inversión		61946.06			S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	48748	N		0	0	39	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE PUTARCO ELIAS CALLES EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE PUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE SERAPIO FLOTA, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE, lon:-86.84750571, lat:21.09166538}}	24-04-2018	24-08-2018	61946.06		57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1251497/proyecto_INICIO, 1251497/proyecto_PROCESO, 1251497/proyecto_FIN, 1251497/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201113115	Proyecto de inversión		61946.06			S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	48776	N		0	0	39	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO NUEVE R - 48748}}	24-04-2018	24-08-2018	61946.06		57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1251496/proyecto_INICIO, 1251496/proyecto_PROCESO, 1251496/proyecto_FIN, 1251496/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201113114	Proyecto de inversión		61946.06			S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	48807	N		0	0	39	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE LEONA VICARIO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560 ALFREDO V BONFIL, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIEZ R - 48807}}	24-04-2018	24-08-2018	61946.06		57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1251496/proyecto_INICIO, 1251496/proyecto_PROCESO, 1251496/proyecto_FIN, 1251496/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201112980	Proyecto de inversión		61946.06			S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	49222	N		0	0	39	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56, CALLE 27 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIOCHO R SM 231 MZA 27 CALLE 27, lon:-86.83886317, lat:21.17991755}}	24-04-2018	24-08-2018	61946.06		57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1251362/proyecto_INICIO, 1251362/proyecto_PROCESO, 1251362/proyecto_FIN, 1251362/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201113042	Proyecto de inversión		61946.06			S:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	49263	N		0	0	36	{meta1: (unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 27 REGION REGIÓN 231, 77510 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56, CALLE 27 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECINUEVE R SM 231 MZA 34 CALLE 2, lon:-86.8389144, lat:21.17988040}}	24-04-2018	24-08-2018	61946.06		57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	57230.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}}	{meta1: (avance:1.0)}	1251424/proyecto_INICIO, 1251424/proyecto_PROCESO, 1251424/proyecto_FIN, 1251424/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances



2018	3	ROO18180201113045	Proyecto de inversión	62815.51	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62815.51, modificado:62815.51}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Dos R - 50993	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	50993	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 62 SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 62 Y CALLE 103, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS R SM 219 MZA 38 CALLE 62 CON. lon: 1 86.8653888, lat:21.1681616109}]	24-04-2018	24-08-2018	62815.51	57760.22	57760.22	57760.22	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUC TO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251427/proyecto_FIN, 1251427/proyecto_INICIO, 1251427/proyecto_FIN, 1251427/proyecto_PROCESO, 1251427/proyecto_INICIO, 1251427/proyecto_PROCESO, 1251427/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201113041	Proyecto de inversión	62815.51	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62815.51, modificado:62815.51}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Tres R - 51003	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	51003	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 64 SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE CALLE 103 Y CALLE 101, CALLE 64 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES R SM 219 MZA 29 CA, lon: 1 86.86516349, lat:21.16886644}]	24-04-2018	24-08-2018	62815.51	57760.22	57760.22	57760.22	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUC TO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251423/proyecto_INICIO, 1251423/proyecto_FIN, 1251423/proyecto_PROCESO, 1251423/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112999	Proyecto de inversión	62815.51	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62815.51, modificado:62815.51}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Cinco R - 51020	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	51020	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 101, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CINCO R, lon:86.86497037, lat:21.16954927}]	24-04-2018	24-08-2018	62815.51	57760.22	57760.22	57760.22	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUC TO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251381/proyecto_INICIO, 1251381/proyecto_PROCESO, 1251381/proyecto_FIN, 1251381/proyecto_PROCESO, 1251381/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112979	Proyecto de inversión	62815.51	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62815.51, modificado:62815.51}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Seis R - 51033	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	51033	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 103, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SEIS R, lon: 1 86.86584634, lat:21.16913657}]	24-04-2018	24-08-2018	62815.51	57760.22	57760.22	57760.22	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUC TO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251361/proyecto_INICIO, 1251361/proyecto_FIN, 1251361/proyecto_PROCESO, 1251361/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201113025	Proyecto de inversión	63395.14	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63395.14, modificado:63395.14}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Cuarenta Y Cinco R - 51052	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	51052	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 220, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 99, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y CINCO R SM 220, lon:86.86404025, lat:21.17019597}]	24-04-2018	24-08-2018	63395.14	58290.13	58290.13	58290.13	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUC TO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251407/proyecto_FIN, 1251407/proyecto_INICIO, 1251407/proyecto_PROCESO, 1251407/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112978	Proyecto de inversión	63395.14	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63395.14, modificado:63395.14}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Siete R - 51040	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	51040	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 97, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SIETE R, lon: 1 86.86248808, lat:21.17078111}]	24-04-2018	24-08-2018	63395.14	58290.13	58290.13	58290.13	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUC TO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251360/proyecto_INICIO, 1251360/proyecto_PROCESO, 1251360/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112976	Proyecto de inversión	63395.14	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63395.14, modificado:63395.14}]	Rehabilitación Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En Diversas Regiones De La Ciudad De Cancún Etapa Uno Pozo Treinta Y Ocho R - 51044	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	51044	N		0	0	39	[meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO SUPERMANZANA 219, 77517 CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE 97, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y OCHO R S, lon:86.86259001, lat:21.17073608}]	24-04-2018	24-08-2018	63395.14	58290.13	58290.13	58290.13	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018, contratista:CONSTRUC TO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7}]	[meta1: {avance:1.0}]	[1251358/proyecto_FIN, 1251358/proyecto_INICIO, 1251358/proyecto_PROCESO, 1251358/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112613	Proyecto de inversión	634099.48	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634099.48, modificado:634099.48}]	Construcción De Pavimentos En Calles De La Colonia Primera Legión de Chetumal - 31622	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	31622	N		0	0	10000	[meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1812.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA PRIMERA LEGISLATURA, 77099 CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO MARQUES SE EJECUTARA EN 3 CALLES AGUSTIN MELGAR FRANCISCO MARQUEZ Y VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES AGUSTI, lon:88.28688331, lat:18.50333127}]	02-04-2018	31-12-2018	634099.48	634099.48	634099.48	634099.48	[ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-OPB-001-2018, contratista:Productos de Concreto de Chetumal, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO, monto:634099.48, importe_modificado:0.00}]	[meta1: {avance:1812.0}]	[1250995/proyecto_INICIO, 1250995/proyecto_PROCESO, 1250995/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301326521	Proyecto de inversión	63734.57	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63734.57, modificado:63734.57}]	ADQUISICION DE SECADORIA DE GRANOS Y SEMILLAS EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON UA B - 257904	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	257904	N		0	0	12	[meta1: {unidad_me dida:21, meta:3.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:INGENIO INGENIO ÁLVARO OBREGÓN, 77983ALVARO OBREGÓN, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTREY SE EJECUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon: 1 88.64980377, lat:18.29129619}]	26-06-2018	31-12-2018	63734.57	63734.57	63734.57	63734.57	[ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FISM-22-18, contratista:PAULA DEL CARMEN MARES AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:361163.12, importe_modificado:361163.12}]	[meta1: {avance:3.0}]	[1326521/proyecto_INICIO, 1326521/proyecto_PROCESO, 1326521/proyecto_FIN]	Terminado	Validado	avances



















2018		3	ROO18180201112634	Proyecto de inversión	792662.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792662.73, modificado:792662.73}}	Amplacion De Red Elctrica Segunda Etapa En La Localidad De Ramonal - 34531	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	34531	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:PUEBLO RAMONAL, 77985 RAMONAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-188.53507851, lat:18.41799886}}	12-04-2018	31-12-2018	792662.73	792662.73	648083.34	648083.34	648083.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-027-2018, contratista:Nancy Yadira Braddock Vazquez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:792662.73, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:14.0}}	{1251016/proyecto _INICIO, 1251016/proyecto _PROCESO, 1251016/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO180301319651	Proyecto de inversión	795490.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795490.52, modificado:795490.52}}	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL JUEGO DE PANELES SOLARES TUZIC II - 227844	2:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	227844	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta_modif icada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:740, direccion:PUEBLO TUZIC 2, 00000TUZIK, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO,ENTREY SE REALIZARA EN EL POBLADO DE TUZIC 2 DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, lon:-188.01349192, lat:20.19182131}}	01-06-2018	30-09-2018	795490.52	795490.52	795490.52	795490.52	795490.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF-18-LP-33/2018, contratista:TRANSFORMA DORES, AVANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:795884.12, importe_modificado:795490.52}}	{meta1: {avance:9.0}}	{1319651/proyecto _INICIO, 1319651/proyecto _PROCESO, 1319651/proyecto _FIN, 1319651/proyecto _INICIO, 1319651/proyecto _FIN}	Terminado	Validado	avances
2018		3	ROO18180201112606	Proyecto de inversión	797104.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797104.9, modificado:797104.9}}	Construccion De Pozos De Aborcion En Las Colonias Santa Maria Y Villas Kinichna De La Ciudad De Chetumal - 71020	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	71020	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT SANTA MARIA, 77014 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE CONSTRUIRAN LOS POZOS EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS INFONAVIT SANTA MARIA Y VILLAS KINICHNA, lon:-188.27110635, lat:18.5388423}}	18-05-2018	31-12-2018	797104.9	797104.9	797104.9	797104.9	797104.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-042-2018, contratista:C. Ana Maria Alejandro Álvarez, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:797104.9, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {avance:10.0}}	{1250988/proyecto _INICIO, 1250988/proyecto _PROCESO, 1250988/proyecto _FIN, 1250988/proyecto _INICIO, 1250988/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201112586	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	Amplacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Valladolid Nuevo - 131632	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	131632	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 001 TRAMO MERIDA - CANCUN KILOMETRO 001 + 001, PUEBLO VALLADOLID NUEVO, 77350 NUEVO VALLADOLID, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, EL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN EL PARQUE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, lon:-87.32517886, lat:20.94374409}}	22-06-2018	20-08-2018	80000	80000	80000	80000	80000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250968/proyecto _INICIO, 1250968/proyecto _PROCESO, 1250968/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201112571	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	Amplacion De Comedor Comunitario En La Localidad De San Francisco - 133636	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	133636	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - SAN JUAN DE DIOS KILOMETRO 08 + 10 PUEBLO SAN FRANCISCO, 77385 SAN FRANCISCO, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A 200MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-87.5038659, lat:20.82106934}}	22-06-2018	20-08-2018	80000	80000	80000	80000	80000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018-02, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250953/proyecto _INICIO, 1250953/proyecto _PROCESO, 1250953/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201112569	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	Amplacion De Comedor Comunitario En La Localidad De San Angel - 133348	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	133348	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILIN - CHIQUILA KILOMETRO 15 + 200 PUEBLO SAN ANGEL, 77333 SAN ANGEL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA LA EL COMEDOR ENFRETE DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-87.4313568, lat:21.23526052}}	22-06-2018	20-08-2018	80000	80000	80000	80000	80000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018-05, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250951/proyecto _FIN, 1250951/proyecto _INICIO, 1250951/proyecto _PROCESO}	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201112588	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	Amplacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 133712	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	133712	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - SAN JUAN DE DIOS KILOMETRO 03 + 001 PUEBLO ZARAGOZA, 77360 IGNACIO ZARAGOZA, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA HACIA SAN FRANCISCO, lon:-187.5229849, lat:20.87949753}}	22-06-2018	20-08-2018	80000	80000	80000	80000	80000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018-01, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250970/proyecto _PROCESO, 1250970/proyecto _INICIO, 1250970/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado	avances
2018		3	ROO18180201112547	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	Amplacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 133437	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	133437	N		0	0	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO VALLADOLID NUEVO - JUAREZ KILOMETRO 08 + 300 PUEBLO AGUA AZUL, 77370 AGUA AZUL, LÁZARO CÁRDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA A 8 KM DE VALLADOLID NUEVO, lon:-87.32558457, lat:20.85738492}}	22-06-2018	20-08-2018	80000	80000	80000	80000	80000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPDU-FISMDF-R33-022-2018-04, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1250929/proyecto _INICIO, 1250929/proyecto _PROCESO, 1250929/proyecto _FIN}	En Ejecución	Validado	avances



					(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0])	Ampliacion De Comedor Comunitario En La Localidad De El Ideal - 13359	7:Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	133559	N		0	0	0	(meta1: [unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif 40 [cada:1.0]])	(geo1: [cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO KANTUNILKIN - CHIQUILA KILOMETRO 00 + 300 PUEBLO EL IDEAL, 77368 EL IDEAL, LAZARO CARDENAS QUINTANA ROO, SE ENCUENTRA ENFRENTA DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-87.54563361, lat:20.88261946])										80000	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPOU-FISMDF-R33-022-2018-03, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0])	(meta1: [avance:1.0])	(1250940/proyecto_INICIO, 1250940/proyecto_FIN, 1250940/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances				
2018		3	ROO180301307544	Proyecto de inversión	80000	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0])	CONSTRUCCION DE SOMBREADEROS EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS - 174816	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	174816	N		0	0	16 [cada:2.0])	(meta1: [unidad_me dida:21, meta:1.0, meta_modif 16 [cada:2.0]])	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO CAOBAS, 77987CAOBAS, OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y SE EJEUTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-89.09734457, lat:18.42845694])	26-06-2018	31-12-2018	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	(ctto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DAM-FISM-05-18, contratista:PERLA CRISTEL LOPEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0])	(meta1: [avance:2.0])	(1307544/proyecto_PROCESO, 1307544/proyecto_INICIO, 1307544/proyecto_FIN, 1307544/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018		3	ROO180301344409	Proyecto de inversión	802896.73	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802896.73, modificado:802896.73])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SABAN - 300017	6:José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS QUINTANA ROO	300017	N		0	0	60 [2])	(meta1: [unidad_me dida:8218, meta:388.3 60 [2]])	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLEEJIDO SABAN, 77800SABAN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE, CALLESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO, lon:-88.53879672, lat:20.03539163])	14-05-2018	12-07-2018	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	(meta1: [avance:0.0])	(1344409/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018		3	ROO180301344409	Proyecto de inversión	802896.73	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802896.73, modificado:802896.73])	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SABAN - 300017	6:José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS QUINTANA ROO	300017	N		0	0	60 [2])	(meta1: [unidad_me dida:8218, meta:388.3 60 [2]])	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLEEJIDO SABAN, 77800SABAN, JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROOENTRE CALLEY CALLE, CALLESTA OBRA SE REALIZARA EN EL PREDIO DEL BENEFICIARIO, lon:-88.53879672, lat:20.03539163])	14-05-2018	12-07-2018	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	802896.73	(meta1: [avance:0.0])	(1344409/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301319484	Proyecto de inversión	8056035.52	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8056035.52, modificado:8056035.52])	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL CONSTITUYENTES - 227172	2:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	227172	N		0	0	336 [meta:2.19])	(meta1: [unidad_me dida:21, meta:1.0])	(geo1: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 45 COLONIA CONSTITUYENTES, 77249FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLE 84 Y CALLE 88, CALLE 43 SE LOCALIZA DENTRO DE LA COLONIA CONSTITUYENTES DENTRO DE LA AGEB 1146 ENTRE LAS CALLES 45 Y CALLES 84 Y 88, lon:-88.03710268, lat:19.56641809])	01-08-2018	30-09-2018	8056035.52	8056035.52	8056035.52	8056035.52	8056035.52	8056035.52	8056035.52	8056035.52	8056035.52	8056035.52	8056035.52	(meta1: [avance:2.19])	(1319484/proyecto_PROCESO, 1319484/proyecto_INICIO, 1319484/proyecto_PROCESO, 1319484/proyecto_FIN, 1319484/proyecto_INICIO, 1319484/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018		3	ROO180301317923	Proyecto de inversión	81332.72	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81332.72, modificado:81332.72])	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN FCP AGEB OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO - 222738	2:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	222738	N		0	0	32 [meta:1.0])	(meta1: [unidad_me dida:21, meta:1.0])	(geo1: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA JAVIER ROJO GÓMEZ, 77259FELIPE CARRILLO PUERTO, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 53 SE LOCALIZA DENTRO DE LA COLONIA JAVIER ROJO GÓMEZ ENTRE LAS CALLES 51 Y CALLE 54 Y 56, lon:-88.05592165, lat:19.57834566])	01-06-2018	30-09-2018	81332.72	81332.72	81332.72	81332.72	81332.72	81332.72	81332.72	81332.72	81332.72	81332.72	81332.72	(meta1: [avance:1.0])	(1317923/proyecto_INICIO, 1317923/proyecto_PROCESO, 1317923/proyecto_FIN, 1317923/proyecto_INICIO, 1317923/proyecto_PROCESO, 1317923/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018		3	ROO180301308898	Proyecto de inversión	815899.46	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815899.46, modificado:815899.46])	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACAO - 180826	4:Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	180826	N		0	0	40 [meta:10.0])	(meta1: [unidad_me dida:19, meta:10.0])	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO CACAO, 77984CACAO, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROOENTRE Y SE EJECTARA EN VARIAS ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.60265847, lat:18.19654902])	12-07-2018	31-12-2018	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	815899.46	(meta1: [avance:7.0])	(1308898/proyecto_INICIO, 1308898/proyecto_PROCESO, 1308898/proyecto_INICIO, 1308898/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301318691	Proyecto de inversión	817027.07	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817027.07, modificado:817027.07])	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ EN LAS LOCALIDADES DE DOS CROQUIS CUATRO - 225053	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	225053	N		0	0	697 [0])	(meta1: [unidad_me dida:8218, meta:1293, meta_modif 697 [0]])	(geo1: [cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE SERAPIO FLOTA EJIDO ALFREDO V BONFIL, 77560ALFREDO V BONFIL, BENITO JUAREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE SERAPIO FLOTA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LAZARO URBINA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO D, lon:-86.85496879, lat:21.09182678])	25-04-2018	25-07-2018	817027.07	817027.07	817027.07	817027.07	817027.07	817027.07	817027.07	817027.07	817027.07	817027.07	817027.07	817027.07	(meta1: [avance:1229.9])	(1318691/proyecto_INICIO, 1318691/proyecto_PROCESO, 1318691/proyecto_INICIO, 1318691/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances







						(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90130.89, modificado:90130.89])	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCO - 228383	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	228383	N		0	0		(meta1: [unidad_me dida:21, meta:35.0])	(geo1: [eve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 114A REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 114A Y CALLE 101,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 35 CALLE 114A CON CALLE 101 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGE8 1538, lon:-86.84479437, lat:21.19378011])	25-04-2018	30-09-2018	90130.89	82665.99	82665.99	82665.99	82665.99	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7])	(meta1: [avance:35.0])	(1319882/proyecto _PROCESO, 1319882/proyecto _FIN, 1319882/proyecto _INICIO, 1319882/proyecto _FIN, 1319882/proyecto _INICIO, 1319882/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301319882	Proyecto de inversión	90130.89														(meta1: [unidad_me dida:21, meta:35.0])	(geo1: [eve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES REGION 221, 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTREAVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE 101,REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y OCHO - 227884	24-04-2018	24-08-2018	90130.9	83195.91	83195.91	83195.91	83195.91	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7])	(meta1: [avance:35.0])	(1319670/proyecto _PROCESO, 1319670/proyecto _FIN, 1319670/proyecto _INICIO, 1319670/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301319670	Proyecto de inversión	90130.9	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90130.9, modificado:90130.9])	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y OCHO - 227884	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	227884	N		0	0		(meta1: [unidad_me dida:21, meta:35.0])	(geo1: [eve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 118 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 118 Y CALLE 103,REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y UNO - 228327	24-04-2018	24-08-2018	90130.89	83195.92	83195.92	83195.92	83195.92	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7])	(meta1: [avance:35.0])	(1319874/proyecto _INICIO, 1319874/proyecto _PROCESO, 1319874/proyecto _FIN, 1319874/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301319874	Proyecto de inversión	90130.9	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90130.9, modificado:90130.9])	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y UNO - 228327	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	228327	N		0	0		(meta1: [unidad_me dida:21, meta:35.0])	(geo1: [eve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 118 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 118 Y CALLE 103,REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y UNO REGION 235 MZA K5 Y 58, lon:-86.84582594, lat:21.19570574])	24-04-2018	24-08-2018	90130.89	83195.92	83195.92	83195.92	83195.92	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7])	(meta1: [avance:35.0])	(1319874/proyecto _INICIO, 1319874/proyecto _PROCESO, 1319874/proyecto _FIN, 1319874/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301319702	Proyecto de inversión	90130.91	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90130.91, modificado:90130.91])	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y CINCO - 227968	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	227968	N		0	0		(meta1: [unidad_me dida:21, meta:35.0])	(geo1: [eve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 84 REGION 221 77517CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 84 Y CALLE 107,REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y CINCO REGION 221 MZA 68 CALLE 84 CON, lon:-86.87038869, lat:21.17225588])	24-04-2018	24-08-2018	90130.91	83195.91	83195.91	83195.91	83195.91	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7])	(meta1: [avance:35.0])	(1319702/proyecto _PROCESO, 1319702/proyecto _INICIO, 1319702/proyecto _PROCESO, 1319702/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301319893	Proyecto de inversión	90130.91	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90130.91, modificado:90130.91])	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ ONCE - 228411	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	228411	N		0	0		(meta1: [unidad_me dida:21, meta:35.0])	(geo1: [eve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 83 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 83 Y CALLE 106,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 26 CALLE 83 CON CALLE 106 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGE8 1538, lon:-86.84089482, lat:21.19294199])	25-04-2018	30-09-2018	90130.91	82665.99	82665.99	82665.99	82665.99	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7])	(meta1: [avance:35.0])	(1319893/proyecto _PROCESO, 1319893/proyecto _FIN, 1319893/proyecto _INICIO, 1319893/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301319883	Proyecto de inversión	90130.91	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90130.91, modificado:90130.91])	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ 228389	5:Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	228389	N		0	0		(meta1: [unidad_me dida:21, meta:35.0])	(geo1: [eve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 75 REGION REGIÓN 235, 77510CANCÚN, BENITO JUÁREZ QUINTANA ROOENTRE CALLE 75 Y CALLE 106,PERFORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA REGIÓN 235 MZA. 7 CALLE 75 CON CALLE 106 EN LA CIUDAD DE CANCÚN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO AGE8 1538, lon:-86.83993775, lat:21.19328745])	25-04-2018	30-09-2018	90130.91	82665.99	82665.99	82665.99	82665.99	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBI-DGOP-(33)-06-2018 2, contratista:CONSTRUCTO RA GRAVELER, S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1.15113762E7, importe_modificado:1.15113762E7])	(meta1: [avance:35.0])	(1319883/proyecto _PROCESO, 1319883/proyecto _INICIO, 1319883/proyecto _PROCESO, 1319883/proyecto _INICIO, 1319883/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018		3	ROO180301320837	Proyecto de inversión	90769.54	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90769.54, modificado:90769.54])	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHUNHUAS EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL - 231778	2:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PÚBLICAS DEL MFCP	231778	N		0	0		(meta1: [unidad_me dida:21, meta:30.0])	(geo1: [eve_municipio:2, localidad:139, direccion:PUEBLO RAMONAL, 7717RAMONAL, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTRE Y,SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RAMONAL, Y EN LAS DIFERENTES CALLES, lon:-88.61925476, lat:19.39968424])	01-06-2018	30-09-2018	90769.54	90769.54	90769.54	90769.54	90769.54	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMOF18-LP-17/2018-14, contratista:TRANSFORMA DORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:72135.52, importe_modificado:90769.54])	(meta1: [avance:30.0])	(1320837/proyecto _PROCESO, 1320837/proyecto _INICIO, 1320837/proyecto _FIN, 1320837/proyecto _INICIO, 1320837/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2018		3	ROO180301320930	Proyecto de inversión	91400.04	(f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91400.04, modificado:91400.04])	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHUNHUAS EN LA LOCALIDAD DE TABI - 232247	3:Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PÚBLICAS DEL MFCP	232247	N		0	0		(meta1: [unidad_me dida:21, meta:22.0])	(geo1: [eve_municipio:2, localidad:243, direccion:PUEBLO TABI, 90300TABI, FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROOENTREY,SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TABI Y EN SUS DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-88.26494693, lat:19.7208533])	01-06-2018	30-09-2018	91400.04	91400.04	91400.04	91400.04	91400.04	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMOF18-LP-17/2018-21, contratista:TRANSFORMA DORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:85245.96, importe_modificado:91400.04])	(meta1: [avance:22.0])	(1320930/proyecto _PROCESO, 1320930/proyecto _FIN, 1320930/proyecto _INICIO, 1320930/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances





2018	3	ROO180301323801	Proyecto de inversión	977431.12	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977431.12, modificado:977431.12])	CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD AGEB UNO UNO CERRO UNO - 245486	8.Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD	245486	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:19, meta:1.0, meta_modif icada:8.0})	1 (lat:20.478463, lon:20.6347367)		24-08-2018	31-12-2018	293229.34	977431.12	293229.34	293229.34	293229.34	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAS-DEGUMA/C-833-031/2018 (18), contratista:CORPORATIV O REAL CUMBRES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, monto:1.286912282E7, importe_modificado:1.34356789E7})	(meta1: {avance:1.0})	(1323801/proyecto_PROCESO, 1323801/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO18180201112574	Proyecto de inversión	980000	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0})	Construccion De Cuarto Para Baño Ruta Cuatro En La Localidad De San Lorenzo - 135666	7.Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	135666	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:19, meta:1.0, meta_modif icada:1.0})	1 (lat:20.84924811)		12-06-2018	10-08-2018	980000	980000	980000	980000	980000	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC-DOPOU-FISMDF-R33-018-2018-01, contratista:MARCO ANTONIO KUH EUODORO, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0})	(meta1: {avance:1.0})	(1250956/proyecto_PROCESO, 1250956/proyecto_INICIO, 1250956/proyecto_FIN, 1250956/proyecto_PROCESO, 1250956/proyecto_INICIO, 1250956/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2018	3	ROO180301317260	Proyecto de inversión	981853.5	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981853.5, modificado:981853.5})	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIOGESTORES X HAZUL PRIMERO - 219697	2.Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	219697	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:17, meta:10.0, meta_modif icada:10.0})	1 (lat:20.17078321)		01-06-2018	30-09-2018	981853.5	981853.5	981853.5	981853.5	981853.5	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018-1, contratista:ASESUR, S.C, convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:992845.96, importe_modificado:981853.5})	(meta1: {avance:10.0})	(1317260/proyecto_INICIO, 1317260/proyecto_INICIO, 1317260/proyecto_INICIO, 1317260/proyecto_FIN, 1317260/proyecto_FIN, 1317260/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301317047	Proyecto de inversión	985417.07	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985417.07, modificado:985417.07})	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIOGESTORES KANCABDZONOT - 219028	2.Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	219028	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:17, meta:10.0, meta_modif icada:10.0})	1 (lat:20.13657156)		01-06-2018	30-09-2018	985417.07	985417.07	985417.07	985417.07	985417.07	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-08/2018, contratista:ASESUR, S.C., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:992845.96, importe_modificado:985417.07})	(meta1: {avance:10.0})	(1317047/proyecto_PROCESO, 1317047/proyecto_INICIO, 1317047/proyecto_INICIO, 1317047/proyecto_INICIO, 1317047/proyecto_PROCESO, 1317047/proyecto_FIN, 1317047/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306438	Proyecto de inversión	98806.09	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98806.09, modificado:98806.09})	ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 170084	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170084	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0, meta_modif icada:1.0})	1 (lat:20.8468075, lon:18.48646293)		26-06-2018	31-12-2018	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FSM-12-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:592836.56, importe_modificado:592836.56})	(meta1: {avance:1.0})	(1306438/proyecto_INICIO, 1306438/proyecto_FIN, 1306438/proyecto_INICIO, 1306438/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306444	Proyecto de inversión	98806.09	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98806.09, modificado:98806.09})	ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE MOROCOY - 170098	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170098	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0, meta_modif icada:1.0})	1 (lat:20.80415436, lon:18.39741277)		26-06-2018	31-12-2018	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FSM-12-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:592836.56, importe_modificado:592836.56})	(meta1: {avance:1.0})	(1306444/proyecto_INICIO, 1306444/proyecto_PROCESO, 1306444/proyecto_FIN, 1306444/proyecto_INICIO, 1306444/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301306447	Proyecto de inversión	98806.09	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98806.09, modificado:98806.09})	ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SUBTIENTE LOPEZ - 170106	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	170106	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0, meta_modif icada:1.0})	1 (lat:18.49479377)		26-06-2018	31-12-2018	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	98806.09	(ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-DRM-FSM-12-18, contratista:DINA MERCEDES PACHECO BAZAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:592836.56, importe_modificado:592836.56})	(meta1: {avance:1.0})	(1306447/proyecto_INICIO, 1306447/proyecto_FIN, 1306447/proyecto_INICIO, 1306447/proyecto_PROCESO, 1306447/proyecto_FIN, 1306447/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301320195	Proyecto de inversión	9961.43	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9961.43, modificado:9961.43})	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA CHANCHAI VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA - 229521	2.Felipe Carrillo Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS DEL MFCP	229521	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:21, meta:4.0, meta_modif icada:4.0})	1 (lat:19.19709283)		01-06-2018	30-09-2018	9961.43	9961.43	9961.43	9961.43	9961.43	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FCP-FISMDF18-LP-16/2018, contratista:REBELDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, monto:69564.33, importe_modificado:73394.65})	(meta1: {avance:4.0})	(1320195/proyecto_INICIO, 1320195/proyecto_PROCESO, 1320195/proyecto_FIN, 1320195/proyecto_PROCESO, 1320195/proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2018	3	ROO180301299146	Proyecto de inversión	996521.29	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996521.29, modificado:996521.29})	REHABILITACION DE CALES EN LA LOCALIDAD DE SUBTIENTE LOPEZ - 84933	4.Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P.BLANCO	84933	N		0	0	(meta1: {unidad_me dida:8218, meta:2831.0, meta_modif icada:2831.0})	1 (lat:18.49640181)		29-05-2018	31-12-2018	996521.29	996521.29	996521.29	996521.29	996521.29	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-LO-OPB-068-2018, contratista:RENT Construcciones, S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO, monto:996521.29, importe_modificado:996521.29})	(meta1: {avance:2547.9})	(1299146/proyecto_INICIO, 1299146/proyecto_PROCESO, 1299146/proyecto_FIN, 1299146/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances



2018	3	ROO18180201112627	Proyecto de inversión	998626.98	(f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998626.98, modificado:998626.98})	Ampliacion De Red Eléctrica Segunda Etapa En La Localidad De Nachicocom - 72180	4-Othón P. Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO	72180	N	0	0	833 {cada:30.0})	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modifcada:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:PUEBLO NACH-COCOM, 77985 NACH-COCOM, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO, SE EJECUTARA EL PROYECTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon=-88.75354886, lat=18.48614902}}	18-05-2018	31-12-2018	998626.98	998626.98	998626.98	998626.98	998626.98	998626.98	998626.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPLQ-OPB-054-2018, contratista:Equipos y Controles Electricos, S.A. de C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO, monto:998626.98, modificado:0.0})	{meta1: {avance:20.0}}	{1251009/proyecto_FIN, 1251009/proyecto_INICIO, 1251009/proyecto_PROCESO, 1251009/proyecto_INICIO, 1251009/proyecto_EN EJECUCION}	Validado
------	---	-------------------	-----------------------	-----------	--	---	-------------------	---	--------------	-----------------	----------------------------------	-------	---	---	---	------------------	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------------------------	---	----------